



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS

PRIE 2022 M. GRUODŽIO 16 D. PROJEKTO „LYDUVĖNŲ GELEŽINKELIO TILTO TECHNINIO APTARNAVIMO TAKO PRITAIKYMAS LANKYTOJAMS“ RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SI-787/2022 IR 2023-07-07 SUSITARIMO NR.SIP-37/2023

2023 m. d. Nr.
Vilnius

Mes,

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinės direktorės Rūtos Jakubauskienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Švykai“, juridinio asmens kodas 300108121, kurio registruota buveinė yra R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ambrizo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai - **šalimi**, atsižvelgdamos į tai, kad :

1. Rangos darbų vykdymo metu atsirado aplinkybės, dėl kurių buvo parengta, ekspertuota ir Užsakovo suderinta ir 2023-08-24 patvirtina Techninio darbo projekto (toliau TDP) Statinio konstrukcijų (toliau – SK) dalies A laida.
2. Buvo nustatyti skirtumai tarp TDP SK dalies 0 laidos ir TDP SK dalies A laidos projekto sprendinių ir darbų kiekių žiniaraščių, ir Šalys veidamos pagal Sutarties sąlygų 13 sk. [Pakeitimai ir pataisymai] nustatė, kokių darbų kiekiai yra didesni, kokie darbai yra naujai atsiradę bei kokie darbai ir jų kiekiai yra mažesni bei atsisakomi.
3. Šalys, veidamos Sutarties sąlygų 13 sk. [Pakeitimai ir pataisymai] nuostatomis, vadovaudamosi Sutarties sąlygų 13.1 punkto *[Teisė daryti Pakeitimus]* nurodytais Pakeitimų pagrindais Nr. 2 „Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte“,

Nr. 4 „praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose“, 2023-09-19 pasirašė Darbų pakeitimo aktą Nr.1, pagal kurį Rangovui mokėtina suma už papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus sudaro 23 014,01 EUR be PVM.

ir vadovaudamosi Sutarties sąlygų 13.1 punkto *[Teisė daryti Pakeitimus]* nuostatomis, teigiančiomis, kad Su Pakeitimais susijusių Darbų bendra vertė (t. y. visu Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigytų Papildomų darbų bendra vertė) negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties kainos be PVM ir Pakeitimams, atliekamiems Pl 97 str. pagrindais, taikomi šiame įstatyme numatyti Sutarties kainos didinimo ribojimai nepriklausomai nuo Sutartyje numatytų bendrų Pakeitimų verčių ribojimų (t. y. įstatymiais pagrindais atliekami pakeitimai nėra įskaičiuojami į 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties kainos be PVM limitą ir yra skaičiuojami atskirai), sudarė šį 2022-12-16 rangos sutarties Nr. SI-787/2022 ir 2023-07-07 susitarimo Nr.SIP-37/2023 pakeitimą ir sutarė rangos sutarties formos 4 punktą išdėstyti taip:

4. Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus mokės Rangovui pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties kaina, kuri gali kisti Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir apimtimi, yra lygi:

Sutarties kaina, EUR (be PVM)	1 465 091,66 Eur (vienas milijonas keturi šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt vienas euras 66 ct)
PVM, EUR (nurodyti procentą)	307 669.25 Eur (trys šimtai septyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai 25 ct)
Bendra Sutarties kaina. EUR (su PVM)	1 772 760,91Eur (vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt eurai 91 ct)

Priedas. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1, 37 lapai.

Rangovas:

UAB „Švykai“
A.V.

Giedrius Ambrizas

Užsakovas:

AB „LTG Infra“
generalinė direktorė
A.V.

Rūta Jakubauskienė

**PROJEKTO „LYDUVŲNŲ GELEŽINKELIO TILTO TECHNINIO APTARNAVIMO
TAKO PRITAIKYMAS LANKYTOJAMS“ RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

2022-12-16 RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. SI-787/2022

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2023 - 09 - 11

Kaunas

Komisija, kurios nariai Užsakovo projekto vadovas Andrius Kizelevičius, FIDIC Inžinierius Gediminas Tuganauskas, Rangovo atstovas Vytautas Gaidys, (toliau – Komisija), vadovaudamiesi 2023 08 29 dienos Darbų kiekių suderinimo aktu Nr. 1, **konstatuoja:**

1. Rangovui reikės atlikti Priede Nr. 1, stulpelyje Nr. 7 nurodytus atitinkamų darbų kiekius ir tai yra Nauji darbai. Įkainiai nurodyti Lentelės Nr.1 stulpelyje Nr.11 atitinka Sutarties sąlygų Sutarties sąlygų 13.2 [*Vertės nustatymas*] punkto reikalavimus ir yra nustatyti vadovaujantis (a) papunkčio nuostatomis, t.y. pritaikant Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius ir (c) papunkčio nuostatomis, t.y. pritaikant Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų panašių darbų įkainius.
2. Rangovui reikės atlikti Priede Nr. 1, stulpelyje Nr. 9 nurodytus atitinkamų darbų kiekius ir tai yra Didesni darbų kiekiai. Įkainiai nurodyti Lentelės Nr.1 stulpelyje Nr.11 atitinka Sutarties sąlygų 13.2 [*Vertės nustatymas*] punkto reikalavimus ir yra nustatyti vadovaujantis (a) papunkčio nuostatomis, t.y. pritaikant Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius;
3. Rangovui nereikės atlikti Priede Nr. 1, stulpelyje Nr. 10 nurodytų atitinkamų darbų kiekių ir tai yra Atsisakomi darbai;
4. Pakeitimas atitinka Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto [*Teisė daryti Pakeitimus*] Pakeitimų pagrindus Nr. 2 „Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte“, Nr. 4 „praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose“;
5. Pakeitimo būtinybės nebuvo galima numatyti iš anksto, Pakeitimas objektyviai įvertintas ir neturės neigiamos įtakos statybos užbaigimui, t.y. bendrieji statinio rodikliai nepasikeis.
6. Pakeitimas turės įtakos pagal Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.3 punktą [Programa] pateiktai ir suderintai Programai. Atitinkamai, Pakeitimas turės įtakos ir Baigimo laikui pagal Bendrųjų ir Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.2 punktą [Baigimo laikas]. Atsižvelgiant į Darbų pakeitimo aktą Nr.1 Programos ir Baigimo laiko pakeitimai bus atlikti išleidžiant naujos redakcijos Programą.
7. Pakeitimas atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas ir atliekamas vadovaujantis Sutarties sąlygų 13.1, 13.2 ir 13.3 punktuose nustatytais pagrindais ir tvarka

Komisija nutaria:

Atlikti Sutarties pakeitimą vadovaujantis Rangovo pateiktu pasiūlymu dėl pakeitimo Nr. 1 ir patvirtinti:

Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų vertė, €
1.	Nauji darbai	149 241,19
2.	Didesni darbų kiekiai	56 546,23
3.	Atsisakomi darbai	-182 773,41
	Bendra pakeitimo vertė	23 014,01

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. Darbo kiekių žiniaraštis prie akto Nr. 1 – 2 lapai;
2. Priedas Nr. 2. 2023-08-29 Darbo kiekių suderinimo aktas Nr. 1. – 33 lapai.

Užsakovo atstovas

Andrius Kizelevičius

FIDIC Inžinierius

Gediminas Tuganauskas

Rangovo atstovas

Vytautas Gaidys

Darbo kiekių žiniaraštis prie pakeitimo akto Nr. 1

Pozicija,	Naujai įvestas Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Konkursinis žiniaraštis (0 laida)	A laida	Darbai				Kaina, Eur be PVM							Pastabos	
eil. nr.						Skirtumas A-0 (+Papildomi apmokami) (6-5)	Skirtumas A-0 (Papildomai neapmokamai) (6-5)	Skirtumas A-0 (+Didesni apmokami) (6-5)	Skirtumas A-0 (-Neatliekami) (6-5)	Mato vnt. (sutartiniai įkainiai)	Viso sutartiniai žiniaraščio kiekio (5*11)	Viso pagal A laidą (6*11)	Skirtumas A-0 (+Papildomi apmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (+Papildomi neapmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (+Didesni apmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (-Neatliekami darbai) (13-12)	Skirtumas (14+15+16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. SKYLPO SUTVARKYMO DALIS																		
1.11		Mažoji architektūra																
1.11.3.		Šiukšliadėžė	kompl.	2	1				-1,00	455,31	910,62	455,31				-455,31	-455,31	
Iš viso:											181 956,72	181 501,41	0,00	0,00	0,00	-455,31	-455,31	
2 SKYRIUS. ARCHITEKTŪROS DALIS																		
2.1		Demontavimas																
2.1.4.		Šiukšlių išvežimas	m³	216	73,44				-142,56	55,37	11 959,92	4 066,37				-7 893,55	-7 893,55	
2.2		Užlipimo ir nulpimo laiptų turėklai																
2.2.1.		Tipiniai metalo laiptų turėklai h-1,20m	m	87,16	69,2				-17,96	228,91	19 951,80	15 840,57				-4 111,22	-4 111,22	Sprendinys pagal TDP 19.030-TDP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal kiekių žiniaraštį
2.3		Turėklai																
2.3.2.		Metalo gaminy (plotis 1,67 m; aukštis 1,20 m)	vnt.	226	0				-226,00	256,47	57 962,22	0,00				-57 962,22	-57 962,22	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.3.3.		Metalo gaminy (plotis 0,63 m; aukštis 1,20 m)	vnt.	1	0				-1,00	293,54	293,54	0,00				-293,54	-293,54	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.3.4.		Metalo gaminy (plotis 1,34 m; aukštis 1,20 m)	vnt.	1	0				-1,00	505,06	505,06	0,00				-505,06	-505,06	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.3.5.		Metalo gaminy (plotis 0,60 m; aukštis 1,20 m)	vnt.	1	0				-1,00	293,54	293,54	0,00				-293,54	-293,54	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.3.6.		Turėklai šalia projektuojamų vartelių	kompl.	1	0				-1,00	4179,46	4 179,46	0,00				-4 179,46	-4 179,46	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.3.7.		Metalo tinklas – turėklų užpildui	m²	313,5	601,3			287,80		156,02	48 912,27	93 814,83			44 902,56		44 902,56	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
	2.3.8p	Tvirtinimo metalas	kg	0	564	564,00				9,64	0,00	5 436,96	5 436,96				5 436,96	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.3.8
	2.3.9p	Metalo gaminy (aukštis 1,20 m, plotis 0,31m-2,11m)	vnt.	0	167	167,00				256,47	0,00	42 830,49	42 830,49				42 830,49	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 2.3.1
2.4		Varteliai																
2.4.1.		VAR-1; VAR-6 (plotis 0,9m, aukštis 1,2 m)	vnt.	2	0				-2,00	325,41	650,82	0,00				-650,82	-650,82	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.4.2.		VAR-2 (Plotis 0,73 m, aukštis 1,20 m)	vnt.	4	0				-4,00	325,41	1 301,64	0,00				-1 301,64	-1 301,64	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.4.3.		VAR-3 (Plotis 0,72 m, aukštis 1,20 m)	vnt.	1	0				-1,00	325,46	325,46	0,00				-325,46	-325,46	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.4.4.		VAR-4 (Plotis 0,73 m, aukštis 1,20 m)	vnt.	1	0				-1,00	325,45	325,45	0,00				-325,45	-325,45	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.4.5.		VAR-5 (Plotis 0,72 m, aukštis 1,20 m)	vnt.	2	0				-2,00	325,41	650,82	0,00				-650,82	-650,82	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
2.4.7.		Metalo tinklas – vartelių užpildui	m²	4,2	3,8				-0,40	92,88	390,10	352,94				-37,15	-37,15	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
	2.4.8p	Varteliai	vnt.	0	10	10,00				325,41	0,00	3 254,10	3 254,10				3 254,10	
Iš viso:											497 780,13	515 674,29	51 521,55	0,00	44 902,56	-78 529,93	17 894,18	
3 SKYRIUS. KONSTRUKCIJŲ DALIS																		
3.2		Stogelių įrengimas																
3.2.1.		Profilis 60x4	kg	3900	0				-3 900,00	8,56	33 384,00	0,00				-33 384,00	-33 384,00	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
3.2.2.		Profilis 60x40x4	kg	2490	0				-2 490,00	8,56	21 314,40	0,00				-21 314,40	-21 314,40	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
3.2.3.		Organinio stiklo plokštės t=20mm	m²	180	0				-180,00	164,10	29 538,00	0,00				-29 538,00	-29 538,00	Darbai nevykdomi dėl pakeitimų TDP laidoje A
3.2.4.		Tvirtinimo metalas	kg	25	465			440,00		9,86	246,50	4 584,90			4 338,40		4 338,40	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius

Darbo kiekių žiniaraštis prie pakeitimo akto Nr. 1

Pozicija, eil. nr.	Naujai įvestas Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Konkursinis žiniaraštis (0 laida)	A laida	Darbai				Kaina, Eur be PVM							Pastabos	
						Skirtumas A-0 (+Papildomi apmokami) (6-5)	Skirtumas A-0 (Papildomai neapmokamai) (6-5)	Skirtumas A-0 (+Didesni apmokami) (6-5)	Skirtumas A-0 (-Neatliekami) (6-5)	Mato vnt. (sutartiniai įkainiai)	Viso sutartiniai žiniaraščio kiekio (5*11)	Viso pagal A laidą (6*11)	Skirtumas A-0 (+Papildomi apmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (+Papildomi neapmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (+Didesni apmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (-Neatliekami darbai) (13-12)		Skirtumas (14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3.2.5p	Karštai formuotas dėžinis profilis 70x50x5, plienas S355	kg	0	2881	2 881,00				8,56	0,00	24 661,36	24 661,36				24 661,36	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.2.1
	3.2.6p	Karštai formuotas dėžinis profilis 40x40x3, plienas S355	kg	0	1322,7	1 322,70				8,56	0,00	11 322,31	11 322,31				11 322,31	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.2.1
	3.2.7p	Karšto valcavimo profilis HEB100 S355	kg	0	314	314,00				8,56	0,00	2 687,84	2 687,84				2 687,84	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.2.1
	3.2.8p	Karšto valcavimo kampuotis 40x40x4 S355	kg	0	121,9	121,90				8,56	0,00	1 043,46	1 043,46				1 043,46	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.2.1
	3.2.9p	Karšto valcavimo kampuotis 40x20x3 S355	kg	0	884	884,00				8,56	0,00	7 567,04	7 567,04				7 567,04	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.2.1
	3.2.10p	Lakštinis plienas S355	kg	0	3049	3 049,00				9,63	0,00	29 361,87	29 361,87				29 361,87	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.3.7
	3.2.11p	Pintas tinklas stoginės uždengimui	m²	0	137,09	137,09				92,88	0,00	12 732,92	12 732,92				12 732,92	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 2.4.7
3.3		Laiptų ir tako ant šlaito įrengimas																
3.3.1.		Karšto valcavimo profilis UPN180, plienas S355	kg	2840	2104,3				-735,70	12,51	35 528,40	26 324,79				-9 203,61	-9 203,61	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.3.2.		Cinkuotos plieninės laiptų pakopos 900mm	vnt.	60	32				-28,00	128,76	7 725,60	4 120,32				-3 605,28	-3 605,28	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.3.3.		Presuotos cinkuotos grotelės	m²	45	32,2				-12,80	129,17	5 812,65	4 159,27				-1 653,38	-1 653,38	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.3.4.		Profilis 80x4, S355	kg	121	65,3				-55,70	9,63	1 165,23	628,84				-536,39	-536,39	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.3.5.		Profilis 100x5	kg	360	60,5				-299,50	9,63	3 466,80	582,62				-2 884,19	-2 884,19	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.3.6.		Karštai valcuotas kampuotis 120x80x10,S355	kg	4	0				-4,00	9,63	38,52	0,00				-38,52	-38,52	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.3.7.		Lakštinis plienas S355	kg	110	409,1			299,10		9,63	1 059,30	3 939,63			2 880,33		2 880,33	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.3.8.		Tvirtinimo metalas	kg	80	65				-15,00	9,64	771,20	626,60				-144,60	-144,60	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.3.9.		Polinių pamatų gręžimas d iki 350mm L iki 3m	vnt.	28	24				-4,00	371,45	10 400,60	8 914,80				-1 485,80	-1 485,80	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
	3.3.12p	Karšto valcavimo profilis UPN160, plienas S355	kg	0	359,5	359,50				12,51	0,00	4 497,35	4 497,35				4 497,35	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.3.1
	3.3.13p	Karšto valcavimo profilis UPN120, plienas S355	kg	0	246,7	246,70				12,51	0,00	3 086,22	3 086,22				3 086,22	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.3.1
	3.3.14p	Profilis 100x100x10, S355	kg	0	28,2	28,20				8,56	0,00	241,39	241,39				241,39	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.2.1
	3.3.15p	Profilis 90x90x6, S355	kg	0	60,5	60,50				8,56	0,00	517,88	517,88				517,88	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainis pagal detalizuotą darbo kiekių žiniaraščio eilutę Nr. 3.2.1
3.6		G/b laiptai																
3.6.1.		Betonas C35/45	m³	1	4,18			3,18		902,37	902,37	3 771,91			2 869,54		2 869,54	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
3.6.2.		Armatūra S500	kg	40	141			101,00		15,40	616,00	2 171,40			1 555,40		1 555,40	Sprendinys pagal darbo projekto 370-00-DP-SK bylą (laida A). Įkainiai pagal detalizuotus darbo kiekių žiniaraščius
Iš viso:											552 190,46	557 765,61	97 719,64	0,00	11 643,67	-103 788,17	5 575,14	
IŠ VISO PALYGINIME NR. 1:											1 438 569,74	1 461 583,74	149 241,19	0,00	56 546,23	-182 773,41	23 014,01	