



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**SUSITARIMAS NR.
PRIE 2021 M. GRUODŽIO 3 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SUT-21-3488
DĖL DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES) KEITIMO**

2023 m. *gruodžio 7* d. *Nr. 2023-196/sut-23-3948*
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų įstatus, (toliau – Užsakovas) iš vienos pusės, ir

uždaroji akcinė bendrovė „Kaminta“, juridinio asmens kodas 234029740, kurios registruota buveinė yra Partizanų g. 47A, LT-49363 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Kaminsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas) iš kitos pusės,

toliau šio susitarimo tekste Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo:

atsižvelgdamos ir įvertindamos tai, kad:

- (i) Šalys 2021 m. gruodžio 3 d. sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. SUT-21-3488 (toliau – Sutartis) dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydymo paskirties pastato pataloginės anatomijos korpuso (un. Nr. 1993-9010-1087) rekonstravimo ir tunelio (un. Nr. 993-9010-1787) kapitalinio remonto, įrengiant žmogaus biologinių išteklių centro patalpas, Eivenių g. 2, Kaune, rangos darbų (toliau – Darbai) pirkimo;
- (ii) Sutartimi Šalys susitarė, kad Rangovas per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atliks Darbus, perduos Darbų rezultatą, kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ištaisys defektus, o Užsakovas sudarys Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti bei Sutartyje numatyta tvarka priims tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokės Rangovui Sutarties kainą už atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 2.1 punktą);
- (iii) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų, kurie nėra numatyti Sutartyje ir (ar) projekcinėje dokumentacijoje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Sutartyje numatytais Darbais, taip pat atsisakyti dalies Darbų. T. y. vykdant Sutartyje numatytus Darbus pagal UAB „Projektų rengimo centras“ parengtą techninį projektą (toliau – Techninis projektas) fiksuotos šios aplinkybės (priedas Nr. 1):
 - a) Dėl tunelio ir L1 trasos montavimo darbų. Atlikus Techniniame projekte numatytus kasimo darbus, statybos teritorijoje atkasus esantį tunelį, atlikus jo faktinių matmenų nužymėjimą bei šurfus, nustatyta, kad nesutampa Techniniame projekte ir kadastrinių matavimų bylose nustatyta tunelio vieta. Tunelis pasislinkęs pietų kryptimi ir jo viršaus bei grindų altitudės

neatitinka projektinių sprendinių. Taip pat vykdant L1 trasos montavimo darbus, paaiškėjo, jog esami lauko elektros tinklai neatitinka Techniniame projekte bei topo nuotraukoje nurodytų vietų arba jie nepažymėti. Dėl pirmiau nurodyto neįmanoma įrengti Techniniame projekte numatytų: monolitinės sijos ties pastato ašimis A/4-5 (Techniniame projekte sijos aukštis buvo 1,75 m); sienų, perdangų ir grindų tarp ašių A/1-2 (nurodytos konstrukcijos pailgėjo); grindų ašyse A/1-2 (neatitinka projektiniai aukščiai laiptinėje su faktine tunelio vieta);

- b) Dėl kolonų ir rygelių gabaritų. Įvertinus gautus skaičiavimo rezultatus, keičiasi kolonų, rygelių gabaritai bei armavimas. Detalizacijos metu fiksuota, kad Techniniame projekte numatytas gelžbetonio gabaritų armavimas, armatūros surišimas ir betono tarpuose suvibravimas taip, kaip reikalauja gaminių gamybos technologija, fiziškai neįgyvendinamas;
- c) Dėl lifto montavimo darbų. Paaiškėjo, kad dėl sieninių plokščių montavimo sprendinių keitimo perdangų zonose atsirado g/b rygeliai, pasikeitė lifto šachtos konstrukcijų sprendinys (liko tik trys g/b sienos), o per visus pastato aukštus siena A ašyje tapo nelaikanti. Fiksuota, jog Techniniame projekte numatytas lifto tipas su tvirtinimu bei kreipiančiosiomis A ašyje ir priešingoje lifto šachtos sienoje tapo neįgyvendinamas. Dėl šios priežasties tikslingai keistinas lifto tipas (nekeičiant lifto kainos);
- d) Dėl laiptų nešančių konstrukcijų įrengimo. Paaiškėjus faktinėms aplinkybėms, kad suprojektuoto pastato trisluoksnės gelžbetoninės plokštės yra apdailinės, save nešančios, tvirtinimo mazgai yra įdėtinės detalės, tvirtinimui prie gelžbetonio kolonų ir trisluoksnės apdailinės gelžbetonio plokštės negali perimti papildomos apkrovos nuo laiptų konstrukcijų laiptinėje tarp ašių 1-2. Todėl reikalingi papildomi darbai laiptų nešančių konstrukcijų įrengimui;
- e) Dėl patalpos Nr. 1.07 grindų konstrukcijos įrengimo. Dėl statybos metų pateiktos technologinės įrangos svorio patalpai Nr. 1.07 atsirado papildoma apkrova grindų konstrukcijai, todėl būtini papildomi darbai patalpos Nr. 1.07 grindų konstrukcijos įrengimui;
- f) Dėl oro kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimo. Dėl įsigytos technologinės įrangos perteklinės šilumos išsiskyrimo patalpoje Nr. 3.08 būtina sumontuoti oro kondicionierių su išoriniu bloku montuojamam ant stogo;
- g) Dėl budinčios (rezervinės) vėsinimo sistemos keitimo. Siekiant užtikrinti saugomų biologinių audinių moksliniams tyrimams kokybę ilgą laiką, būtina išvengti temperatūros svyravimų (temperatūriniai svyravimai negalimi), todėl budinčią (rezervinę) vėsinimo sistemą S3, kuri įsijungia tik sugedus pagrindinei sistemai S2, skirtai asimiliuoti perteklinę šilumą nuo įrangos, būtina keisti į nuolat rotaciniu būdu veikiančią sistemą. Dėl ko keičiasi principinė vėsinimo sistemų S2 ir S3 apjungimo schema, reikalinga papildoma uždarymo–reguliavimo armatūra, reikalingi papildomi sistemų apjungimo vamzdynai, galingesni bei papildomi fankoilai, papildomi kondensato nuvedimo vamzdynai su pasijungimais į nuotekų stovus per sifonus;
- h) Dėl patalpų oro kaitos užduočių įvykdymo. Siekiant užtikrinti technologinės įrangos veikimą, atskiriems jų darbo režimams reikalingus oro kiekius patalpose Nr. 1.08, 2.16, 2.17, 3.06, 3.10, 3.11, keičiasi ortakų skerspjūviai ir apjungimo schema, didėja izoliacijos kiekiai. Patalpų oro kaitos užduočių įvykdymui būtinos papildomos oro reguliavimo automatizuotos sklendės VAV ir CAV, ištraukimo spintos, papildomi spintų valdymo mygtukai;



- i) Dėl triukšmo slopintuvų. Statybos metu paaiškėjo, kad parinkus VAV ir CAV sklendes, siekiant užtikrinti patalpų Nr. 1.02, 1.06, 1.07, 1.08, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.16, 2.17, 3.02, 3.06, 3.09, 3.10, 3.11 norminius triukšmo lygius, papildomai būtini triukšmo slopintuvai;
- j) Dėl korozijai atsparių ortakių bei vietinių nutraukimų. Statybos metu įvertinus, kad patalpose Nr. 3.10 ir 3.11 iš traukos spintų bus traukiamas oras su agresyviomis medžiagomis (ksilenu, formalinu, rūgštimis, šarmais), nustatyta, kad į bendrą vėdinimo kamerą mesti tokio oro negalima, dėl ko reikalingi korozijai atsparūs ortakiai bei vietiniai nutraukimai. Patalpose Nr. 3.10 ir 3.11 papildomai reikalingi vietiniai nutraukimai, ortakynas iš nerūdijančio plieno, bei ventiliatoriai;
- k) Dėl ištraukimo sistemų darbo užtikrinimo. Dėl statybos metų pateiktos technologinės įrangos specifikacijų patalpai Nr. 3.06 atsirado papildoma mėginių išpjovimo įranga su oro ištraukimu. Kad būtų užtikrintas ištraukimo sistemų darbas, patalpoje papildomai reikalinga oro ištraukimo sistema bei 4-ioms traukos spintoms sumažinti paduodamo oro kiekius;
- l) Dėl antikondensacinės izoliacijos. Statybos metu įvertinta, kad vėdinimo sistemos ortakiams, kuriais tiekama vėsuma, ortakio išorėje vietoje šiluminės izoliacijos būtina antikondensacinė izoliacija;
- m) Dėl pastato gaisrinės saugos reikalavimų. Siekiant užtikrinti pastato gaisrinę saugą bei įvertinus, kad Techniniame projekte nėra numatyta ortakio priešgaisrinė sklendė, todėl rūšyje patalpose Nr. R.04, R.13 virš pakabinamų lubų privaloma lauko oro paėmimo ortakio sintetinio kaučiuko šilumos izoliaciją keisti į priešgaisrinę izoliaciją EI60, taip užtikrinant pastato gaisrinės saugos reikalavimus;
- n) Dėl ortakių apjungimo sprendinių. Siekiant užtikrinti saugų darbą, darbuotojų saugumą skysto azoto aplinkoje, patalpoje Nr. 1.08 privalu ilgalaikio saugojimo metu užtikrinti vėdinimą ir palaikomo oro kaitą minimaliai 2 kartus, darbo režimu minimaliai 4 kartus, o padidėjus O₂ kiekiui avariniu režimu – 10 kartų. Dėl šių sprendinių patalpoje Nr. 1.08 keičiasi ortakių apjungimo sprendiniai. Būtinai kitų skerspjūvių ortakiai, skirtingai sumontuoti oro tiekimo difuzoriai ir reguliavimo sklendės, papildomi oro ištraukimai iš apatinės patalpos zonos. Valdymui reikalingi papildomi koncentracijos jutikliai, sirenos, o prie patalpos įėjimo durų turi būti sumontuotas O₂ koncentracijos pultas, aliarmo pultelis ir ventiliacijos perjungimo pultas;
- o) Dėl technologinių nuotekų ir vandentiekio privedimų. Statybos metu įsigijus technologinę įrangą bei parengus jos išdėstymą patalpose Nr. 2.17, 2.18, 3.10, 3.11 ir 3.06 papildomai reikalingi technologinių nuotekų ir vandentiekio privedimai (kurių nebuvo Techniniame projekte) prijungiant juos prie esamų FK ir V1, T3 tinklų;
- p) Dėl internetinių rozečių. Statybos metu pastebėta, kad patalpose Nr. 217, 310, 311 šalia kompiuterinių rozečių, 8 darbo vietų (šios darbo vietos skirtos kompiuteriams ir yra maitinamos per rezervinį maitinimo šaltinį) nenumatytos internetinės rozetės. Užtikrinant darbo vietas, papildomai reikalingos internetinės rozetės, papildomas komutatorius šių rozečių apjungimui;
- q) Dėl papildomų internetinių rozečių. Įvertinus darbo specifiką, kad spausdintuvai bus bendri ir stovės aukštų koridoriuose (patalpos Nr. 102, 202, 302), reikalingos papildomos internetinės rozetės spausdintuvų pajungimui (6 vnt.);
- r) Dėl lubinių gaisro daviklių. Vykdamas Darbus pastebėta, kad dėl komunikacijų gausos pakabinamas lubas reikia leisti daugiau kaip 40 cm. Kas įtakoja papildomų po lubinių gaisro daviklių atsiradimą, kurie yra privalomi siekiant įgyvendinti gaisrinės saugos reikalavimus;



- s) Dėl papildomų optinių kabelių. Pagal Techninį projektą gaisro centralių apjungimas numatytas prie centralizuoto Kauno klinikų serverio per RS485 liniją. Pastebėta, kad pradėjus statybos bei derinimo darbus, Techniniame projekte įvertinta esama RS485 linija yra nebepakankamo pajėgumo, kad būtų galima prijungti įrangą. Siekiant įgyvendinti projekte numatytus sprendinius, t. y. gaisro centralių apjungimą prie centralizuoto Kauno klinikų serverio, reikalingas papildomas optinis kabelis naudojant modemus;
- t) Dėl LED šviestuvų. Įvertinus darbo specifiką, kad žemos temperatūros audinių saugyklose, patalpose Nr. 1.08, 1.09, bus dirbama su ta pačia smulkia medžiaga (ėminiai bus paskirstomi, surenkami, dalijami ir pan.) kaip ir audinių parengimo laboratorijose, apšvietimas turi būti toks pat, kaip numatyta laboratorijų patalpose, t. y. 1000 lx. Todėl patalpose Nr. 1.08, 1.09 papildomai reikalinga 30 vnt. LED šviestuvų;
- u) Dėl vėliavos laikiklio ir pastato numerio. Įvertinus tai, kad Užsakovo su visais teritorijoje esančiais priklausiniais, įskaitant ir gydymo paskirties pastato patloginės anatomijos korpusą, registruota buveinė yra vienu adresu, t. y. Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, atsisakytina vėliavos laikiklio (vėliavos keliamos tik Užsakovo Centrinio korpuso prieigose) bei adreso numerio lentelės;
- (iv) Faktinė aplinkybių, paaiškęjusių Sutarties vykdymo metu, visuma rodo, kad dėl Susitarimo (iii) punkte nurodytų aplinkybių atliekamas Sutarties keitimas (Darbų kiekių (apimčių) keitimas). Pirmiau nurodytų darbų neatlikus, negalimas užbaigti Sutarties vykdymas;
- (v) Sutarties 3.4 punktas numato, kad „<...> Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį neatliekant naujos pirkimo procedūros <...>“;
- (vi) Sutarties 10.2 punktas numato, kad „<...> Darbų kiekių (apimtys) keitimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį <...>“. Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis (Sutarties 9.9.1 punktas). Kiekio (apimtys) keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu (Sutarties 3.5, 10.5 punktai);
- (vii) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) yra išaiškinusi, kad „<...> Keisti sutarties sąlygas, kai dėl tokių pakeitimų nežymiai iki tam tikros vertės padidėja sutarties vertė galima ir tam nereikia organizuoti naujos pirkimo procedūros. Šiuo tikslu, VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje <...> nustatytos de minimis vertės ribos, kurių neviršijus, nauja pirkimo procedūra nėra vykdoma <...>“¹. Tarnyba taip pat rekomenduoja „<...> VPĮ 89 straipsnio 2 dalies nuostatą <...> taikyti tais atvejais, kai pirkimo vykdytoji reikalinga įsigyti papildomą kiekį prekių, paslaugų ar darbų, numatytą sutartyje, <...> tačiau sutarties galiojimas nėra pasibaigęs, o pirkimo vykdytoji atsirado poreikis įsigyti šių prekių, paslaugų ar darbų <...>“²;
- (viii) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad „<...> Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3)

¹ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/sutarciau_keitimo_gaires.pdf, 19 l.

² https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/sutarciau_keitimo_gaires.pdf, 21 l.



pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis <...>“;

- (ix) Sutarties keitimas (Darbų kiekių (apimčių) keitimas) atliekamas Sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. Sutarties galiojimo laikotarpis nepasibaigęs – Sutartis yra galiojanti (Sutarties 1.19 punktas; 2023 m. liepos 18 d. susitarimas Nr. SUT-23-2295 (priedas Nr. 2));
- (x) Sutarties pakeitimą sąlygoja svarbios objektyvios, nuo Šalių valios nepriklausančios aplinkybės, nurodytos šio Susitarimo (iii) punkte;
- (xi) Pakeitimas neviršija Susitarimo (viii) punkte nurodytos vertės, toks Sutarties keitimas nereiškia naujos sutarties sudarymo – susitarimas atsisakyti dalies Darbų ir įsigyti papildomus darbus nėra laikomas Sutarties keitimu pagal VPĮ, reikalaujančiu naujų pirkimo procedūrų vykdymo, nepakeičia bendrojo Sutarties pobūdžio, nepablogina Sutarties rezultato;
- (xii) Atsižvelgiant į aukščiau Susitarime nurodytas aplinkybes, Sutarties keitimas (Darbų kiekio (apimtys) keitimas) pagal Sutartį ir VPĮ gali būti atliekamas – Sutartyje/VPĮ nustatyti pagrindai Darbų kiekiui (apimčiai) keisti;
- (xiii) Šalys įvertino aplinkybes, kad atlikus pirmiau nurodytą Sutarties pakeitimą, kas numatyta Sutarties 3.4, 3.5, 9.9.1, 10.2-10.6 punktuose, VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje, nebus pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai, VPĮ 89 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti VPĮ reikalavimai, ir

sutinka ir susitaria:

1. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus Susitarimo (i)-(xiii) punktus, ir vadovaujantis Sutarties 3.4, 3.5, 9.9.1, 10.2-10.6 punktais, VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 (pritaikomi Rangovo pasiūlyme nurodyti įkainiai) ir 56.4 punktais, įvykdyti Sutarties pakeitimą (Darbų kiekių (apimčių) keitimą) kartu esant šioms sąlygoms:
 - 1.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė (281 280,22 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 22 ct)) neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;
 - 1.2. bendra atskirų pakeitimų vertė (281 280,22 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 22 ct)) pagal šį punktą neviršija 15 procentų darbų pirkimo atveju. Atsisakoma Darbų, nurodytų Susitarimo priede Nr. 3, už 44 799,92 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 92 ct) be PVM, pakeitimo vertė sudaro 1,29 procentų Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 9.1 punkte³, ir įsigyjama papildomai (priedas Nr. 4) už 236 480,30 Eur (du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 30 ct) be PVM, pakeitimo vertė sudaro 6,81 procentus Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 9.1 punkte⁴. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 8,1 procentus. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį, įskaitant iki šio Susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus, sudaro 14,32 procentų nuo Pradinės sutarties vertės;
 - 1.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis – šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų Darbų pobūdį. Rangovas ir toliau vykdo Lietuvos sveikatos

³ Pradinės sutarties vertė yra 3 471 067,77 Eur be PVM (4 199 992,00 Eur su PVM).

⁴ Ten pat.

mokslių universiteto ligoninės Kauno klinikų gydymo paskirties pastato patologinės anatomijos korpuso (un. Nr. 1993-9010-1087) rekonstravimo ir tunelio (un. Nr. 993-9010-1787) kapitalinio remonto, įrengiant žmogaus biologinių išteklių centro patalpas, Eivenių g. 2, Kaune, rangos darbus, kaip ir numatyta Sutartyje. Tačiau tam, kad būtų pasiektas Darbų tikslas bei racionaliai panaudotos lėšos, būtina atsisakyti dalies Darbų ir įsigyti/atlikti papildomus darbus.

2. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų Darbų (priedas Nr. 3) ir atlikti papildomus darbus (priedas Nr. 4), nurodytus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.
3. Šalys viena kitai neturės pretenzijų dėl galimai patirtų papildomų kaštų, nuostolių ar kitokių išlaidų, susijusių su dalies Darbų atsisakymu ir papildomų darbų įsigijimu, išskyrus, nurodytus šiame Susitarime.
4. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
6. Susitarimo priedai:
 - 6.1. Priedas Nr. 1 – Defektinis aktas Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir jų priedai;
 - 6.2. Priedas Nr. 2 – 2023 m. liepos 18 d. susitarimas Nr. SUT-23-2295;
 - 6.3. Priedas Nr. 3 – Atsisakomų darbų sąmatos;
 - 6.4. Priedas Nr. 4 – Papildomų darbų sąmatos.
7. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindami, žemiau nurodyti tinkamai įgalioti Šalių atstovai pasirašė šį Susitarimą:

Užsakovas

**Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos**
Juridinio asmens kodas 135163499
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT351634917
A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Data:
A. V.



Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kaminta“

Juridinio asmens kodas 234029740
Partizanų g. 47A, LT-49363 Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT340297416
A. s. Nr. LT33 2140 0300 0303 0400
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, b. k. 21400

Generalinis direktorius
Ramūnas Kaminskas

Data:
A. V.

