

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
prie 2022 m. lapkričio 9 d. sutarties Nr. TPS-55

2023 m. liepos 19 d.
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

Vytauto Didžiojo universitetas, įstaigos kodas 111950396, atstovaujamas administracijos direktoriaus Jono Okunio, veikiančio pagal rektoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 2^a suteiktus įgaliojimus (toliau – Statytojas), ir

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ įmonės kodas 124563175, atstovaujama direktoriaus Algirdo Steponavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Projektuotojas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2022 m. lapkričio 9 d. Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-55 (toliau – Sutartis) 2.14 ir 10.3 papunkčiais, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas).

1. Papildomo susitarimo objektas – ***Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų (u. k. KVR 25745), Kauno miesto sav., Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 6, vidaus patalpų tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) termino pratęsimas.***

2. Šalys, atsižvelgdamos į Projektuotojo 2023 m. liepos 7 d. rašte Nr. D-2.1-24 „*Dėl Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų (u. k. KVR 25745), Kauno miesto sav., Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 6, vidaus patalpų tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų termino atidėjimo*“ (toliau – 2023 m. liepos 7 d. raštas) nurodytas objektyvias priežastis, susitaria:

2.1. Pratęsti Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytą paslaugų suteikimo terminą, t. y. pakeisti Sutarties 2.7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.7.1. Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) – **11 (vienuolika) mėn.** nuo Sutarties įsigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (viena skaitmeninė duomenų laikmena PDF formatu) pateikiamas Užsakovui ekspertizėms organizuoti – per **9 (devynis) mėn.**

2.7.2. Antrojo etapo paslaugoms – **24 (dvidešimt keturi) mėn.**“

2.2. Atsižvelgiant Papildomo susitarimo 2.1 papunktį, Šalys pakeičia Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafiką (Sutarties 4 priedas) (pridedamas).

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: *Kultūros infrastruktūros centras* – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: *Vytauto Didžiojo universitetas* – K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas, įstaigos kodas 111950396, ne PVM mokėtojas, tel. Nr. (8 37) 222 739, el. p. info@vdu.lt, a. s. LT04 7044 0600 0284 8625, AB SEB bankas.

Projektuotojas: *UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“*– Gedimino per. 21-101, 01103 Vilnius, įmonės kodas 24563175, PVM mokėtojo kodas LT2456317516, tel. (8 5) 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654, AB SEB bankas.

6. Papildomo susitarimo priedai:

6.1. 2023 m. liepos 7 d. raštas, 1 lapas.

6.2. Projekto parengimo (pirmojo etapo) patikslintas paslaugų suteikimo grafikas, 1 lapas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Vytauto Didžiojo universiteto
administracijos direktorius

Jonas Okunis

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“
direktorius

Algirdas Steponavičius

Pastaba: Vadovaujantis sutarties 2.14 ir 10.3 papunkčiais taikomas Paslaugų termino pratęsimas 2 (dviem) mėnesiams.

PROJEKTO PARENGIMO (PIMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS

2023-07-19 Nr. 2

Vilnius

Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų (u. k. KVR 25745), Kauno m. sav., Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 6, Vidaus patalpų tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) paslaugos	
Etapas	Data, iki
Tyrimų projekto suderinimas su KPD teritoriniu skyriumi ir leidimo atlikti tvarkybos darbus (ardomuosius tyrimus) gavimas	2022 01 13
Apmatavimų ir tyrimų ataskaitų pateikimas Užsakovui	2023 03 03
<i>Tarpinis atsiskaitymas – už atliktus ir Užsakovui pateiktus tyrimus ir apmatavimus</i>	2023 03 03
Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai	2023 04 04
Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD teritoriniu skyriumi ir (arba) Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas	2023 05 15
<i>Tarpinis atsiskaitymas – už su KPD skyriumi suderintus ir Užsakovui pateiktus projektinius pasiūlymus</i>	2023 05 15
Tvarkybos darbų projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai	2023 08 14
Tvarkybos darbų projekto (įskaitant Restauravimo tarybos protokolu patvirtintą Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą) pateikimas Užsakovui ekspertizėms organizuoti	2023 08 21
<i>Tarpinis atsiskaitymas – už Užsakovui pateiktą parengtą projektą ekspertizėms organizuoti</i>	2023 08 21
Tvarkybos darbų projekto suderinimas su KPD teritoriniu skyriumi ir Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas.	2023 10 21
<i>Atsiskaitymas – už suteiktas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir pateiktą Leidimą atlikti tvarkybos darbus</i>	2023 10 21

Paslaugų sutarties duomenys.

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“
Direktorius

Algirdas Steponavičius
(vardas, pavardė, parašas)

Kultūros infrastruktūros centras
Projektavimo priežiūros tarnybos vadovas

Donatas Raginis
(vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Teisininkas, pavaduojantis skyriaus vedėją Nerijus Mocevičius (nuo 2023-08-21 iki 2023-09-01, Atostogos, pavaduojamas Vedėjas Lijana Bazienė), Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius Kultūros infrastruktūros centras, Vilnius, Šnipiškių g. 3, 110051791 Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, K. Donelaičio g. 58, 111950396 UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, Vilnius, Gedimino pr. 21-101, 124563175
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1/TPS - 20 PRIE 2022 M. LAPKRIČIO 9 D. SUTARTIES NR. TPS-55
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-29, TPS-20
Adresatas	–
Registratorius	Dokumentų valdymo specialistas Laima Žalienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-08-29 14:51:02
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-08-29 atspausdino Projektavimo vadovas Elena Kazlauskaitė

Nuorašas tikras
Kultūros infrastruktūros centras
2023-08-29