



SUSITARIMAS DĖL 2023 M. SAUSIO MĖN. 19 D. 3859 KW GALIOS SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIES NR. PS 2023-07 (PIRKIMO NR. 644889) PAKEITIMO

2023 m. gruodžio mėn. 6 d. Nr. PS 2023-07-2
Vilnius

UAB „Toksika“ (toliau – Užsakovas, perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 244670310, Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Dirvinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

UAB „Energia futura“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 304433393, Stadiono g. 1, LT-81322, Raudėnai, Šiaulių r., atstovaujama direktoriaus Kęstučio Slavinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2023 m. sausio 19 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. PS 2023-07 dėl 3859 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbų (toliau – Sutartis).

B. UAB „Energia futura“, 2023 m. gruodžio 6 d. raštu dėl sutarties vykdymo sustabdymo, kreipėsi į Užsakovą su prašymu sustabdyti Sutartį nuo 2023 m. gruodžio 6 d. iki 2023 m. gruodžio 21 d., nes ESO pateikė papildomą nenumatytą reikalavimą ryšį užtikrinti per optinį kabelį, o ne per SIM kortelę (tai nauji reikalavimai, kurie bus taikomi naujoms saulės elektrinėms, o iš ESO gautos prijungimo sąlygos buvo senos ir jose šis reikalavimas nenurodomas). To rezultate, yra reikalinga atlikti papildomus nenumatytus darbus, t. y. ugniasienės konfigūravimą ir logaritmo programavimą Aukštakių TP.

C. Sutarties 14.5. punktas numato, kad Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

„14.5.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus;“.

D. Sutarties 14.7. punktas numato, kad:

„14.7. Darbų atlikimo termino sustabdymas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu papildomu susitarimu prie Sutarties. Bendras sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 2 (du) mėn.“.

E. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad:

„1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Sustabdyti Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą nuo 2023 m. gruodžio 6 d. iki 2023 m. gruodžio 21 d.
2. Atnaujinti Sutarties vykdymą, patikslinti darbų atlikimo terminą – Pridavimo Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – VERT) ir išvadą dėl elektros įrenginių atitikties

projektui gavimas, gautas VERT leidimas gaminti elektros energiją ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja, kol galioja Sutartis.
4. Susitarime galioja visos pagrindinės Sutarties nuostatos.
5. Šis susitarimas yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai) ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas taip pat gali būti pasirašomas vienu egzemplioriu kvalifikuotais elektroniniais parašais.

6. Priedai:

6.1. Priedas Nr. 1 – UAB „Energia futura“ 2023 m. gruodžio 6 d. raštas dėl sutarties vykdymo sustabdymo.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

UAB „Toksika“

Kuro g. 15, Vilnius

Juridinio asmens kodas 244670310

PVM mokėtojo kodas LT446703113

AB Swedbank

Banko sąskaitos Nr. LT 907300010002397925

Tel. +370 5 2505302, +370 46 241 027

El. paštas: vilnius@toksika.lt

Arūnas Dirvinskas

Generalinis direktorius

Rangovas

UAB „Energia Futura“

Stadiono g. 1, Raudėnai, Šiaulių r

Juridinio asmens kodas 304433393

PVM mokėtojo kodas LT100010939010

Luminor Bank AB

Banko sąskaitos Nr. LT874010051003828002

Tel. Nr. +370 614 56104

El. p. info@efutura.lt

Kęstutis Slavinskas

Direktorius

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.



KAM
UAB „TOKSIKA“
Įmonės kodas 244670310
buveinės adresas Kuro g. 15, Vilnius

NUO:
UAB „Energia Futura“
Įmonės kodas 304433393
buveinės adresas Biruliškių g. 8,
Kaunas
el. p. kestutis.slavinskas@efutura.lt

PRANEŠIMAS
DĖL SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMO
2023-12-06, Kaunas

Tarp UAB „Energia Futura“ („Rangovas“) ir UAB „TOKSIKA“ („Užsakovas“) 2023 m. sausio 19 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. PS 2023-07 dėl 3859 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbų („Sutartis“), kuria Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais Rangovas įsipareigojo savo jėgomis, žiniomis, rizika ir atsakomybe atlikti Konkurso sąlygose, įskaitant jų sudėtine dalimi esančią techninę specifikaciją, ir Pasiūlyme nurodytus saulės elektrinės projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbus („Darbai“) bei perduoti Užsakovui kokybiškai ir laiku sukurta Darbų rezultata, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultata ir už jį sumokėti.

I. Faktinės situacijos aplinkybės ir Sutarties vykdymo sustabdymo pagrindas

Remiantis Sutartimi visi numatyti Darbai turi būti atlikti iki 2023-12-15 d.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl žemiau išdėstytų aplinkybių atsirado ir papildomų nenumatytų darbų, ir Sutarties vykdymo sustabdymo būtinybė:

1. ESO pateikė papildomą nenumatytą reikalavimą ryšį užtikrinti per optinį kabelį, o ne per SIM kortelę (tai nauji reikalavimai, kurie bus taikomi naujoms saulės elektrinėms, o iš ESO gautos prijungimo sąlygos buvo senos ir jose šis reikalavimas nenurodomas). To rezultate, yra reikalinga atlikti papildomus nenumatytus darbus, t. y. ugniasienės konfigūravimą ir logaritmo programavimą Aukštakių TP.

Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių yra būtina sustabdyti Sutarties vykdymą nuo 2023-12-06 d.

Remiantis Sutarties 14.5.4 p., Sutarties vykdymas stabdomas, jei egzistuoja valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kuris neleidžia laiku atlikti Darbų.

Šiuo atveju saulės elektrinės baigiamųjų darbų stadijoje ESO išreikštas papildomas reikalavimas ryšį užtikrinti per optinį kabelį, reikalauja atlikti papildomus nenumatytus darbus (ugniasienės konfigūravimą ir logaritmo programavimą), dėl ko Sutarties vykdymas stabdomas iki 2023-12-21 d. Per šį laikotarpį Rangovas atliks papildomus ESO reikalavimams įvykdyti būtinuosius darbus.

Atitinkamai Rangovas pažymi, kad remiantis Sutarties 14.8. p. „Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 2 (dviems) mėnesiams – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu“. Šiuo atveju iki Sutarties termino pasibaigimo (2023-12-15 d.) yra likę 10 d., todėl 2023-12-21 d. atnaujinus Sutarties vykdymą, Sutarties galutinis terminas perkeliamas į 2023-12-31 d.

II. Dalykas

Remiantis aukščiau išdėstyta, šiuo pranešimu informuojame, kad:

1. Dėl šiamo pranešimo aukščiau nurodytų objektyvių, nuo šalių valios nepriklausančių, aplinkybių, esant būtinybei nuo 2023-12-06 iki 2023-12-21 stabdyti darbus (sutartį) prašome Jūsų pasirašyti šalių susitarimą dėl Sutarties stabdymo.
2. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Sutarties įvykdymo galutinis terminas perkeliamas į 2023-12-31 d.

Pagarbiai

UAB „Energia Futura“ direktorius
Kęstutis Slavinskas

