

**SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. BALANDŽIO 19 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. PS-18
PAKEITIMO**

2023 m. spalio 19 d. PS-55
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras (toliau – LK GARKRC), 193027843, Kalno g. 27, Nemenčinė, atstovaujamas LK GARKRC vado plk. Rimanto Jarmalavičiaus, veikiančio pagal LK GARKRC nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-768 (su pakeitimais) (toliau – **Pirkėjas**), ir UAB „**Taiklu**“, atstovaujama direktoriaus Martyno Knyzelio (toliau – **Teikėjas**), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2023 m. balandžio 19 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-18 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 12.6 papunkčiu atsižvelgia į toliau nurodytų aplinkybių visumą:

A. Sutartimi šalys susitarė, kad Teikėjas suteiks Teritorijų paviršių paruošimo darbų (kelmų frezavimo) paslaugas 1300 ha teritorijoje Rūdninkų kariniame poligone (pagal visas 3 (tris) pirkimo dalis), atitinkančias Sutarties 1 priede pateiktus reikalavimus, o Pirkėjas jas priims ir Lietuvos kariuomenė (mokėtojas) apmokės pagal Sutarties 2 priede nustatytus įkainius.

B. 2023 m. gegužės 19 d. Teikėjas raštu informavo Pirkėją apie esminį Sutarties įvykdymo suvaržymą, pažymėdamas, kad:

a) plotuose, kuriuos reikia išfrezuoti, kelmų aukščiai ir storis viršija Sutarties techninėje specifikacijoje numatytus dydžius;

b) durpingų ir/ar drėgnų (pelkėtų) vietų yra daugiau, nei nurodyta Sutarties techninėje specifikacijoje;

c) drėgnose (pelkėtose) ir/ar durpingose vietose, kur reikia išfrezuoti kelmus, yra palikti / palaidoti ir nebeištraukiami rąstai bei kitos kirtimo atliekos (sugadintas biokuras) ir jų liekanos.

C. Pagal Sutarties 1 priedą (Techninė specifikacija) drėgni (pelkėti) ir/ar durpingi plotai turėtų apimti apie 15 % visų trijų pirkimo dalių ploto (apie 170 ha), o paliktų kelmų aukštis turėtų būti iki 30 cm.

D. 2023 m. birželio 8 d. buvo organizuotas papildomas Pirkėjo atstovo, Valstybinės miškų urėdijos atstovų, miškų kirtimo rangovų ir Teikėjo atstovų susitikimas Rūdninkų kariniame poligone siekiant įvertinti visas iškirstos teritorijos, ypač Teikėjo 2023 m. gegužės 19 d. rašte minimas, problemines vietas. Susitikimo metu buvo įvertinta ir nustatyta, kad visose trijose pirkimo dalyse yra apie 400 ha probleminio ploto (drėgnas (pelkėtas) ir/ar durpingas plotas, palikti / palaidoti ir nebeištraukiami rąstai bei kitos kirtimo atliekos (sugadintas biokuras) ir jų liekanos, labai aukšti ir platūs kelmai teritorijoje), viršijančio techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus arba kurių nebuvo galima numatyti neiškirstuose plotuose ir kuriam tinkamai išfrezuoti reikalingi atlikti papildomi darbai bei speciali technika.

E. 2023 m. birželio 28 d. Teikėjas raštu informavo Pirkėją apie visose Sutarties pirkimo dalyse reikalingus atlikti papildomus darbus ir papildomas sąnaudas, reikalingas Sutarčiai tinkamai įvykdyti.

F. Pirkėjas atliko papildomą Sutarties sąlygų vertinimą ir analizę dėl Teikėjo raštuose nurodytų aplinkybių, 2023 m. liepos 12 d. el. paštu kreipėsi į Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centrą (toliau – KKC), kad pagal turimus duomenis patikslintų visų Rūdninkų kariniame poligone esančių reikalingų išfrezuoti plotų durpingumą / drėgnumą (pelkėtumą) procentais bei hektarais (ha). Taip pat Pirkėjas 2023 m. liepos 14 d. kreipėsi į Valstybinę miškų urėdiją (toliau – VMU) su prašymu atsakyti į klausimus (rašto Nr. IS-487), sietinus su miško kirtimo procedūromis, po šių procedūrų paliekamų kirtimo atliekų tvarkymu, kelmų matavimu ir apskaita, kirtimo teritorijų žemės charakteristikomis. Įvertinus iš

KKC (2023 m. liepos 18 d. raštas elektroninis laiškas) ir VMU (2023 m. liepos 24 d. raštas Nr. G-585) gautus duomenis ir paaiškinimus, buvo nustatyta, kad kertant mišką paliekamo kelmo aukštis skaičiuojamas nuo šaknies kaklelio ir negali viršyti 30 cm, iškirstuose Rūdninkų karinio poligono plotuose nerasta (nėra) kelmų, kurių skersmuo būtų didesnis nei 90 cm, technologinėms reikmėms naudota mediena palikta (palaidota) 252 ha plote, drėgni (pelkėti) ir/ar durpingi plotai iškirstuose / planuojamuose iškirsti plotuose, kuriuose reikia išfrezuoti kelmus, sudaro apie 270 ha.

G. Pirkėjui ir Teikėjui skirtingai vertinant Sutarties sąlygas ir faktines aplinkybes, 2023 m. rugpjūčio 17 d. buvo organizuotas Pirkėjo ir Teikėjo atstovų susitikimas, kuriame buvo siekiama taikiai išspręsti kilusį nesutarimą. Susitikime buvo nutarta ir 2023 m. rugpjūčio 28 d. protokole Nr. VL-169 užfiksuota, kad, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, bus sudaryta LK GARKRC komisija, kartu dalyvaujant ir Teikėjo atstovams, kuri atliks išsamų 1300 ha teritorijos vertinimą bei galutinai patvirtins probleminių plotų (drėgnas (pelkėtas) ir/ar durpingas plotas, palikti / palaidoti ir nebeištraukiami rąstai bei kitos kirtimo atliekos (sugadintas biokuras) ir jų liekanos, labai aukšti ir platūs kelmai teritorijoje) apimtis.

H. 2023 m. rugpjūčio 28 d. Pirkėjas sudarė laikinąją Rūdninkų karinio poligono kelmų frezavimo probleminių plotų įvertinimo komisiją, kuri su specialia technika (GPS siųstuvu, dronu) įvertino faktinę situaciją 1300 ha plote.

I. Pirkėjo sudaryta komisija išanalizavo, įvertino ir 2023 m. rugsėjo 11 d. protokolu Nr. VL-178 patvirtino, kad probleminiai plotai Sutarties 1 pirkimo dalyje, kuriems frezuoti reikalingos papildomos sąnaudos (paslaugos), nenumatytos Sutartyje, tačiau būtinos tinkamam Sutartyje numatytų paslaugų suteikimui, sudaro 55 ha (vertinant probleminių plotų apimtis, buvo įvertinti ir dar neiškirsti arba ne iki galo iškirsti plotai).

J. Pirkėjo sudaryta komisija išanalizavo, įvertino ir 2023 m. rugsėjo 26 d. protokolu Nr. VL-186 patvirtino, jog probleminiai plotai Sutarties 2 ir 3 pirkimo dalyse, kuriems frezuoti reikalingos papildomos sąnaudos (paslaugos), nenumatytos Sutartyje, tačiau būtinos tinkamam Sutartyje numatytų paslaugų suteikimui, sudaro 224 ha (vertinant probleminių plotų apimtis, buvo įvertinti ir dar neiškirsti arba ne iki galo iškirsti plotai).

K. Teikėjui neišreiškus jokių prieštaravimų dėl bendro probleminių ploto dydžio nustatymo (279 ha), 2023 m. rugsėjo 29 d. Pirkėjo atstovas elektroniniu laišku informavo Teikėją, kad pateiktų atnaujintus 279 ha probleminių plotų papildomų darbų sąnaudų apskaičiavimus.

L. 2023 m. spalio 13 d. Teikėjas elektroniniu laišku informavo, jog **papildomos sąnaudos**, atliekant kelmų frezavimą **1 ha probleminiame plote, sudarys 2 459,60 Eur** (du tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt devynis Eur, 60 ct), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). **Tai sudaro 830 336,36 Eur** (aštuonis šimtus trisdešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt šešis Eur, 36 ct) papildomų sąnaudų, įskaitant PVM, **visame 279 ha probleminiame plote**.

M. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą numato, kad:

„kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

N. Šalys įvertino, kad, atlikus Sutarties pakeitimą, nebus pažeisti VPĮ 17 straipsnyje įtvirtinti principai, o pakeitimas iš esmės nepakeis Sutarties pobūdžio. Norint pasiekti Sutarties tikslą, t. y. tinkamai suteikti kelmų frezavimo paslaugą, būtina atlikti Sutarties pakeitimą numatant didesnę (papildomą) apmokėjamą už probleminių plotų frezavimą.

O. Šio Susitarimo punktuose išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad Sutarties vykdymo sąlygų pasikeitimas paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu. Pirkėjas, būdamas protingas ir apdairus, negalėjo numatyti tokių aplinkybių, kurios suvaržys Teikėją vykdyti sutartinius įsipareigojimus bei pakeis sutartinių prievolių pusiausvyrą.

Šalys susitaria:

1. Sutartyje numatytame plote, kuriame atliekami Teritorijų paviršių paruošimo darbai (kelmų frezavimas) (toliau – paslaugos), identifikuoti pirmiau nenustatyti probleminiai plotai (drėgnas (pelkėtas) ir/ar durpingas plotas, palikti / palaidoti ir nebeištraukiami rąstai bei kitos kirtimo atliekos (sugadintas biokuras) ir jų liekanos, labai aukšti ir platūs kelmai teritorijoje), kuriuose frezuoti reikalingos papildomos sąnaudos (paslaugos), nenumatytos Sutartyje, tačiau būtinos tinkamam Sutartyje numatytų paslaugų suteikimui, yra 279 ha dydžio.

2. Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina yra – **2 492 329,44 Eur** (du milijonai keturi šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt devyni Eur, 44 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant PVM, ir visos su perkamų paslaugų atlikimu ir tinkamu šios Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. Jei kai kurie darbai, paslaugos, medžiagos ar mokesčiai nėra įvertinti, laikoma, kad jie bus atliekami neatlygintinai, skaičiuojami iš Teikėjo lėšų. Teikėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių paslaugų kainą.“.

3. Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1.1, 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„2.1.1. Teritorijų paviršių paruošimo darbai – 331 ha (kelmų frezavimas) (**1 pirkimo dalis**) – **563 395,36 Eur** (penki šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt penki Eur, 36 ct) su 21 proc. PVM.

2.1.2. Teritorijų paviršių paruošimo darbai – 500 ha (kelmų frezavimas) (**2 pirkimo dalis**) – **1 134 779,14 Eur** (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni Eur, 14 ct.) su 21 proc. PVM.

2.1.3. Teritorijų paviršių paruošimo darbai – 469 ha (kelmų frezavimas) (**3 pirkimo dalis**) – **794 154,94 Eur** (septyni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt keturi Eur, 94 ct) su 21 proc. PVM.“.

4. Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Teikėjas įsipareigoja savo lėšomis suteikti Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nurodytu adresu ne vėliau kaip per:

1 pirkimo dalis – Teritorijų paviršių paruošimo darbai – 331 ha (kelmų frezavimas), iš kurių probleminis plotas papildomiems darbams sudaro 55 ha:

1 etapas (70 ha) – *ne vėliau kaip per 1 mėnesį* nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

2 etapas (70 ha, iš kurių probleminis plotas, kuriame būtina atlikti papildomus darbus, sudaro 17 ha) – *ne vėliau kaip per 1 mėnesį* nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

3 etapas (116 ha, iš kurių probleminis plotas, kuriuose būtina atlikti papildomus darbus, sudaro 38 ha) – *ne vėliau kaip per 6 mėnesius* nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

4 etapas (75 ha) – *ne vėliau kaip per 7 mėnesius* nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

2 pirkimo dalis – Teritorijų paviršių paruošimo darbai – 500 ha (kelmų frezavimas), iš kurių probleminis plotas, kuriame būtina atlikti papildomus darbus, sudaro 165 ha, *ne vėliau kaip per 8 mėnesius* nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

3 pirkimo dalis – Teritorijų paviršių paruošimo darbai – 469 ha (kelmų frezavimas), iš kurių probleminis plotas, kuriame būtina atlikti papildomus darbus, sudaro 59 ha:

1 etapas (370 ha, iš kurių probleminis plotas, kuriame būtina atlikti papildomus darbus, sudaro 51 ha) – *ne vėliau kaip per 7 mėnesius* nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

2 etapas (99 ha, iš kurių probleminis plotas, kuriame būtina atlikti papildomus darbus, sudaro 8 ha) – *ne vėliau kaip per 8 mėnesius* nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.“.

5. Sutarties 1 ir 2 priedo paslaugų kiekiai, terminai ir kainos keičiasi atsižvelgiant į šio Susitarimo 1, 2, 3, 4 punktus.

6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nenurodytos šio susitarimo 1–5 punktuose, lieka nepakeistos.

8. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

9. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
10. Šalių parašai ir rekvizitai:

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro
vadov.

plk Rimantas Jarmalavičius

TEIKĖJAS

UAB „Taikla“
Mokytojus



Mokytojus K. Kyzelis