

SUSITARIMAS NR. 3

DĖL 2023-05-03 MAISTO IR VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO LINIJOS VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES S-121 PAKEITIMO2024 m. vasario d.
Šiauliai

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 145787276, kurios registruota buveinė yra Jurgeliškių k. 9, 78137 Šiaulių r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas), ir *UAB „Ugira“*, juridinio asmens kodas 151335749, kurios registruota buveinė yra Jono Dailidės g. 10, Marijampolė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama , veikiančio pagal 2023-02-07 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 202023/02/01 su Mavitec Green Energy B. V., juridinio asmens kodas 37150089, kurio buveinės adresas Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Nyderlandų įmonių registre, atstovaujamo , veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – Tiekėjas),

Užsakovas ir Tiekėjas, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) 2023 m. gegužės 3 d. Šalys sudarė sutartį Nr. S-121 (toliau – Sutartis) dėl maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo linijos (toliau – Prekė) suprojektavimo, pagaminimo, pristatymo, įrengimo ir išbandymo;
- (B) Sutarties vykdymo metu, Užsakovas ir Tiekėjas susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis – dėl Užsakovo teritorijoje neplanuotai užsitęsusių rangos darbų pagal 2023 m. birželio 8 d. sudarytą Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo statinio Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje rangos darbų sutartį Nr. 161 (toliau – Rangos sutartis), Tiekėjas neturi galimybės laiku įvykdyti pagal Sutartį priimtų visų įsipareigojimų – tinkamai įrengti ir išbandyti Prekę. Būtent todėl 2024 m. sausio 10 d. (*Priedas Nr. 1*) Tiekėjas kreipėsi į Užsakovą bei nurodė, kad „<...> 2023 m. gruodžio 11 d. rašte Nr. SD-675 pranešėte, kad bus galimybė pradėti įrengimų montavimo darbus nuo 2024 m. gruodžio 23 d., tačiau numatytą dieną savo sprendimą atšaukėte ir patikslinote galimą naują įrengimų montavimo terminą - nuo 2024 m. sausio 29 d. Įvertinant mūsų pasirašytos sutarties nuostatas ir tai, kad nebuvo sudarytos galimybės pagamintus ir pristatytus į vietą įrenginius sumontuoti, prašome pratęsti sutarties vykdymo terminą iki 2024 m. kovo 29 d. <...>“;
- (C) Sutarties 31.1. p. numato, kad „*Laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, savo pateikto pasiūlymo, Techninės specifikacijos reikalavimų, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis per 7 (septynis) mėnesius suprojektuoti, pagaminti, pristatyti, įrengti ir išbandyti Prekę bei perduoti ją valdyti nuosavybės teise Užsakovui. Tuo atveju, jei Tiekėjas dėl pagrįstų aplinkybių negali įvykdyti savo šiame punkte nurodytų įsipareigojimų per 7 (septynis) mėnesius, įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas atskiru Šalių susitarimu 1 (vienam) mėnesiui. <...>“*. Vertinant tai, kad Sutartis įsigaliojo 2023 m. gegužės 31 d., todėl su papildomo vieno mėnesio pratęsimu, Tiekėjo įsipareigojimai gali būti pratęsti ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 31 d. Visgi iš pateikto Tiekėjo rašto bei esamos Rangos sutarties vykdymo stadijos akivaizdu, kad Sutartyje numatytas terminas Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymui su galimu pratęsimu yra nepakankamas;
- (D) Atsižvelgdamas į tai, Tiekėjas, suderinęs su Rangovu darbų vykdymo datas, 2024 m. sausio 26 d. (*Priedas Nr. 2*) pateikė Užsakovui informaciją ir grafiką, kuriame matoma, kad Sutartyje numatytus įsipareigojimus Tiekėjas planuoja įvykdyti iki 2024 m. balandžio 30 d.;
- (E) Užsakovas, įvertinęs visas aplinkybes, t. y. tai, kad Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymas užsitęsė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, todėl jam siekiant tinkamai užbaigti Sutarties vykdymą, būtina pratęsti įsipareigojimų įvykdymo terminą, todėl tam neprieštarauja;

- (F) Pratęsus Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui atnaujintą, Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą;
- (G) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. numato, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;
- (H) Sutarties sąlygų keitimas neprieštarauja Viešųjų pirkimų nuostatoms.

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Pratęsti pagal Sutartį Tiekėjo įsipareigojimų vykdymą pagal Tiekėjo pateiktą grafiką iki 2024 m. balandžio 30 d., Sutarties galiojimo terminą iki 2024 m. birželio 28 d.
2. Numatyti, kad pratęsus Sutarties galiojimą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šio susitarimo pasirašymo dienos pateiks atnaujintą, Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.
5. Šis susitarimas sudarys dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Kai Susitarimą Šalys pasirašo elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis susitarimo egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

PRIDEDAMA:

1. 2024 m. sausio 10 d. Tiekėjo raštas, 1 lapas;
2. 2024 m. sausio 26 d. Tiekėjo pateiktas grafikas, 1 lapas.

Šį susitarimą dėl 2023-05-03 sutarties Nr. S-121, sudarytos tarp VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Ugira“, Sutarties pakeitimo sudarė:

**VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRO VARDU:**

UAB „UGIRA“ VARDU:

Viešojo įstaiga „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“

2024-01-10 Nr. 4

DĖL MAISTO IR VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO LINIJOS VYKDOMŲ DARBŲ

Vykdam 2023-05-03 Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo linijos viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. S-121 numatytus darbus, suprojektavome, pagaminome ir pagal šalių suderintą grafiką pristatėme maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo linijos įrengimus montavimui statomame gamybiniame pastate, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių raj.

Kadangi galimybės įrenginius montuoti statomame pastate nebuvo, šalių sutarimu, jūs 2023 m. gruodžio 15 d. priėmėte pristatytus įrenginius saugojimui pagal prekių perdavimo-priėmimo aktą.

2023 m. gruodžio 11 d. rašte Nr. SD-675 pranešėte, kad bus galimybė pradėti įrengimų montavimo darbus nuo 2024 m. gruodžio 23 d., tačiau numatytą dieną savo sprendimą atšaukėte ir patikslinote galimą naują įrengimų montavimo terminą - nuo 2024 m. sausio 29 d.

Įvertinant mūsų pasirašytos sutarties nuostatas ir tai, kad nebuvo sudarytos galimybės pagamintus ir pristatytus į vietą įrenginius sumontuoti, prašome pratęsti sutarties vykdymo terminą iki 2024 m. kovo 29 d.

Prašome užtikrinti sklandų mūsų darbą statomame pastate, montuojant įrenginius nuo 2024 m. sausio 29 d. iki kovo 29 d.

Taip pat prašome 2024 m. kovo 12-27 d. paruošti ir pristatyti maisto atliekų kiekį (apie 40 tonų, cikliškumą derinsimės atskirai), minimalų būtiną surinktos ir išbandytos maisto atliekų apdorojimo linijos kalibravimui ir personalo mokymams.

Įrangos montavimo darbų grafiką pateiksime iki 2024 m. sausio 16 d.



MAISTO-VIRTUVĖS ATLEKŲ APDOROJIMO STATIMO JURGELIŠKIŲ K. 9, ŠIAULIŲ R. SAV. TECHNOLOGINIŲ ĮRENGIMŲ MONTAVIMO GRAFIKAS

2024 m. sausio 22 d.

	Sausis							Vasaris							Kovas							Balandis							
	4 savaitė							5 savaitė							6 savaitė							7 savaitė							
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
savaitė/dienos																													
Patalpų perėmimas, įrengimų depakavimas, įrengimų platformų surinkimas																													
Įrengimų surinkimas, įrengimų sujungimas i vieną technologinę liniją																													
Elektrės variklių, montavimas, mechanikos tikrinimas, inžinerinių sistemų instaliacija																													
Įrengimų valdymo sistemų montavimas, valdymo spintos instaliacija, derinimo darbai																													
Technologinės linijos tuščios eigos bandymai, darbo charakteristikų nustatymas																													
Technologinės linijos dokumentų rengimas, pasų sudarymas, personalo įvedimas apmokyti																													

Pastaba.

Grafikas nesikeis, jei:

1. Rėngovas ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 19 d. leis sumontuoti operatorinėje valdymo spintoje ir galimybę prisijungti prie laikino elektros įvado. Ne vėliau kaip iki kovo 15 d. Rėngovas prijungs el. spintą ir ryšių tinklą prie stacionarių pastato patalpose el. ryšio tinklų.
2. Užsakovas ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 25 d. pateiks reikalingų maisto atliekų kiekį (ne mažiau kaip 40 t dienas iš eilės) įrengimų išbandymui darbinėje aplinkoje.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 3 Dėl 2023-05-03 maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo linijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties S-121 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-05 Nr. S-28
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-05 11:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-05 11:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-10 18:45 - 2028-01-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-05 14:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-04 12:18 - 2027-08-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-09 10:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-09 10:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-21 11:07 - 2025-03-20 11:07
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-09 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-