

SUSITARIMAS Nr. 7

DĖL 2023-05-19 RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 23-101-AS „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ PAKEITIMO

2024 m. sausio 31 d.
Klaipėda

UAB IVRO (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos direktoriaus [redacted] veikiančio pagal 2023-01-02 įgaliojimą Nr. IVRO 23/01-02-02,

ir

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės [redacted], veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šiame Susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A) Šalys 2023-05-19 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ (toliau – Sutartis);

B) Rangovui Sutarties specialiosios dalies (toliau – SD) 8.1 punkte nustatytas 8 (aštuonių) mėnesių sutartinių prievolių įvykdymo terminas (t. y., Darbų atlikimo terminas), kuris skaičiuojamas nuo 2023-05-22 – statybvietės perdavimo-priėmimo dienos, ir pagal Sutartį baigėsi 2024-01-22.

C) Šalys 2024-01-22 pasirašė Susitarimą Nr. 6, kuriame Rangovui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.209 straipsnio nuostatomis, nustatytas papildomas protingas terminas (iki 2024-03-31) Sutarčiai įvykdyti.

D) Vykdam Sutartį, dėl aplinkybių, kurių objektyviai rengiant pasiūlymą Rangovas negalėjo numatyti, paaiškėjo, kad atsirado poreikis atsisakyti dalies Darbų ir Užsakovui reikia įsigyti papildomų Darbų, *neįtrauktų į Sutartį*, kurių neatlikus neįmanoma įvykdyti/užbaigti visų Sutartyje numatytų Darbų.

Sutarties BD 4.5 punkto nuostatos Rangovą įpareigoja informuoti Užsakovą dėl Darbų apimčių pasikeitimo.

E) Užsakovas, įvertinęs Rangovo raštą (*pridedama*), 2024-01-30 protokoliniu sprendimu (*pridedama*) pripažino papildomas, Sutartyje nenustatytas, bet būtinas Projektui įgyvendinti darbų grupes: 1) darbus, kuriuos teks atlikti dėl techninio projekto trūkumų (darbai nebuvo nustatyti techniniame projekte); 2) darbus, būtinus atlikti dėl nenumatytų aplinkybių; 3) darbus, būtinus atlikti dėl Užsakovo nurodymų; 4) darbus, būtinus atlikti dėl kitų subjektų veiksmų.

F) Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1-4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

G) Pradinės Sutarties vertė: 1 677 423,89 Eur be PVM;

H) Atsisakomų Darbų vertė: 3 996,28 Eur be PVM, tai sudaro 0,24 % nuo pradinės Sutarties vertės;

I) Papildomai įsigyjamų darbų vertė: 11 652,25 + 1 181,22 + 1 262,22 + 4 491,1 + 1 947,00 + 189,8 + 2 987,53 = 23 711,12 Eur be PVM, tai sudaro 1,4 % nuo pradinės Sutarties vertės;

J) Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 1,64 % nuo pradinės Sutarties vertės.

Bendra Sutarties pakeitimų vertė pagal VPI 89 straipsnio 2 dalį (įskaitant Susitarimu Nr. 2 (Užsakovo reg. Nr. 23-186-AS) bei Susitarimu Nr. 4 (Užsakovo reg. Nr. 23-220-AS) atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 13,1 % nuo pradinės Sutarties vertės;

K) Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų Darbų pobūdį,

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų Darbų ir atlikti papildomus darbus, nurodytus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

2.2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys, ir galioja iki Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį visiško įvykdymo.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. 2024-01-30 Susirinkimo protokolas Nr. 2. „Dėl vykdomų ir nevykdomų darbų“, 3 lapai, kurio priedas yra 2024-01-16 Rangovo raštas Nr. IVRO 24/01-16-01 Užsakovui „*Dėl papildomų darbų, rangos darbų atlikimo pratęsimo ir garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo būdų pagal 2023-05-19 rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS*“, 13 lapų.

4.2. 2024-01-08 Įgaliojimas Nr. IVRO 24/01-08-01 atstovauti bendrovę pasirašant Sutartį, 1 lapas.

4.3. APVA patvirtinta pakeitimo nurodymo finansinės dalies forma, excel.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Adresas korespondencijai:

Direktorė

Rangovas:

UAB IVRO

Adresas korespondencijai:

Komercijos direktorius,

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras [redacted]
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 7 prie 2023-05-19 rangos darbų sutarties Nr. 23-101-AS "Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovylių sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai"
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-31 Nr. 24-25-AS
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas (statybai), Projektų administravimo skyrius
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-31 11:14:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-22 10:49:05 – 2028-04-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted]
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-31 13:19:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-31 13:19:18 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] UAB IVRO
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-31 13:35:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-31 13:35:30 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-28 20:14:07 – 2028-01-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas [redacted] 16:51:22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-31 13:53:31)
Paieškos nuoroda	–

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-31 13:53:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys