

SUSITARIMAS Nr. 1

DĖL SUTARTIES Nr. 23-69-AS „FIDIC INŽINIERIAUS IR STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO

2024-02-12

Mažoji bendrija „Statybų techninės priežiūros projektai“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama projektų vadovo [redacted] veikiančio pagal 2024-01-18 įgaliojimą Nr. STPP/I-24/01/18-2,

ir

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos [redacted] veikiančios pagal bendrovės 2023 m. balandžio 14 d. valdybos sprendimą Nr. (1.8.)-3R-130 „Dėl bendrovės direktorės pavadavimo eilės“, toliau kartu šiame Susitarime Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI KAD:

- Šalys 2023-04-17 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 23-69-AS „Fidic inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugos“ (toliau – Sutartis).
- Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.2 punkte nustatytas Paslaugų suteikimo terminas – 224 (du šimtai dvidešimt keturios) kalendorinės dienos nuo Sutarties SD 3.1 punkte nurodytos rangos darbų pradžios.
- Rangos darbai vykdomi pagal 2023-08-03 rangos sutartį Nr. 23-168-AS (toliau – Rangos sutartis), parengtą pagal FIDIC „Raudonąją knygą“. Rangos sutarties konkrečių sąlygų 8.1 punkte nustatyta, kad FIDIC inžinierius po Rangos sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti rangovą ir darbų užsakovą apie numatomą darbų pradžios laiką. Inžinierius 2023-08-18 pranešimu Nr. STPP/I-23/08/18-01 (pridedama) informavo darbų užsakovą ir rangovą dėl nustatomos darbų vykdymo pradžios datos, t. y., 2023-08-18.
- Rangos sutartyje nurodytas darbų baigimo terminas atskiru pakeitimo nurodymu Nr. 1/24-16-AS (pridedama) prie Rangos sutarties buvo pratęstas iki 2024-07-09. Todėl FIDIC inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugų faktinis poreikis padidėjo iki 326 (trys šimtai dvidešimt šešių) kalendorinių dienų nuo Rangos sutartyje nustatytos sutarties trukmės 224 (du šimtai dvidešimt keturių) kalendorinių dienų.

ŠALYS SUSITARIA:**1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS**

- 1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis bei Sutarties BD 15.10 punkto nuostatomis pakeisti Sutarties SD 3.2 punkte Paslaugų teikėjui nustatytą sutartinių prievolių įvykdymo terminą iš 224 (du šimtai dvidešimt keturių) kalendorinių dienų į 326 (trys šimtai dvidešimt šešias) kalendorines dienas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Rangos sutartyje nurodytos darbų atlikimo pradžios momento, t. y., nuo 2023-08-18.

2. SUTARTIES NUOSTATŲ IŠDĖSTYMAS NAUJA REDAKCIJA

2.1. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties BD 15.2 punkto nuostatomis, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą, įtvirtintą Sutarties SD 7.1 punkte, kita Sutarties nuostata, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą, išdėstant Sutarties SD 7.1 punktą nauja redakcija: „Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos. Sutartis pasibaigia, kai Sutarties Šalys visiškai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus“.

3. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 3.1. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
3.2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį visiško įvykdymo.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 4.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
4.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.

5. SUSITARIMO PRIEDAI

- 5.1. 2024-01-18 Pakeitimo nurodymas Nr.1/24-16-AS pagal FIDIC „Raudonąją knygą“ parengtą rangos sutartį Nr. 23-168-AS.
5.2. 2024-01-18 Įgaliojimas Nr. STPP/Į-24/01/18-2 pasirašančiam sutartį.
5.3. 2023-04-14 valdybos sprendimas Nr. (1.8.)-3R-130 „Dėl bendrovės direktorės pavadavimo eilės“.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

**Uždaroji akcinė bendrovė
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras**

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

Rangovas:

**Mažoji bendrija „Statybų techninės
prižiūros projektai“**

Projektų vadovas, l. e. direktoriaus pareigas

Mokėjimo prašymų teikimo aprašo
4 priedas

**Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. 23-168-AS
„Antžeminių (24 vnt.) ir pusiau požeminių (3 vnt.) komunalinių atliekų
surinkimo aikštelių Kretingos rajone bei požeminės komunalinių atliekų
surinkimo aikštelės Klaipėdoje (1 vnt.) įrengimo Rangos sutartis pagal
FIDIC „Raudonąją knygą“**

(data)

Rangovas: UAB „Stinga“.

Inžinierius: MB „Statybų techninės priežiūros projektai“/MB „Adevera“.

Užsakovas: UAB Klaipėdos atliekų tvarkymo centras.

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 23-168-AS „Antžeminių (24 vnt.) ir pusiau požeminių (3 vnt.) komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos rajone bei požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Klaipėdoje (1 vnt.) įrengimo Rangos sutartis pagal FIDIC „Raudonąją knygą“ Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis Inžinierius gavęs pasiūlymą dėl pakeitimo ir Užsakovo (UAB Klaipėdos atliekų tvarkymo centras) 2024-01-17 raštu Nr. (1.10)-2R-22, gavus pritarimus pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis:

<FIDIC bendrųjų sąlygų 8.4. punktu: „Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą, jeigu baigimas yra ar gali būti uždelstas, pagal 10.1. punktą {Darbų ir Grupių perėmimas}, arba dėl bet kurios iš šių priežasčių: b) papunkčiu: „uždelsimo priežastis suteikia teisę pratęsti laiką pagal šių sąlygų punktą“ (t.y. bendrųjų sąlygų 13.1. punktu: „Inžinierius, prieš išduodamas Perėmimo pažymą, gali bet kuriuo metu atlikti pakeitimus: f) papunkčiu: „Darbų vykdymo sekos arba laiko pasirinkimo pakitimus“ ir konkrečiųjų sąlygų 13.1. punktu: „prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę bet kuriuo metu inicijuoti ir siūlyti pakeitimus (pridedama), kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti ir, kurių neįmanoma buvo numatyti iki pasirašant Sutartį“ (pridedama); bendrųjų sąlygų 8.4. c) papunkčiu: „išskirtinai nepalankių oro sąlygų“ (pridedama) ir konkrečiųjų sąlygų 8.4. (e) papunkčiu „dėl Užsakovo inicijuoto Darbų arba jų dalies vykdymo sustabdymo, jeigu atsiranda aplinkybės, apie kurių atsiradimą Inžinierius ir Rangovas buvo informuoti raštu (pridedama). Aplinkybės, dėl kurių atsiradimo galimas Darbų arba jų dalies vykdymo sustabdymas:

i. būtinybė/tikslingumas koreguoti Supaprastinto projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;

ii. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.)“ (pridedama).

Būtina pratęsti darbų baigimo laiką. ” Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki 2024-04-26“.

Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku“. (pridedama).

Būtina pratęsti FIDIC bendrųjų sąlygų 2-ame lape nurodytą 244 k.d. Sutarties trukmę + 173 k.d. t.y. iki 2024-07-09.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 10 dienų iki sutarties įvykdymo garantijos (Atlikimo užtikrinimo) galiojimo pabaigos (*iki 2024-03-11*), pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 10 dienų iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos (*iki 2024-03-20*), pateikti užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

Užsakovas, vadovaudamasis Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentu, t.y. mokėjimo atidėjimą patvirtinančiu dokumentu, Rangovui taiko ne mažesnę kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM) mokėtinos sumos atidėjimą ne trumpesniam kaip pirmųjų 3 statinio garantinio termino metų laikotarpiui (*pridedama*).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. Užsakovo 2024-01-17 raštas Nr. (1.10.)-2R-22 (*dėl pritarimo pakeitimo įforminimui*), 3 lapai, pranešimo priedai, 11 lapų.

Priedas Nr. 2. Užsakovo el. raštas Inžinieriui dėl dalies Darbų stabdymo, 1 lapas.

Inžinierius:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

UAB „Stinga“

2024-01-17 Nr.

I 2024-01-16 Nr. b/n

MB „Statybų techninės priežiūros projektai“

MB „Adevera“

DĖL ATSAKYMŲ Į UAB „STINGA“ 2024-01-16 PRAŠYMĄ

Vykdamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo dalinai finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-31-0004 (toliau – Projektas) pagal 2023-08-03 rangos sutartį Nr. 23-168-AS (toliau – Sutartis) rangovas UAB „Stinga“ turi įrengti 24 vnt. antžeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos raj., 3 vnt. pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingoje, 1 vnt. požeminę komunalinių atliekų surinkimo aikštę Klaipėdoje.

Darbų pradžia pagal Sutartį paskelbta – 2023-08-18 (pridedamas FIDIC inžinieriaus raštas dėl darbų pradžios paskelbimo).

Sutarties 2 priede esančiame „Pasiūlymo rašto priede“ numatyta, kad „Baigimo laikas“ yra 5 mėn. nuo Darbų pradžios datos.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta UAB „Stinga“ darbus turi baigti iki 2024-01-18.

Faktiškai iki 2023-12-22 rangovas atliko darbus 24 vnt. antžeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos raj., 2 vnt. pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingoje (pridedamas suvestinis atliktų darbų aktas Nr. 3).

Rangovui liko įrengti 2 aikšteles – J. Janonio g. 9, Klaipėda ir J. Pabrėžos g. 4, Kretinga.

Šių aikštelių įrengti iki 2024-01-18 rangovas nespės dėl žemiau nurodytų priežasčių:

1. Pusiau požeminės aikštelės, numatytos arčiausiai adreso J. Pabrėžos g. 4, Kretinga, įrengimo darbai sustabdyti 2023-11-22 FIDIC inžinieriaus raštu (pridedamas). Darbai sustabdyti, kadangi numatytoje aikštelės vietoje buvo rastas aukštos įtampos kabelis,



kurio nerodė topografiniai tyrinėjimai, kuriuos atliko UAB „Kavesta“, vykdydama aikštelės projekto rengimą. Iki aikštelės įrengimo darbų pradžios reikalinga:

- 1.1. atlikti kabelio iškėlimo projekto parengimą ir suderinimą su AB Energijos skirstymo operatorius¹ (planuojama projektą parengti ir suderinti iki 2024-02-29);
- 1.2. išleisti aikštelės projekto A laidą, kurioje pagal esamą vietos situaciją būtų patikslintas projektas² (planuojama projektą parengti ir suderinti iki 2024-02-29);
- 1.3. atlikti kabelio iškėlimo darbus³ (per 40 k. d. nuo papunktyje 1.1. nurodyto projekto parengimo).

Dėl šio rašto papunkčiuose 1.1. – 1.3. nurodytų darbų aikštelės, numatytos arčiausiai adreso J. Pabrėžos g. 4, Kretinga, įrengimo darbus UAB „Stinga“ preliminariai galės pradėti nuo 2024 m. 16-os savaitės.

2. Požeminės aikštelės, numatytos arčiausiai adreso J. Janonio g. 9, Klaipėda, įrengimo darbų rangovas negali atlikti dėl nepalankių hidrometeorologinių sąlygų (žr. UAB „STINGA“ rašto priede pateiktą Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2024-01-16 pažymą Nr. (5.58-10 Mr)-B8-280 „Dėl hidrometeorologinių sąlygų“). Dėl iškritusių kritulių kiekio planuojamos įrengti požeminės aikštelės vietoje aukštas gruntinio vandens lygis neleidžia iškasti 3 m gylio duobės, kuri reikalinga konteineriui įrengti. Žiemos metu aikštelės įrengimo situaciją sunkina nuolatiniai krituliai, šaltis bei įšalas.

Pažymėtina, kad kiekvienas viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas būtų susidūręs su tomis pačiomis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, kurios neleistų laiku įrengti aikštelių.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras sutinka Sutarties darbų vykdymui skirtą terminą pratęsti 99 k. d., t. y. iki 2024-04-26. Vadovaujantis Sutartimi (Konkrečiųjų sąlygų p. 11.9) per 30 k. d. po aikštelių įrengimo rangovas turi parengti ir suderinti išpildomuosius brėžinius. Vadovaujantis Sutartimi (Konkrečiųjų sąlygų p. 10.1)

¹ 2023-11-28 žodinė sutartis Nr. 09Z01-621 *Dėl elektros kabelio iškėlimo iš planuojamos antžeminės aikštelės J. Pabrėžos g. 4, Kretinga, vietos projekto parengimo ir suderinimo su AB Energijos skirstymo operatorius paslaugos su UAB „Projektų partneriai“.*

² 2022 m. rengiant supaprastintą projektą pusiau požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės J. Pabrėžos g. 4, Kretinga statybai planuojamos aikštelės gretimybėje nebuvo įrengtas stadionas, kuris įrengtas pagal Kretingos raj. savivaldybės kuruotą projektą. 2023 m. ėmusis pirminių aikštelės įrengimo darbų (medžio šalinimo) pastebėta, kad stadione įrengtas suoliukas trukdo įrengti pusiau požeminę komunalinių atliekų surinkimo aikštelę, todėl reikalinga atitraukti pusiau požeminę komunalinių atliekų surinkimo aikštelę nuo suoliuko.

2024-01-08 žodinė sutartis Nr. 09Z03-5 *Dėl Planuojamos pusiau požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės J. Pabrėžos g. 4, Kretinga supaprastinto projekto A laidos parengimo paslaugų ir 2 komunalinių atliekų surinkimo aikštelių, planuojamų adresu J. Pabrėžos g. 4, Kretinga ir J. Janonio g. 9, Klaipėda projekto vykdymo priežiūros paslaugų su UAB „TS Projects“.*

³ Kabelio iškėlimo darbus gali vykdyti viešojo pirkimo būdu parinktas rangovas arba AB Energijos skirstymo operatorius parinktas rangovas, vadovaujantis https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/fast-track-modelis.html#!topic1739.

Užsakovas turi užtikrinti, kad Atlikimo pažyma būtų surašyta ne vėliau kaip per 44 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo. Sutinkamai su išdėstyta informacija Rangos sutartį reikalinga pratęsti: $99+30+44=173$ k. d., t. y. 2024-07-09.

Pagal Konkrečiųjų Sutarties sąlygų p. 1.1.3.7 „iki Atlikimo pažymos išdavimo Užsakovui Rangovas turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį“. Minėtam užtikrinimui UAB „STINGA“ savo 2024-01-16 rašte prašo taikyti mokėjimo atidėjimą numatant jį papildomame susitarime ne mažesnės kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM) mokėtinios sumos ir ne trumpesniame kaip pirmųjų 3 statinio garantinio termino metų laikotarpiui. Vadovaujantis Sutarties sąlygomis iki 2024-01-25 turi būti išduota Atlikimo pažyma 21 vnt. antžeminių komunalinių atliekų aikštelių (21 vnt. aikštelių įrengimo kaina pagal Sutartį 128 085,34 Eur su PVM). Iki Sutarties pabaigos turi būti išduota Atlikimo pažyma likusioms pagal Sutartį įrengiamoms aikštelėms – 50 456,51 Eur su PVM. Atitinkamai atidėjimo sumą papildomame susitarime UAB „Stinga“ siūlo išskaidyti į dvi dalis:

- 1) $128\,085,34 \cdot 0,05 = 6\,404,27$ Eur;
- 2) $50\,456,51 \cdot 0,05 = 2\,522,82$ Eur.


UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras sutinka taikyti mokėjimo atidėjimo taikymui užtikrinant garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą ir sutinka, kad jis būtų skaidomas į 2 aukščiau nurodytas dalis.

Dėl rangovo UAB „Stinga“ 2024-01-16 prašymo gautas FIDIC inžinieriaus MB „Statybų techninės priežiūros projektai“ pritarimas (pridedamas).

PRIDEDAMA:

- 1) 2023-08-18 FIDIC inžinieriaus MB „Statybų techninės priežiūros projektai“ raštas dėl darbų pradžios paskelbimo, 1 lapas.
- 2) 2023-11-23 FIDIC inžinieriaus MB „Statybų techninės priežiūros projektai“ raštas dėl darbų stabdymo numatytoje įrengti komunalinių atliekų surinkimo aikštelėje arčiausiai adreso J. Pabrėžos g. 4, Kretinga, 1 lapas.
- 3) Suvestinis atliktų darbų aktas Nr. 3, 2 lapai.
- 4) 2024-01-16 rangovo UAB „STINGA“ raštas su priedais, 1 egz.
- 5) 2024-01-16 FIDIC inžinieriaus MB „Statybų techninės priežiūros projektai“ raštas, 1 lapas.

Direktorė





**MAŽOJI BENDRIJA
STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROJEKTAI**

UAB "KRATC"

UAB "Stinga"

PRANEŠIMAS

2023-08-18 Nr. STPP/I-23/08/18-01
Klaipėda

Vadovaujantis 2023-04-17 FIDIC inžinieriaus bei statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartimi Nr.23-69-AS, pasirašyta tarp UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" bei MB "Statybų techninės priežiūros projektai", informuojame, kad 2023-08-03 rangos darbų sutarties Nr.23-168-AS statybos pradžia atliekant antžeminių (24 vnt.) ir pusiau požeminių (3 vnt.) komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos rajone bei požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Klaipėdoje (1 vnt.) įrengimo darbus, nustatoma 2023-08-18.

Pranešimą parengė



MB „Statybu techninės priežiūros projektai“

UAB STINGA

2023-11-22 Nr. STP2023/11/22-R1

Kopija

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

DĖL STATYBOS DARBŲ PAGAL 2023-08-03 SUTARTĮ NR. 23-168-AS SUSTABDYMO

Atsižvelgus į situaciją Kretingoje, Pabrėžos g. 4 statybvietėje, **nedelsiant stabdomi rangos darbai** komunalinių atliekų aikštelių įrengimui. Prašome imtis veiksmų aptverti teritoriją ir užtikrinti, kad įmonės darbuotojai laikytųsi saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimų.

FIDIC inžinierius/statinio techninės priežiūros grupės vadovas

Suderinta:

Statinio techninės priežiūros grupės narys

Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Užsakovas:

Rangovas:

Antžeminių (24 vnt.) ir pusiau požeminių (3 vnt.) komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos rajone bei požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Klaipėdoje (1 vnt.) įrengimo darbai 23-168-AS

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"

UAB "Stinga"

SUVESTINIS (SUPAPRASTINTAS) ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 3

Eil. Nr.	Pagrindiniai objektai	Darbų kaina pagal sutartį (Eur)	Nuo statybų pradžios (Eur)	Likutis (Eur)	2023-12-22
1.	Pusiau požeminė konteinerių aikštelė Vilniaus g. 6, Kretinga	5 315,45	5 315,45	0,00	5 315,45
2.	Pusiau požeminė konteinerių aikštelė, Savanorių g. 56, Kretinga	5 931,75	5 931,75	0,00	5 931,75
3.	Pusiau požeminė konteinerių aikštelė, J.Pabrėžos g. 4, Kretinga	7 774,50	410,00	7 364,50	410,00
4.	Požeminio konteinerio aikštelė, prie J. Janonio g. 9, Klaipėda	3 967,90	0,00	3 967,90	0,00
5.	Antžeminė konteinerių aikštelė, Laukžemės g. 9, Darbėnai, Kretingos r.	7 607,10	7 607,10	0,00	380,00
6.	Antžeminė konteinerių aikštelė Vilniaus g. 8A, Kretinga	7 140,55	7 140,55	0,00	100,00
7.	Antžeminė konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 161, Kretinga	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00
8.	Antžeminė konteinerių aikštelė Mėguvos g. 16, Kretinga	5 409,00	5 409,00	0,00	5 409,00
9.	Antžeminė konteinerių aikštelė Muitinės g. 14A, Kretinga	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00
10.	Antžeminė konteinerių aikštelė Savanorių g. 4, Kretinga	4 942,00	4 942,00	0,00	180,00
11.	Antžeminė konteinerių aikštelė Savanorių g. 58, Kretinga	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00
12.	Antžeminė konteinerių aikštelė Stoties g. 2, Kretinga	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
13.	Antžeminė konteinerių aikštelė Tolių g. 17, Kretinga	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00
14.	Antžeminė konteinerių aikštelė Vilniaus g. 29, Kretinga	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00
15.	Antžeminė konteinerių aikštelė Mokyklos g. 5D, Kurmaičių k., Kretingos raj.	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00
16.	Antžeminė konteinerių aikštelė Akmenos g., Kurmaičių k., Kretingos raj.	4 437,00	4 437,00	0,00	0,00
17.	Antžeminė konteinerių aikštelė Darželio g. 1, Kurmaičių k., Kretingos raj.	6 776,00	6 776,00	0,00	6 776,00
18.	Antžeminė konteinerių aikštelė Vilties g. 13, Padvarių k., Kretingos raj.	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00
19.	Antžeminė konteinerių aikštelė Mokyklos g. 25, Rūdaičių k., Kretingos raj.	4 376,00	4 376,00	0,00	180,00
20.	Antžeminė konteinerių aikštelė Mokyklos g. 2, Kūlpėnų k., Kretingos raj.	4 420,00	4 420,00	0,00	180,00
21.	Antžeminė konteinerių aikštelė Mokyklos g. 6, Kūlpėnų k., Kretingos raj.	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00
22.	Antžeminė konteinerių aikštelė Mokyklos g. 13, Kūlpėnų k., Kretingos raj.	5 301,00	5 301,00	0,00	0,00
23.	Antžeminė konteinerių aikštelė Mokyklos g. 17, Baublių k., Kretingos raj.	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00
24.	Antžeminė konteinerių aikštelė Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos raj.	6 075,00	6 075,00	0,00	4 607,00
25.	Antžeminė konteinerių aikštelė Vilties g. 17, Padvarių k., Kretingos raj.	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00
26.	Antžeminė konteinerių aikštelė Jablonskio g. 66, Kluonalių k., Kretingos raj.	5 228,00	5 228,00	0,00	0,00
27.	Antžeminė konteinerių aikštelė Miško g. 2, Daubėnų k., Kretingos raj.	6 048,00	6 048,00	0,00	565,00
28.	Antžeminė konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 23, Salantų k., Kretingos raj.	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00
29.	Stendai	450,00	450,00	0,00	225,00
	VISO DARBAMS	147 555,25	136 222,85	11 332,40	30 259,20
	Nevykdomi darbai	0,00			
30.	PAPILDOMI DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	147 555,25	136 222,85	11 332,40	30 259,20
	Sulaikoma suma	0,00		0,00	0,00
	Grąžinamas avansas	0,00	0,00	0,00	0,00

Inžinierius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

Rangovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

(Parašas, Data)

UAB STINGA

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

PRAŠYMAS

2024-01-16

Klaipėda

Pažymime, kad žiema prasidėjo pakankamai anksti 2023-11-20 jau buvo fiksuojama neigiama temperatūra ir iškrito didelis kiekis kritulių, tai apsunkino komunalinių atliekų surinkimo kontenerių aikštelių įrengimo darbus. Todėl dėl nepalankių hidrometeorologinių sąlygų (pridedame Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymą) negalėjome ir negalime įrengti J. Janonio g. 9, Klaipėda aikštelės. Ją planuojame įrengti – kai oro sąlygos bus palankios.

J. Pabrėžos g. 4, Kretinga aikštelėje atliekant kelmo rovimo darbus buvo rastas elektros kabelis, kuris projekte nebuvo numatytas. Todėl darbai J. Pabrėžos g. 4, Kretinga nuo 2023-11-22 yra sustabdyti. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras kabelio iškėlimo projektavimui pasamdė UAB „Projektų partneriai“. Užsakovas darbus planuoja atlikti iki š. m. balandžio mėn. vidurio (iki vasario pabaigos parengiamas ir su ESO suderinimas projektas, 2024 m. kovo mėn. - balandžio pradžioje vyks kabelio iškėlimo darbai, jiems ESO paprastai numato 40 k.d.), todėl jos negalime įrengti iki darbų termino pabaigos, t. y. iki 2024-01-18.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, kad galėtume įrengti 2 aukščiau paminėtas komunalinių atliekų surinkimo aikšteles, t. y. užbaigti visus suplanuotus darbus, prašome 2023-08-03 rangos sutarties Nr. 23-168-AS (toliau – Sutartis) pratęsimo. Teikiame aktualizuotą Programą – darbų vykdymo ir mokėjimų grafikus.

Pagal Sutarties sąlygas (Konkrečių sąlygų p. 1.1.3.7) iki Atlikimo pažymos išdavimo Užsakovui Rangovas turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Minėtam užtikrinimui prašome taikyti mokėjimo atidėjimą ir jį – rangos sutartyje ar papildomame susitarime numatytas ne mažesnės kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM) mokėtinos sumos atidėjimas ne trumpesniam kaip pirmųjų 3 statinio garantinio termino metų laikotarpiui. Vadovaujantis Sutarties sąlygomis iki 2024 m. sausio 25 d. turi būti išduota Atlikimo pažyma 21 vnt. antžeminių komunalinių atliekų aikštelių (21 vnt. aikštelių įrengimo kaina pagal Sutartį 128 085,34 Eur su PVM). Iki sutarties pabaigos turi būti išduota Atlikimo pažyma likusioms pagal Sutartį įrengiamoms aikštelėms – 50 456,51 Eur su PVM. Atitinkamai atidėjimo sumą prašome išskaidyti į dvi dalis: 1) $128\,085,34 \times 0,05 = 6404,27$ Eur; 2) $50\,456,51 \times 0,05 = 2522,82$ Eur.

PRIDEDAMA:

1. Programa, 2 lapai.
2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažyma, 1 el. dokumentas.

Direktoriaus pavaduotojas

1888

[illegible]

Rangovas: UAB "Stinga"

[illegible][illegible]

1000000

Sutarties pavadinimas: ANTŽEMINIŲ IR PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ KRETINGOS RAJONE BEI
POŽEMINĖS KOMUNALINIŲ ATLEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS KLAIPĖDOJE ĮRENGIMO DARBŲ PAGAL STATYTOJO ĮSIGYTUS
SUPAPRAŠYTUS STATYBOS PROJEKTUS

Sutarties Nr.: 23-168-AS

Užsakovas: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Rangovas: UAB "Stinga"

Mokėjimų grafikas (aktualus nuo 2024-01-16)



Eil. Nr.	Pozicijos	2024 m., balandis		
		14	15	16
	sav.			17
1	Aikštelių (J. Janonio g. 9, Klaipėda ir J. Pabrėžos g. 4, Kretinga) įrengimo darbai			11332,4+PVM



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
METEOROLOGINIŲ IR AVIACINIŲ STEBĖJIMŲ SKYRIUS

UAB „Stinga“

| 2024-01-11 Nr. 00001



PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS


2024 m. Nr. (5.58-10)-B8

Pateikiame informaciją apie 2023 m. lapkričio 20 d. – 2024 m. sausio 7 d. paros vidutinę, maksimalią ir minimalią oro temperatūrą standartiniame 1,5 m aukštyje, paros kritulių kiekį ir jo pobūdį, vėjo greitį remiantis Klaipėdos meteorologijos stoties duomenimis ir dirvožemio įšalimo gylį¹, pagal Telšių automatinės meteorologijos stoties duomenis*:

Data	Oro temperatūra, °C			Paros kritulių kiekis, mm	Kritulių pobūdis	Vidutinis paros vėjo greitis, m/s	Dirvožemio įšalo ¹ / atitirpimo ² gylis, cm
	Vid.	Maks.	Min.				
2023-11-20	0,4	1,4	-0,5	0,0	-	2,8	1/0
11-21	-1,1	0,1	-3,6	0,0	-	2,2	
11-22	-2,4	0,0	-4,7	0,5	Sniegas	2,0	3/0
11-23	6,0	9,1	-1,6	19,7	Lietus	9,4	
11-24	5,3	8,5	3,1	1,5	Lietus	7,0	1/2
11-25	0,8	4,3	-2,9	2,5	Lietus, sniegas	2,7	
11-26	-3,8	-1,7	-6,0	0,9	Sniegas	1,5	
11-27	-5,7	-1,0	-8,3	0,0	-	1,3	5/0
11-28	-2,7	2,0	-8,5	13,2	Sniegas	2,5	
11-29	-3,3	0,4	-5,3	3,0	Sniegas	2,9	5/0
2023-11-30	-4,8	-1,5	-5,9	1,8	Sniegas	1,7	

¹ Dirvožemio įšalimo gylio matavimai meteorologijos stotyse atliekami meteorologinių stebėjimų aikštelėje, po žoline danga. Atkreipiame dėmesį, kad kelio sankasose, pylimuose, ar kitose išskilesnio reljefo vietose įprastai dirvožemiai įšala gerokai daugiau.

² Dirvožemio įšalo atitirpimo gylis parodo, kiek nuo paviršiaus yra atitirpęs, įšalęs dirvožemis. Pavyzdžiui, 7 / 5 reiškia, kad įšalęs 7 cm dirvožemio sluoksnis nuo paviršiaus atitirpęs 5 cm. Taip pat dirvožemio įšalas esant atodreikiui dažnai susisluoksniuoja, pavyzdžiui, 3 ir 6–11 / 4–5 reiškia, kad viršutinis 3 cm dirvožemio sluoksnis yra įšalęs, gilesnis 4–5 cm dirvožemio sluoksnis atitirpęs, o dar giliau esantis 6–11 cm sluoksnis - įšalęs.



Data	Oro temperatūra, °C			Paros kritulių kiekis, mm	Kritulių pobūdis	Vidutinis paros vėjo	Dirvožemio įšalo ¹ / atitirpimo
	Vid.	Maks.	Min.				
2023-12-01	0,8	3,1	-2,7	2,4	Lietus, sniegas	2,8	4/1
12-02	-1,9	-0,5	-3,2	0,0	-	1,2	
12-03	-3,0	0,8	-4,5	1,5	Sniegas	1,9	
12-04	-0,1	2,8	-2,1	11,7	Sniegas, lietus	3,2	3/1
12-05	-0,8	1,0	-2,2	0,0	-	2,1	
12-06	-5,2	-2,0	-7,1	0,0	-	2,7	3/0
12-07	-3,3	-1,8	-6,1	0,0	-	3,2	
12-08	-4,4	-2,4	-5,3	0,9	Sniegas	3,7	3/0
12-09	-4,4	-3,5	-5,1	0,0	-	3,4	
12-10	-2,3	-0,8	-3,5	0,0	-	3,1	3/0
12-11	-0,9	0,4	-2,0	2,2	Sniegas, lietus	3,4	
12-12	0,1	0,7	-0,4	0,3	Lietus, sniegas	1,2	
12-13	0,4	1,4	-0,2	0,3	Lietus, sniegas	1,2	3/0
12-14	0,0	1,1	-0,5	0,0	-	1,9	
12-15	0,6	3,1	-1,4	3,4	Lietus, sniegas	2,1	3/0
12-16	5,1	6,1	3,1	0,4	Lietus	4,5	
12-17	6,9	7,6	5,9	1,4	Lietus	6,3	
12-18	6,3	7,0	6,0	1,4	Lietus	5,3	0/0
12-19	6,3	7,1	5,9	4,5	Lietus	5,9	
12-20	5,1	6,2	4,1	4,5	Lietus	4,3	0/0
12-21	3,6	4,9	1,9	12,4	Lietus	5,0	
12-22	3,8	6,2	0,8	15,7	Lietus	5,6	0/0
12-23	2,6	3,8	1,3	2,2	Lietus	8,2	
12-24	2,0	3,5	0,5	0,6	Lietus, sniegas	5,3	
12-25	4,9	6,8	0,3	8,7	Lietus	7,6	
12-26	4,4	6,1	1,6	6,6	Lietus	5,4	
12-27	3,7	4,4	3,0	0,3	Lietus	5,5	0/0
12-28	2,5	6,4	-1,7	0,6	Lietus, sniegas	3,6	
12-29	6,1	6,8	5,6	4,5	Lietus	6,0	0/0
12-30	5,6	6,5	4,1	2,4	Lietus	5,0	
12-31	3,0	4,9	0,1	0,7	Lietus	2,8	
2024-01-01	0,0	1,4	-1,7	0,0	Sniegas	3,6	
01-02	-5,5	-1,7	-8,4	0,7	Sniegas	4,0	
01-03	-8,6	-7,4	-10,6	0,0	-	5,1	12/0
01-04	-11,1	-10,4	-12,0	3,8	Sniegas	3,6	
01-05	-8,6	-2,7	-12,4	0,5	Sniegas	2,3	18/0
01-06	-5,3	-3,3	-9,2	0,2	Sniegas	1,9	
01-07	-14,8	-9,1	-18,1	0,0	-	3,0	

* Klaipėdos MS dirvožemio įšalimo gylio matavimai neatliekami.
Pilnai pažymėtuose laukeliuose žymima, kad šią dieną įšalas nebuvo matuotas.

Vedėja

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos [redacted]
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL H/M DUOMENŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-16 Nr. (5.58-10 Mr)-B8-280
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Meteorologinių ir aviacinių stebėjimų skyrius
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-16 10:40:54 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-16 10:41:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-11 09:53:45 – 2025-06-10 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. [redacted] LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, [redacted] sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-16 15:36:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-16 15:36:15 DBSIS



**MAŽOJI BENDRIJA
STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROJEKTAI**

UAB „STINGA“

2024-01-16 Nr. STP-2024/01-16
į 2024-01-16 Nr. b/n

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

DĖL ATSAKymo Į UAB "STINGA" 2024-01-16 PRAŠYMĄ

Informuojame, kad neprieštaraujame rangovo - UAB "Stinga" 2024-01-16 rašte pateiktiems siūlymams dėl 2023 metų rugpjūčio 3 d. rangos sutarties Nr. 23-168-AS termino pratęsimo bei dėl mokėjimo atidėjimo taikymo užtikrinant garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą.

Taip pat informuojame, kad patvirtinome (pasirašyta el. parašu) rangovo pateikta Programa – darbų vykdymo ir mokėjimų grafikai.

Mažosios bendrijos narys (vadovas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras [redacted]
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMO Į UAB „STINGA“ 2024-01-16 PRAŠYMĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-17 Nr. (1.10.)-2R-22
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted]
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-17 13:03:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-17 13:03:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. [redacted] LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, [redacted] LT", sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02 16:31:22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-17 13:06:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-17 13:06:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuo:

Išsiųsta:

Kam:

Kopija:

Tema:

trečiadienis 2023 m. lapkritis 22 08:51

Statybų Techninė Priežiūra STP Projektai;

Re: Pabrėžos g.4_skubu ir labai svarbu

Dėmesio: Tai išorinis el. laiškas, gali būti kenkėjiškas. Būkite atsargūs spustelėdami nuorodas arba atidarydami priedus.

Labas rytas,

Ne nesu informuotas, paruosk rasta dėl darbu sustabdymo

Edgaras

2023-11-22, tr 08:48

> rašė:

Labas rytas,

Edgarai, ar jūs esat informuotas dėl aukštos įtampos kabelio, rasto pašalinus kelmą Pabrėžos g. 4 statybvietėje. **Reikalinga stabdyti darbus ir užtikrinti darbų saugą.** Arti mokyklos teritorija, todėl tai yra labai svarbu. Užsakovas laukia iš FIDIC inžinieriaus rašto, skirto rangovui dėl darbų stabdymo ir statybvietės aptvėrimo ir/ar kitų saugą užtikrinančių priemonių.

Pagarbiai,

Projektų administravimo skyriaus

Projektų vadovė



UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Informacija, esanti šioje žinutėje ir su ja siunčiamuose dokumentuose yra skirta tik žinutės gavėjui. Jei jūs nesate šios žinutės adresatas, bet koks šio dokumento ar jo dalies naudojimas ar kopijavimas yra griežtai draudžiamas. Jei šią žinutę gavote per klaidą, prašome apie tai informuoti siuntėją ir žinutę ištrinti. Atsiprašome dėl kilusių nepatogumų. Ačiū.

Prieš spausindami pagalvokite apie gamtos išsaugojimą.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras [redacted] I [redacted] UAB "Stinga" [redacted] Mažoji bendrija „Statybų techninės priežiūros projektai“ [redacted]
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. 23-168-AS „Antžeminių (24 vnt.) ir pusiau požeminių (3 vnt.) komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos rajone bei požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Klaipėdoje (1 vnt.) įrengimo Rangos sutartis pagal FIDIC „Raudonąją knygą“
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-18 Nr. 24-16-AS
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Projektų administravimo skyriaus projektų vadovė, Projektų administravimo skyrius
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-17 16:24:39 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-10 16:45:16 – 2027-03-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted]
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 08:21:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-18 08:22:06 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] tovas, UAB "Stinga"
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 08:56:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-18 08:56:24 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-14 15:38:22 – 2025-05-14 15:38:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Mažoji bendrija „Statybų t
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-18 09:08:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-18 09:08:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-04 10:39:13 – 2028-07-02 23:59:59

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. [redacted] LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB, i.k. [redacted] LT", sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02 16:31:22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-18 09:13:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-18 09:13:33 Dokumentų valdymo sistema Avilys



**MAŽOJI BENDRIJA
STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROJEKTAI**

ĮGALIOJIMAS PASIRAŠANČIAM SUTARTĮ

2024-01-18 Nr. STPP/I-24/01/18-2
Klaipėda


Įgalioju projektų vadovą, laikinai einančio direktoriaus pareigas,
 atstovauti mažosios bendrijos „Statybų techninės priežiūros projektai“ (įm. k. interesams pasirašant, UAB „Klaipėdos regiono atliekų valymo centras“ FIDIC inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo, sutartį.

Mažosios bendrijos
Narys-vadovas

Susipažinau
L. e. direktoriaus pareigas, projektų vadovas



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS




**V A L D Y B A
SPRENDIMAS**


**DĖL BENDROVĖS DIREKTORĖS PAVADAVIMO EILĖS
2023 m. balandžio 13 d.**

Vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 3 dalimi, Bendrovės įstatų 18 punktu, bendrovės valdyba

NUSPRENDŽIA:

1. Paprastai dėl komandiruotės, nedarbingumo, atostogų ar kitos priežasties nesančią bendrovės direktorę pavaduoja direktorės pavaduotoja I  jai nesant – direktorės pavaduotoja  o jai nesant - Finansų ir ekonomikos skyriaus vadovė I 
2. Pripažinti netekusį galios valdybos 2023 m. sausio 12 d. sprendimą „Dėl bendrovės direktoriaus pavadavimo eilės“.

Valdybos nariai:



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vadovė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VALDYBOS SPRENDIMAS DĖL BENDROVĖS DIREKTORĖS PAVADAVIMO EILĖS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-14, (1.8.)-3R-130
Adresatas	–
Registratorius	Sekretorė - administratorė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-04-14 09:57:58
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-04-24 atspausdino Sekretorė - administratorė

Nuorašas tikras
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
2023-04-24

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras I [redacted] [redacted] Mažoji bendrija „Statybų techninės priežiūros projektai“ [redacted]
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 1 dėl sutarties Nr. 23-69-AS „FIDIC INŽINIERIAUS IR STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-13 Nr. 24-28-AS
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti direktorių
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-12 15:47:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-12 15:47:28 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-13 14:41:33 – 2027-05-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] atstovas, Mažoji bendrija „Statybų techninės priežiūros projektai“
Sertifikatas išduotas	[redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-13 15:01:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-13 15:01:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-22 16:38:08 – 2028-06-20 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. [redacted] LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB, [redacted] LT", sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02 16:31:22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-13 15:57:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-13 15:57:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys