

SUSITARIMAS Nr. 8

prie 2022-03-03 (2021-VKJ-126) Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio elektrotechnikos sistemų montavimo darbų sutarties Nr. VKJ_S_2022-61 dėl Kritinės gairės Nr. 5 atlikimo termino pakeitimo ir Sutarties vertės padidinimo

2023 m. gruodžio d.
Vilnius

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Elektros darbai“, juridinio asmens kodas 133619018, registruotos buveinės adresas Jonavos g. 62A, LT-44192 Kaunas, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – **Rangovas**), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- I. Šalys 2022 m. kovo 3 d. sudarė (2021-VKJ-126) Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio elektrotechnikos sistemų montavimo darbų sutarties Nr. VKJ_S_2022-61 (toliau – Sutartis), kurios 4.1. punkto pagrindu įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis <...> atlikti Objekto Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
 - II. Sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, tiesiogiai nepriklausančių nuo Rangovo, atsirado poreikis koreguoti kritinės gairės Nr. 5 „Galutinis perdavimo aktas“ terminą, naujas maksimalus terminas nuo užsakymo pradžios - 780 k. d.
 - III. Sutarties vykdymo metu atliekant pradinės Sutarties vertės keitimą, didinama, nebuvo atsižvelgta į: a) Sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto įkainį; b) garantinio periodo užtikrinimo garanto įkainį; taip pat įvertinus, jog paleidimo-derinimo darbai bei galutinis visos jėgainės technologinės įrangos derinimas nebus užbaigtas iki 2023-12-29, atsirado būtinybė padidinti Sutarties vertę. Detalus Sutarties vertės apskaičiavimas pateiktas priede Nr. 1. Bendra didinama Sutarties vertė sudaro 95 039,85 Eur be PVM.
 - IV. Sutarties 5.6 punktas nustato, kad jei Darbų faktiniai kiekiai, skaičiuojant pinigine verte, viršija Pradinės sutarties vertę, jie gali būti įsigijami atliekant sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 13 skyriuje;
 - V. Vadovaujantis Sutarties 13.1 punktu, Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti: <...> 13.1.4. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas arba Darbų apimtį padidinimą. Sutarties 13.4.3. punkte numatyta galimybė užsakyti papildomus darbus ir, kad papildomų darbų atveju Rangovas pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.7 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Papildomų darbų kaina apskaičiuota vadovaujantis Sutarties 13.7.2. punkte nustatyta tvarka;
 - VI. Sutarties 13.8 punktas nustato, kad Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiamos vadovaujantis Sutarties ir PĮ 97 straipsnio nuostatomis;
 - VII. Šalys, vadovaudamasi Sutarties 9.13 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. ir 97 str. 1 d. 5 p., sudaro šį Susitarimą Nr. 8 (toliau – Susitarimas Nr. 8) prie Sutarties, kuriuo sutaria:
1. Įtraukti naujus įkainius, pagal Priedą Nr. 1, poz. Nr. 1760 ir poz. 1761. Nauji įkainiai pradedami taikyti nuo 2024 m. sausio 1 d.
 2. Rangovas įsipareigoja skirti pagal Užsakovo poreikį vieną arba du operatyvinio remonto darbuotoją(-us), kuris(-ie) eksploatuoja veikiančius elektros įrenginius, vykdo operatyvinius perjungimus ir pilnai įsitraukia į vykdomus: 1) technologinės įrangos paleidimo-derinimo darbus; 2) galutinius visos jėgainės technologinės įrangos derinimus. (kabelių klojimas, variklių kabelių atjungimas ir prijungimas, automatinių jungiklių keitimas ir kiti montavimo darbai neįeina į operatyvinio darbuotojo darbų sudėtį);
 3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 5.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5.3. Pradinė Sutarties vertė – 9 859 068,22 EUR (devyni milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni eurai, 22 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 2 070 404,33 EUR (du

milijonai septyniasdešimt tūkstančiai keturi šimtai keturi eurai, 33 ct), viso (su PVM): 11 929 472,55EUR (vienuolika milijonų devyni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt du eurai, 55 ct).

4. Susitarimas Nr. 8 įsigalioja antrajai Šaliai jį pasirašius.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.
6. Šis Susitarimas Nr. 8 sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Susitarimas Nr. 8 pasirašomas elektroniniu parašu, sudaromas vienas Susitarimo Nr. 7 egzempliorius.
7. Šio Susitarimo Nr. 8 priedai:
 - 7.1. Sutarties vertės padidinimo detalus vertinimas (priedas Nr. 1).
8. Šalių parašai:

Užsakovas

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

(parašas)

Rangovas

UAB „Elektros darbai“

(parašas)