

**SAULĖTEKIO RŪMŲ I LABORATORINIO KORPUSO, SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUS,
PASTATO MODERNIZAVIMO TECHINIO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEŽIŪROS PIRKIMO SUTARTIES
(VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2024-213)
PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO
PRATĖSIMAS NR. 1**

2024 m. _____ d.

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas, toliau šiame tekste vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, ir UAB „**Progresyvūs projektai**“, toliau šiame tekste vadinama Projektuotoju, atstovaujama direktorės Danutės Zubavičienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis,” o kiekviena atskirai – „Šalimi,”

atsižvelgiant į 2024-10-28 UAB „Progresyvūs projektai“ rašte (pridedama) išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis Sutarties 2.3. p., susitaria:

1. Pratęsti Sutartyje numatytą paslaugų teikimo terminą 90 kalendorinių dienų.
2. Visi Sutarties bei jos priedų punktai lieka galioti be pakeitimų.
3. Pratęsimas pasirašomas lietuviu kalba, dviem egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią.
4. Šis Pratęsimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Priedas Nr. 1 - 2024-10-28 UAB „Progresyvūs projektai“ raštas Nr. 20/10/28-1, 1 lapas.
6. Šalių adresai ir parašai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Saulėtekio 11, LT-10223, Vilnius

Įmonės kodas 111950243

PVM mokėtojo kodas LT119502413

Tel. +370 5 274 5030

Bankas „Swedbank“, AB


Sąskaita LT32 7300 0100 0245 9012

Banko kodas 73000

El. p. vilniustech@vilniustech.lt

Rektorius

Romualdas Kliukas



2024-10-30

PROJEKTUOTOJAS

UAB „Progresyvūs projektai“

J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda

Įmonės kodas 300045183

PVM mokėtojo kodas LT100001249115

Tel. +370 1533884

Bankas SEB

Sąskaita LT247044060004300064

Banko kodas 70440

El. p. info@pprojektai.lt

Direktorė

Danutė Zubavičienė



2024-10-29



VŠĮ „VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS“2024-10-28 Nr. 24/10/28-1
Lapas 1 iš 2**RAŠTAS**

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – Užsakovas) ir UAB „Progresyvūs projektai“ (toliau – Projektuotojas) 2024 m. vasario 29 d. sudarė „Saulėtekio rūmų I laboratorinio korpuso, Saulėtekio al. 11, Vilnius (unik. Nr. 1097-1010-2035), modernizavimo techninio projekto“ (toliau – projektas) techninio projekto parengimo paslaugų sutartį Nr. 10.13-2024-213 (toliau – Sutartis).

Sutarties 1 priedo (techninė užduotis) projektavimo reikalavimų 2 punkte nurodyta, kad paslaugos susideda iš 2 etapų:

- Etapas Nr. 1 - Paprastojo remonto aprašas;
- Etapas Nr. 2 – Viso pastato, išskyrus I etapo, vidaus patalpų remontas, pilnas pastato modernizavimas, energinio efektyvumo priemonių įdiegimas.

Nurodytas II etapo paslaugų atlikimo terminas – 250 kalendorinių dienų (nuo sutarties pasirašymo).

Kaip jau buvome minėję ankstesniais raštais 2024-05-09 Nr. 24/05/09-1, 2024-09-16 Nr. 24/09/16-1, 2024-10-15 Nr. 24/10/15-1 projektavimui reikalingus duomenis Projektuotojas gavo tik 2024-05-06 d. be to projektavimo eigoje Užsakovo prašymu buvo nė kartą keičiami sprendiniai, etapų apimtys bei poreikiai.

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes, dėl nuo Projektuotojo nepriklausomų aplinkybių prašome pagal sutarties 2.3 punktą pratęsti projektavimo paslaugų sutarties terminą 3 mėn.

Pridedama:

1. 2024-05-09 raštas Nr. 24/05/09-1,
2. 2024-09-16 raštas Nr. 24/09/16-1,
3. 2024-10-15 raštas Nr. 24/10/15-1.

Projekto vadovas

Gytis Zubavičius

Pastaba: originalas siunčiamas nebus