

**SUSITARIMAS Nr.
DĖL 2023 M. RUGSĖJO 13 D. SUTARTIES NR. S-199**

2024 m. sausio 29 d.

Viešojo įstaiga Marijampolės ligoninė, atstovaujama direktoriaus Manto Čėsno
ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ritmas“, atstovaujama generalinio direktoriaus
Danieliaus Pečiulio

Vadovaujantis 2023 m. rugsėjo 13 d. sutarties Nr. S-199 (toliau Sutartis) 3.4 punkto 6.1
papunkčio nuostatomis,

s u s i t a r i a :

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui.

2. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

3. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai šaliai. Šalys susitaria, kad pasirašytas, nuskenuotas ir atsiųstas el. paštu, pasirašytas el.
parašu ar patvirtintas Elektroninėje sistemoje, Susitarimas laikomas galiojančiu ir turi tokią pat
teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis Susitarimo variantas.

SUSITARIMO PRIEDAI:

1. 2024-01-25 Raštas Nr. 1.3-02 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“, 2 lapai.

2. Įkainotas veiklų sąrašas, 2 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ASMENYS IR REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

VšĮ Marijampolės ligoninė
Įmonės kodas: 165803154
PVM mokėtojo kodas: LT658031515
Palangos g. 1, LT-68188, Marijampolė
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas 73000
a/s LT 917300010002342035
tel.: 8343 50435, faksas: 8343 52935
el. paštas:
administracija@marijampolesligonine.lt

Direktorius

.....
Mantas Čėsna

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Įmonės kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
Bankas: AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
a/s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892
tel.:8343 71450, faksas: 8343 70787
el. paštas: info@sr.lt

Generalinis direktorius

.....
Danielius Pečiulis.....


VEIKLŲ SĄRAŠAS

VŠĮ MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS MAISTO PARUOŠIMO PATALPŲ PALANGOS G.1 MARIJAMPOLĖJE PAPRASTOJO REMONTO STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės kainos mėnesinis išskaidymas pinigine išraiška pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės įvykdymą						Kaina, [Eur] be PVM
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	
	VŠĮ MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS MAISTO PARUOŠIMO PATALPŲ PALANGOS G.1 MARIJAMPOLĖJE							
	Bendrastatybiniai darbai							
1.	Ardymo darbai	18.069,32	4.705,50		6.971,67			29.746,49
2.	Grindų įrengimo darbai			25.630,18	15.000,00	12.000,00	5.256,00	57.886,18
3.	Sienų ir pertvarų įrengimo darbai		7.396,47	8.729,02	30.000,00	25.000,00	19.431,86	90.557,35
4.	Lubų įrengimo darbai					7.000,00	9.389,53	16.389,53
5.	Langų ir durų montavimo darbai			12.823,56	7.000,00	2.298,42		22.121,98
6.	Kiti darbai			5.795,16	8.600,00	4.907,04		19.302,20
	Vandentiekis-nuotekos							
7.	Vandentiekio tinklų įrengimo darbai		9.033,74	1.394,25	11.600,00	6.000,00	1.822,94	29.850,93
8.	Buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbai		6.595,74	1.159,26	2.000,00	410,00		10.165,00
9.	Gamybinių nuotekų tinklų įrengimo darbai		26.248,34		1.077,94	2.427,66		29.753,94
9.1.	Lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai				13.290,72			13.290,72
	Šildymas							
10.	Radiatorinio šildymo sistemos įrengimo darbai		493,25	19.095,72	9.300,00	4.000,00	5.501,80	38.390,77
12.	Grindinio šildymo sistemos įrengimo darbai			12.223,54	5.000,00	2.000,00	2.711,46	21.935,00
	Vėdinimas							
13.	Gartraukių montavimo darbai						24.931,00	24.931,00
14.	Vėdinimo sistemos OT-2 montavimo darbai				5.000,00	10.301,00		15.301,00
15.	Vėdinimo sistemos OT/OS-1 montavimo darbai		1.712,39		9.000,00	10.000,00	5.609,61	26.322,00
	Elektrotechnika							
16.	Paskirstymo skydų montavimo darbai				8.000,00	7.730,10		15.730,10
17.	Šviestuvų, jungiklių, kištukinių lizdų mont.			360,66	4.000,00	4.000,00	3.085,22	11.445,88
18.	Kabelio montavimo darbai		9.906,91	14.946,43	9.000,00	1.909,09		35.762,43
19.	Demontavimo darbai		671,10	185,43		18,32		874,85
	Priešgaisrinė signalizacija							

20.	Priešgaisrinės signalizacijos darbai		2.493,48	3.448,68	1.000,00	1.312,14		8.254,30
	Elektroniniai ryšiai							
21.	Elektroninių ryšių įrengimo darbai		1.079,43	845,91	1.000,00		748,26	3.673,60
	Apsauginė signalizacija							
22.	Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai		2.365,40	1.840,02	1.500,00		884,03	6.589,45
	Kitų darbų (įrenginių poreikio žiniaraštis)							
23.	Mėsos šaldymo kamera			10.165,00				10.165,00
24.	Pieno ir riebalų šaldymo kamera			10.165,00				10.165,00
25.	Vaisių ir daržovių šaldymo kamera			10.165,00				10.165,00
26.	Vertikalus keltuvas					6.420,00		6.420,00
	Vėdinimas (įrenginių poreikio žiniaraštis)							
27.	Sistema OT-2 oro tiekimo kamera			9.630,00				9.630,00
28.	Sistema OT/OS-1			8.560,00				8.560,00
29.	Kadastrinės bylos parengimas						1.000,00	1.000,00
Suma be PVM*:								584.379,70
PVM [21 proc.] suma*:								122.719,74
BENDRA SUMA su PVM*:								707.099,44

Technikos direktorius



Vidmantas Valinčius



STATYBOS RITMAS

UAB "STATYBOS RITMAS"

Gamyklų g. 3, 68108 Marijampolė Tel. (8~343) 71450 Faks. (8~343) 70787 info@sr.lt www.sr.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja VĮ „Registru centras“ Marijampolės filialas (Laisvės g. 10, Marijampolė)
a. s. LT487300010002336892 AB "Swedbank", Įmonės kodas 151203391, PVM mok. kodas LT512033917

VšĮ Marijampolės ligoninė

2024-01-25 Nr. 1.3-02

Palangos g. 1, Marijampolė

LT-68188

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Statybos ritmas“ (toliau – Rangovas) 2023-09-13 sudarytos VšĮ Marijampolės ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g.1 Marijampolėje paprastojo remonto statybos darbų sutarties Nr. S-199 (toliau – Sutartis) pagrindu vykdo statybos rangos darbus VšĮ Marijampolės ligoninė, adresu Palangos g. 1, Marijampolė (toliau – Užsakovas). Šia sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti Sutarties 2 punkte numatytus darbus: <...> *statybos darbus Pagal MB „Valdo archstudija“ 2023 m. parengtą paprastojo remonto darbų aprašą: Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje (vaikų ligų korpuse un. Nr. 4400-2136-2383) „kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus <...>, pagal Sutarties 3.4 punkto 6.1 papunktyje nurodytą 5 (penkių) mėnesių Darbų atlikimo terminą.*


Vykdamas statybos remonto darbus, atidengus esamas pastato konstrukcijas, paaiškėjo, kad dalį pastato konstrukcijų bei inžinerinių tinklų reikia pakeisti naujais, nes jų susidėvėjimas neužtikrintų tolimesnio efektyvaus patalpų eksploatavimo. Šie papildomi, keičiami darbai nebuvo numatyti paprastojo remonto darbų apraše. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą, esant neatidengtomis konstrukcijoms negalėjo numatyti šių darbų.

Rangovas, kartu su Užsakovu bei remonto darbų aprašo rengėjo projektu vadovu įvertino esamą situaciją ir pasirašė papildomų, keičiamų darbų aktą (2023-12-13 Defektinis ir papildomas, keičiamų darbų aktas) kuriuo patvirtino papildomų darbų atlikimą už 43 177,28 Eur. sumą.

Atsižvelgiant į papildomų, keičiamų darbų atlikimą, vadovaujantis Sutarties 6.4 punkto, 6.4.2 papunkčio bei 10 skyriaus nuostatas prašome pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui iki 2024-03-25, taip, kaip nurodyta Sutarties 3.4 punkte. Pridedame atnaujintą veiklų sąrašą.

Statybos direktorius

Darius Vičiūnas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie sutarties S-199
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-29 Nr. S1-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Čėsna Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 16:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-21 16:09 - 2025-11-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danielius Pečiulis
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-31 09:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-31 09:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-07 16:16 - 2028-11-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024-01-25 Veiklų sąrašas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024-01-25 Raštas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-29 nuorašą suformavo Lina Simanavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-