

**SUSITARIMAS NR. 3 / SRV-
DĖL 2020 M. RUGSĖJO 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SRV-440
PAKEITIMO IR SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO**

2022 m. rugpjūčio d.
Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Irutės Varzienės, (toliau – Užsakovas), ir UAB „SVALEX“, juridinio asmens kodas 300652436, kurios registruota buveinė yra Biržų g. 95A, LT-39124 Pasvalys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zapusto, (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamos į tai,

- kad dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką Užsakovas ir Rangovas susidūrė su sunkumais, vykdydami 2020 m. rugsėjo 16 d. Statybos rangos sutartį Nr. SRV-440 (su visais papildymais ir pakeitimais; toliau – Sutartis), kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ nustatyti su tuo susiję ribojimai tiesiogiai įtakojo statybos darbų bendrą kainų lygio kitimą;
- kad žymiai pabrango kai kurios statybinės medžiagos, energijos ištekliai ir kiti resursai, o nei Užsakovas, nei Rangovas iš anksto negalėjo numatyti aplinkybių, dėl kurių pasikeitė statybos darbų kaina;
- tokios apimties statybos darbų bendro kainų lygio kitimo negalėjo numatyti nei Užsakovas, skelbdamas konkursą, nei Rangovas, teikdamas pasiūlymą, nes aukščiausiai minimos aplinkybės neegzistavo iki pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymo pateikimo pradžios ir (ar) Sutarties sudarymo metu, o tapo žinomos tik po Sutarties sudarymo ir kainų rinkoje pokytis turi didelę įtaką Sutarties kainai;
- nurodytų aplinkybių, Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti;
- Sutarties Šalys šių aplinkybių Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
- Rangovas nebuvo prisiėmęs esamų aplinkybių atsiradimo rizikos;
- taip pat į Rangovo 2022 m. liepos 29 d. raštą Nr. 2022/07/02 „Dėl sutarties vertės (sutarties kainos) perskaičiavimo“ (toliau – Rangovo prašymas),

sudarė šį Susitarimą dėl 2020 m. rugsėjo 16 d. Statybos rangos sutarties Nr. SRV-440 pakeitimo ir Sutarties kainos perskaičiavimo (toliau – Susitarimas), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Papildyti Sutartį 9.9.3¹ punktu ir jį išdėstyti taip:

„9.9.3¹. Dėl per trumpą laikotarpį smarkiai išaugusių (pakitusių) statybos sąnaudų elementų kainų Sutarties kaina peržiūrima, nesilaikant Sutarties 9.9.3 punkte nustatyto Sutarties kainos peržiūros dažnumo ir statybos Darbų atlikimo termino. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Sutarties kaina perskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

9.9.3¹.1. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal Sutartį neatliktų statybos darbų vertę padauginant iš koeficiento, kuris yra ne didesnis, nei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, taikomo *inžineriniams statiniams* (toliau – Indeksas), pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-31

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties pasirašymo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

9.9.3^{1.2}. Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

9.9.3^{1.3}. Perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengimas, archeologinių tyrimų atlikimas, viešinimo paslaugos, dokumentų, reikalingų statybai užbaigti, parengimas ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos.

9.9.3^{1.4}. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

9.9.3^{1.5}. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.“.

2. Perskaičiuoti pagal Sutartį neatliktų statybos darbų vertę, kuri 2022-07-29 yra 1 570 253,44 Eur be PVM (1 900 006,66 Eur su PVM), ją padauginant iš Rangovo prašyme nurodyto koeficiento – 1,20, kuris nėra didesnis nei Indekso pokyčio koeficientas, apskaičiuotas pagal 9.9.3^{1.1} punkte nurodytą formulę $K = IPb / IPr$:

$K = 1,217 (136,4287 / 112,0570)$,

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr (Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. Sutarties pasirašymo dieną – 2020-09-16), taikomas 2020-09 Indeksas – 112,0570;

IPb (Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. – 2022-07-29), taikomas 2022-05 Indeksas - 136,4287.

3. Perskaičiuota neatliktų statybos darbų suma – 1 884 304,13 Eur be PVM (1 570 253,44 x 1,20), 2 280 008,00 Eur su PVM.

4. Pakeisti Sutarties 3.4 punkto eilutes „Pradinė sutarties vertė“, „Sutarties kaina“ ir „iš kurių PVM sudaro“ ir jas išdėstyti taip:

„Pavadinimas“	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinės sutarties vertė	1.10	2 958 678,79 eurų be PVM
Sutarties kaina,	9.1	3 580 001,34 eurų (trys milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių vienas euras ir 34 ct) su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1	621 322,55 eurų (šeši šimtai dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt du eurai ir 55 ct) “

5. Pakeisti Veiklų sąrašą (pridedama).

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

8. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Biržų rajono savivaldybės administracija

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-31

RANGOVAS:

UAB „SVALEX“

Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
Įstaigos kodas 188642660
Ne PVM mokėtoja
Ats. sąskaita LT724010041300020052
Tel. (8 450) 43 133; faks. (8 450) 43 134
El. paštas savivaldybe@birzai.lt

Administracijos direktorė

Irutė Varzienė

A. V.

Biržų g. 95A, LT-39124 Pasvalys
Įmonės kodas 300652436
PVM kodas: LT100002954515
Ats. sąskaita LT50730001011688
Tel. 8 610 10 566
El. paštas svalex@yahoo.com

Direktorius

Egidijus Zapustas

A. V.

Veiklų sąrašas

J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo darbai

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																				Kaina (Eur) be PVM (pagal sutartį)
		I mėnuo (nuo 2020.10.01)	II mėnuo (2020.11)	III mėnuo (2020.12)	IV mėnuo (2021.01)	V mėnuo (2021.02)	VI mėnuo (2021.03)	VII mėnuo (nuo 2021.04.08)	VIII mėnuo (2021.05)	IX mėnuo (2021.06)	X mėnuo (2021.09)	XI mėnuo (2021.10)	XII mėnuo (2021.11)	XIII mėnuo (2021.12)	XIV mėnuo (2022.03)	XV mėnuo (2022.04)	XVI mėnuo (2022.05)	XVII mėnuo (2022.06)	XVIII mėnuo (2022.07)	XVIIII mėnuo (2022.08)	XXVIII mėnuo (2022.09)	
1.	Susisiekimo dalis						3.44	2.16	5.99	13.76	0.99	2.17	7.38					2.88	30	30	1.23	432000.00
2.	Lauko vandentiekio - nuotekų tinklai							35,95		15.28		14.58							15	15	4.19	213200.00
3.	Statinio konstrukcijos								4.85	31.41	12.29	12.4	1.26					7.72	15	10	5.07	222000.00
4.	Statinio architektūra																	0.59	45	45	9.41	445000.00
5.	Sklypo sutvarkymas									7.38	3.46	6.94	3.28					4.25	35	35	4.69	664849.55
6.	Lauko elektroniniai ryšiai																		50	40	10	41157.04
7.	Elektrotechnika LEI																		50	40	10	11836.23
8.	Elektrotechnika GA						4.76		2.2	5.9									40	40	7.14	84433.51
9.	Elektrotechnika LEA																		50	40	10	17551.77
10.	Fontano įrengimas									20.4	11.7	43.7							10	10	4.2	343600.00
11.	Darbo projekto parengimas			17.2					20	50									6	6	0.8	80000.00
12.	Archeologinių tyrimų atlikimas			5.9			28.62	12.4	17.53	12.9									11	11	0.65	85600.00
13.	Projekto viešinimo paslauga (laikinojo informacinio stendo ir nuolatinio informacinio stendo parengimas ir pastatymas)			50															25	25		400.00
14.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas																			90	10	3000.00
Suma be PVM (Eur)*:																						2644628.10
PVM (21%)*:																						555371.90
Bendra suma su PVM (Eur)*:																						3200000.00

* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis

Pastabos:

- Veiklų sąrašė į darbo etapo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalingi įvykdyti veiklą.
- Kainos veiklų sąrašė nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
- Bendra kaina turi atitikti pateiktą jo sudėtinių dalių sumą.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais.

Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

Egidijus Zapustas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Biržų rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjai,
Loretai Munikienei
Loreta.munikiene@birzai.lt

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

2022 m. liepos mėn. 29 d. Pasvalys

UAB „SVALEX“ (toliau – Rangovas) pagal pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. SRV-440 (toliau – Sutartis) su Biržų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) vykdo statybos rangos darbus (toliau – Darbai). 2022-07-08 Rangovas pateikė Užsakovui raštą Nr. 2022/07/02 „DĖL SUTARTIES VERTĖS (SUTARTIES KAINOS) PERSKAIČIAVIMO“ ir pridėjo rašte nurodytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Užsakovui nagrinėjant pateiktą Rangovo raštą, kilo papildomi klausimai, todėl Rangovas teikia šį raštą dėl informacijos pateikimo.

Pirma. Šiai dienai yra atlikta darbų už 1041547,14 eurų be PVM (1260272,04 eurų su PVM), o neatlikta darbų už 1603080,96 eurų be PVM (1939727,96 eurų su PVM) (imant pirminę sutarties kainą). Papildomai informuojame, kad darbų vykdymo eiga buvo sustojusi dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, o būtent dėl archeologinių tyrimų vykdymo dėl rastų daugybės žmonių palaikų darbų vykdymo vietose. Apie darbų stabdymą Užsakovas buvo informuotas atskirais Rangovo raštais (raštai 2021-05-12 ir 2021-12-15).

Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas susidūrė su nepalankiomis ir nenumatytomis aplinkybėmis. 2022 m. vasario mėn. prasidėjus kariniam konfliktui ir pasikeitus geopolitinei situacijai tarp Rusijos Federacijos ir Ukrainos, sutriko medžiagų grandinės tiekimas, kuris įtakojo statybinių medžiagų gamybą, terminus, logistiką ir kaštų padidėjimą, išaugo energetinių resursų kainos. Dėl šio konflikto ir įvestų sankcijų Rusijos Federacijai sustojo arba nutrūko medžiagų, metalų, konstrukcijų, granito tiekimas iš Rusijos Federacijos ir Ukrainos, kurios buvo pagrindinės tiekėjos Europos rinkoms, taip pat ir Lietuvai.

Antra. Pagal Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale pateikiamus duomenis statybos sąnaudų elementų kainų pokytis nuo Sutarties sudarymo dienos (2020 m. rugsėjo 16 d.) sudarė 26,64 %, taigi, nepriklausomai nuo kiekvienos pozicijos pabrangimo, matyti, kad bendras statybos sąnaudų rodiklis yra gerokai didesnis nei 20 %. Pažymėtina, kad didžiąją objektų Darbų dalį sudaro žemės inžineriniai darbai (83%), kuriems reikalingos medžiagos (betono, granito trinkelės, smėlis, dolomitinės skaldos, betonai, armatūra) kurios pabrango > 20 %, betonai > 30 %, kuras 100 %, todėl detalizuojant kiekvieną darbų poziciją kainos statybos sąnaudos būtų indeksuotinos > 30 %.

Atsižvelgę į tai, kas išdėstyta, prašome dėl kainų lygio pokyčio taikyti Sutarties 9.9.3 p. ir perskaičiuoti Sutarties kainą, atitinkamai indeksuojant pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų kainą.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Visgi įgyvendindami kooperacijos, bendradarbiavimo principą, Rangovas supranta, kad Užsakovas negali priiimti visų su statybos sąnaudomis padidėjusių rizikų ir jų padarinių, todėl prašo sutarties vertę padidinti bent iš dalies, t. y. – 20 % nebaigtų darbų daliai.

Nepadidinus sutarties kainos aukščiau nurodyta procentine išraiška, Rangovas negalės tęsti darbų, kadangi patiriamų sąnaudų nepadengs potencialiai gautinos pajamos, t. y. veikla yra ir bus nuostolinga.

Pridedame iš Tiekėjų gautų raštų kopijas apie statybinių medžiagų bei gaminių brangimą. Tiekėjų gautų raštų kopijos, 8 lapai.

Geranoriškai prašome, kuo greitesnių sprendimų.

Pagarbiai,

UAB „SVALEX“ direktorius

Egidijus Zapustas





UAB SVALEX
Direktoriui Egidijui Zapustui

RAŠTAS
2022-05-20

Šiai dienai susidarius tokiai geopolitinei situacijai norime Jums pranešti apie tiekiamų granito gaminių brangimą Biržų aikštės projektui. Gaminiai gaminami Ukrainoje, Žytomyro srityje, kuri šiuo metu yra apšaudoma ir bombarduojama. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms gamintojas priverstas pakelti kainas 20 % likusiam užsakymui, dėl brangstančių elektros resursų, darbuotojų trūkumo, kuro kainų kilimo bei trūkumo (prisegama Priedas nr. 1).

Taip pat, šiuo metu sutrikus logistikai iš Ukrainos bei pakilus kuro kainoms, transporto kaina 1 mašinai kyla nuo 1200 eur iki 2000 eur (gegužės 20 d. duomenimis) ir tai nėra paskutiniai fiksuojami brangimai. Šiai dienai yra neatvežta 12 automašinų.

Prašome atsižvelgti į šią susidariusią force majeure situaciją ir indeksuoti kainas pagal esančias dabartines rinkos kainas.

Nepristatyto krovinio vertė 105409,81 eur be PVM.

Laukiame kuo greitesnio Jūsų atsakymo dėl nepalankiai susidariusios situacijos mums visiems.

Direktorius



Aurelijus Venckus



ЧП «ГРААЛЬ – А»

10014, Житомирська обл., г.Житомир, ул.И.Мазені 4,117
р/с UA543510050000026008878930187 в АО"УКРСИББАНК" МФО(кодбанка)351005 , код 35905119,
ИНН:359051106084

Исх.№ 16/05/22 от 16.05.2022 года.

Уважаемые партнёры!

Настоящим сообщаем, что в виду со сложившейся ситуацией в Украине, а именно война, компания Грааль-А вынуждена поднять стоимость производимой продукции по проекту в городе Биржай, Литва на 20% от установленной стоимости по проекту.

Сложившиеся ситуация в Украине, война, вызвала неконтролируемый рост цен на энергоносители в Украине и во всём мире, а также острые трудности с персоналом.

Также хотим сообщить, что компания Грааль-А является надёжным партнёром и всегда выполняет взятые на себя обязательства в полном объёме и в установленные сроки.

Ещё раз уверяем, что компания Грааль-А приложит все усилия для выполнения всех условий контракта по проекту Биржай, Литва и производства продукции в установленные сроки.

Надеемся на понимание в виду со сложившейся ситуацией. Компания Грааль-А дорожит деловыми отношениями со своими партнёрами.

Мы надеемся, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет становиться только крепче.

С уважением,

Директор ЧП «Грааль-А»



Сергейчук О.А.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-31

GAMINIŲ IR PASLAUGŲ KAINORAŠTIS 2022

Kainos galioja nuo 2022 m. Sausio 01 d.

Pavadinimas	Padengimas	Vienetai	Kaina su PVM
TRAPECINIO PROFILIO PLIENINĖ STOGŲ, SIENŲ DANGA (T-18)	RAL	m ²	8,90 Eur
	Aliumocinkas (ALZN)	m ²	8,10 Eur
	PRINTEX (medžio imitacija)	m ²	12,50 Eur
	RAL MAT	m ²	9,40 Eur

ČERPES IMITUOJANTI SKARDA (D-23)	RAL	m ²	9,10 Eur
	RAL MAT	m ²	9,60 Eur

VALC. PROFILIO PLIENINĖ DANGA (T-5)	RAL	m ²	9,30 Eur
	Aliumocinkas (ALZN)	m ²	8,70 Eur
	PRINTEX (medžio imitacija)	m ²	13,00 Eur
	RAL MAT	m ²	9,80 Eur

Pavadinimas	Padengimas	Vienetai	Kaina su PVM*
LYGI SKARDA 0,48-0,50 x 1250	RAL	m ²	8,40 Eur
	Aliumocinkas (ALZN)	m ²	7,80 Eur
	PRINTEX (medžio imitacija)	m ²	12,00 Eur
	RAL MAT	m ²	8,90 Eur

Papildomi elementai:

Pavadinimas	Matmenys	Vienetai	Kaina su PVM
Stoginiai savisriegiai su tarpinėmis	4,8 x 28 mm	vnt.	0,04 Eur
Antikondencacinė plėvelė (Silver)	1,5 x 50 m	rulonas	30,00 Eur
Difūzinė plėvelė (Dachova)	1,6 x 50 m	rulonas	45,00 Eur
Kraigo tarpinės	1,00 m	1	0,50 Eur
Korekcinis dažas		vnt.	8,00 Eur

Paslaugų kainos:

Paslauga	Vienetai	Kaina be PVM
Skardos lankstinių gamyba	m/b	0,87 Eur
Profiliavimo paslauga iš užsakovo medžiagos (T-18)	m ²	0,87 Eur
Valciavimo paslauga iš užsakovo medžiagos (T-5)	m ²	0,87 Eur

*Lygi skarda su plėvele - prie skardos kainos +0,10 Eur/m²



BRIKERS

UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Įmonės kodas 234376520
Buveinės adresas: Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas

2022 05 31 Nr. 20220531/22
Kaunas

PRANEŠIMAS DĖL PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ DIDINIMO

Informuojame, kad atsižvelgdami nuo 2022 m. liepos mėn. 01 d. brangstantį cementą, kuris yra vienas iš pagrindinių mūsų sudedamųjų žaliavų gaminių gamyboje, esame priversti didinti savo parduodamos produkcijos kainą nuo 2022 m. liepos mėn. 01 d.

Apie tikslias pardavimo kainas, kurios įsigalios nuo 2022 m. liepos mėn. 01 d., pranešime artimiausiomis dienomis.

Direktorius Olegas Volkovas

(parašas)

A.V.

UAB „BRIKERS LT“, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, Lietuva, Tel. Nr. +370 603 16433
Įmonės kodas: 303199222, PVM mokėtojo kodas: LT100008218315
A S LT05 7290 0000 0946 7909, AB Citadele bankas, banko kodas 72900

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-31

UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Įmonės kodas 234376520
Buveinės adresas: Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas


2021 09 22 Nr. 20210922/46
Kaunas

PRANEŠIMAS DĖL PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ DIDINIMO

Informuojame, kad atsižvelgdami į vis brangstančius energetikos šaltinius, taip pat nuo šių metų spalio mėn. 01 d. brangstantį cementą, kuris yra viena iš pagrindinių mūsų sudedamųjų žaliavų gaminių gamyboje, esame priversti didinti savo parduodamos produkcijos kainą nuo 2021 m. spalio 11 d.

Apie tikslias pardavimo kainas, kurios įsigalios nuo 2021 m. spalio mėn. 11 d., pranešime artimiausiomis dienomis.

Direktorius Olegas Volkovas



(parašas)

A.V.

UAB „BRIKERS LT“, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, Lietuva, Tel. Nr. +370 603 16433
Įmonės kodas: 303199222, PVM mokėtojo kodas: LT100008218315
A S LT05 7290 0000 0946 7909, AB Citadele bankas, banko kodas 72900

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-31

2021-05-13 Sutarties Nr.249
2022-03-14 Priedas Nr.1

Uždaroji akcinė bendrovė „MILSA“, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Makulavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama *Pardavėju*, ir **uždaroji akcinė bendrovė „SVALEX“**, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama *Pirkėju* toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, susitarė parduoti - pirkti šias *Prekes*:

Produkcijos pavadinimas	Kaina EXW, EUR už toną be PVM.
	Pardavimo vieta: AB „Klovainių skalda“, Klovainiai, Pakruojo r.
Dolomito skalda fr. 0-5 mm	8,60
Dolomito skalda fr. 0-22 mm	9,30
Dolomito skalda fr. 0-32 mm	8,50
Dolomito skalda fr. 0-45 mm	8,50
Dolomito skalda fr. 0-45 mm L	7,50
Dolomito skalda fr. 0-45 NS	6,60
Dolomito skalda fr. 0-32 NS	6,60
Dolomito skalda fr. 0-22 NS	5,40
Dolomito skalda fr. 0-16 NS	5,40

1. Sutarties priedas galioja nuo 2022 m. kovo 14 d. iki 2023 m. vasario 28 d.
2. *Prekės* atitinka LST EN 13043, LST EN 13242, LST EN 13285 standartų reikalavimus.
3. Šalių prievolės, kurios šiuo priedu nepakeistos ir nepapildytos, lieka galioti.
4. Šis Priedas sudarytas 2 egz. Kiekviena Šalis gavo po vieną egzempliorių.
5. Egzemplioriai turi vienodą juridinę galią ir yra Sutarties sudėtinė dalis.

PARDAVĖJAS	PIRKĖJAS
UAB „MILSA“ Generalinis direktorius Mantas Makulavičius	UAB „SVALEX“ Direktorius Egidijus Zapustas
A.V.	A.V. 

dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANTAS, MAKULAVIČIUS
data: 2022-04-06 11:21:45

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2022-08-31

PRANEŠIMAS
2021-12-31

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. kyla daromo laima 30 proc. Pabrėžiamas šio
kylančios cemento, inertinių medžiagų bei kuro kainos.

UAB "HC Betonai"
Registracijos Nr.
140420900
Lietuva

Naujoji Vilnia
140420900
Lietuva

El. paštas: info@hc.lt
www.hc.lt

Reid: 00000000000000000000000000000000
Reid: 00000000000000000000000000000000
Reid: 00000000000000000000000000000000

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2022-08-31

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai Biržų rajono savivaldybės administracija 188642660, Vytauto g. 38, Biržai UAB SVALEX 300652436, Biržų g. 95A, LT-39124 Pasvalys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 3 DĖL 2020 M. RUGSĖJO 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SRV-440 PAKEITIMO IR SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-31 Nr. SRV-331
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IRUTĖ VARZIENĖ, Administracijos direktorė, Biržų rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	IRUTĖ VARZIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-30 17:10:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-30 17:10:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-30 15:58:39 – 2026-03-29 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Zapustas, Direktorius, UAB "SVALEX"
Sertifikatas išduotas	EGIDIJUS ZAPUSTAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-31 08:26:42 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-01 16:51:11 – 2023-04-01 16:51:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Biržų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188642660 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:33:46 iki 2024-12-19 12:33:46
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-31 14:39:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-31 14:39:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-31