

**SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. VASARIO 22 D. PIRKIMO SUTARTIES
NR. CPO199389 / 16P-7**

2024 m.

d. Nr.

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Nemuno deltos projektai“, atstovaujama direktoriaus Mato Liepio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Projektuotojas**), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2022 m. vasario 22 d. pirkimo sutarties Nr. CPO199389 / 16P-7 (toliau – Sutartis) 5, 29.1, 29.6 punktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančius, kad leidimas statyti naują statinį nereikalaujamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomiems naujiems ypatingiems ir neypatingiems statiniams, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio nauja redakcija priimta 2022 m. lapkričio 17 d., bei jai įsigaliojus (2022 m. gruodžio 1 d.) po Sutarties sudarymo leidimas statyti naują statinį krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose tapo nereikalingas, į Sutarties priedo Nr. 3 „Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas“ (toliau – Sutarties priedas Nr. 3) 6 ir 6.1 punktuose nustatytą darbo projekto parengimo paslaugų (etapo) suteikimo pradžios datą: nuo dienos, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas, Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties priedo Nr. 3 pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties priedo Nr. 3 6 ir 6.1 punktuose nustatytą darbo projekto parengimo paslaugų (etapo) suteikimo pradžios terminą, nustatant, kad darbo projekto parengimo paslaugų (etapo) suteikimo pradžia skaičiuojama nuo dienos kai Užsakovas raštu informuos apie statybos darbų rangovo pasirinkimą (pridedama).

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek Sutartyje, tiek Susitarime nustatytų paslaugų atžvilgiu.

3. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. **Užsakovo** atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą, kaip numatyta VPĮ, – Infrastruktūros valdymo agentūros Planavimo ir pirkimų organizavimo skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė .

6. Susitarimo priedai:

6.1. Priedas Nr. 1 – Sutarties priedas Nr. 3 „Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas“, 2 lapai.;

Juridiniai šalių rekvizitai.

Užsakovo vardu:

Infrastruktūros valdymo agentūra

Giedraičių g. 41-101, LT-09303, Vilnius

Įmonės kodas: 188743887

El. paštas: iva.info@kam.lt

A. s. LT51 7044 0600 0638 4884

AB SEB bankas

Projektuotojo vardu:

UAB „Nemuno deltos projektai“

Turgaus g.5, LT-99132 Šilutė

Įmonės kodas 177282271

El. paštas: info@deltosprojektai.lt

A. s. LT54 7044 0600 0065 0190

AB SEB bankas

Direktorius Giedrius Vanagas

Direktorius Matas Liepis

Pirkimo sutarties Nr. CPO199389 priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2024-02-23

Tiekėjas: Nemuno deltos projektai, UAB

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO199389 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statiny Nr.1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur
1. [A] Projektinių pasiūlymų rengimas	50 k. d.	Nuo sutarties įsigaliojimo dienos	Užsakovui pritarus projektiniams pasiūlymams	6000,00
1.1. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas užsakovui	35 k. d.	Nuo sutarties įsigaliojimo dienos	Per 35 k.d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos	
1.2. Projektinių pasiūlymų tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)	Terminas neskaiciuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą			
1.3. Projektinių pasiūlymų taisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas	15 k. d.	Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams.	Per 15 k.d nuo dienos kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams	
1.4. Pakartotinis projektinių pasiūlymų tikrinimas ir pritarimas (vykdo Užsakovas)	Terminas neskaiciuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą			
2. [B] Techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas	20 k. d.	Nuo dienos kai Užsakovas pritaris projektiniams pasiūlymams	Per 20 k. d. nuo dienos, kai užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus	800,00
3. [C1] Techninio projekto rengimas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais)	120 k. d.	Nuo dienos, kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį	Užsakovo pritarimas techniniam projektui	17500,00
3.1. Techninio projekto rengimas*	105k. d.	Nuo dienos, kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį	Per 105 k.d., kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį**	
3.2. Techninio projekto tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)	Terminas neskaiciuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą			
3.3. Techninio projekto taisymas pagal Užsakovo pastabas	15 k. d.	Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams	Per 15 k.d kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams	
3.4. Pakartotinis techninio projekto tikrinimas ir Užsakovo pritarimas projektui (vykdo užsakovas)	Terminas neskaiciuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą			
4. Techninio projekto ekspertizė	Projekto taisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 20 k.d.			
5. Statybos leidimo gavimas	Terminas neskaiciuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą			
6. [C2] Darbo projekto rengimas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais)	60 k. d.	Nuo dienos kai Užsakovas raštu informuos apie statybos	Gavus darbo projekto teigiamo ekspertizės aktą.	7000,00

		darbų rangovo pasirinkimą		
6.1 Darbo projekto rengimas	50 k.d.	Nuo dienos kai Užsakovas raštu informuos apie statybos darbų rangovo pasirinkimą	Per 50k.d. dienų, nuo dienos kai Užsakovas raštu informuos apie statybos darbų rangovo pasirinkimą	
6.2. Darbo projekto tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)	Terminas neskaiciuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą			
6.3. Darbo projekto taisymas pagal Užsakovo pastabas	10 k.d.	Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams	Per 10 k.d nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams	
6.4. Pakartotinis darbo projekto tikrinimas (vykdo užsakovas)	Terminas neskaiciuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą			
7. Darbo projekto ekspertizė	Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 20 k.d.			
8. [D] Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos	860 k. d.	Nuo dienos, kai užsakovas pasirinks statybos darbų rangovą	Iki statybos darbų užbaigimo dienos	3100,00
Pirkimo sutarties kaina Eur, be PVM:				34 400,00
PVM (21%):				7224,00
Pirkimo sutarties kaina Eur, su PVM (21%):				41624,00

Pastaba:

- * Į techninio projekto parengimo terminą nėra įtrauktas sutarties sustabdymo laikas dėl programinės užduoties koregavimo;
** Techninis projektas parengiamas per 30 k.d po susitarimo pasirašymo.

Užsakovas
Infrastruktūros valdymo agentūra
Adresas: Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188743887
PVM kodas:
A/S LT517044060006384884, SEB
Tel.: 852103744
El. paštas: iva.info@kam.lt

Atsakingas asmuo:
Antrojo projektų valdymo skyriaus projektų vadovas

iva@kam.lt
870684437

Atstovaujantis asmuo:
Giedrius Vanagas
Pareigos: direktorius
Parašas:
Data:

Tiekėjas
Nemuno deltos projektai, UAB
Adresas: Turgaus g.5, LT-99132 Šilutė
Kodas: 177282271
PVM kodas: 772822716
A/S Nr.: LT54 7044 0600 0065 0190, AB SEB bankas
Tel.: +37061812873
El. paštas: info@deltosprojektai.lt

Atsakingas asmuo:
Direktorius
Matas Liepis
info@deltosprojektai.lt
+37061259070

Atstovaujantis asmuo:
Matas Liepis
Pareigos: direktorius
Parašas:
Data:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB "Nemuno Deltos projektai" 177282271
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2022 M. VASARIO 22 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO199389 / 16P-7
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-05 Nr. 16P-11
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Matas Liepis, Direktorius, UAB "Nemuno deltos projektai"
Sertifikatas išduotas	MATAS LIEPIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 07:39:41 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2024-03-05 09:40:23 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-03 10:42:30 – 2025-05-02 10:42:30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 15:02:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2024-03-05 15:02:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Address of the author" must not be blank Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-05 15:15:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-05 15:15:09 Dokumentų valdymo sistema Avilys