

SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. RUGSĖJO 7 D. „Geležinkelio kelio IX D koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai (unik. Nr. 4400-0064-6734) 90+509 km pralaidos Pilviškiai, Pilviškių sen., Vilkaviškio raj.sav. Kapitalinis remontas“ NR. SI-563/2022 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama techninės priežiūros vadovo Arvydo Dveilio, veikiančio pagal 2023 m. liepos 18 d. išduotą įgaliojimą Nr. JG(INFRA)-173/2023 (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Leonhard Weiss Lietuva“, juridinio asmens kodas 111694915, atstovaujama Generalinio direktoriaus Michail Lipkin, (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2022 m. rugsėjo 7 d. sudarė „Pralaidos kapitalinio remonto Kaišiadorys – Kybartai 90+509 km (Unik. Nr. 4400-0064- 6734)“ pirkimo sutartį Nr. SI-563/2022 (toliau – **Sutartis**);

b) Techninio darbo projekto Nr. SP(GTC)-0251-20-02-TDP-KER Laidoje A. „Konstrukcijų – elektroninių ryšių dalyje (toliau – **TDP**) sprendinius iš pralaidos remonto darbų zonos yra numatyta išskelti/įgilinti esamus inžinerinius tinklus darbus atliekant rankiniu būdu.

c) Rangovas 2023 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 0093(LWLT)23-611 informavo Užsakovą, kad Rangovui vykdant paruošiamuosius darbus buvo nustatyta, kad darbų atlikimo vietoje yra aukštas gruntinis vanduo, atlikti esamų inžinerinių tinklų įgilinimą rankiniu būdu yra sudėtinga, todėl Rangovas siūlo atlikti minėtus darbus pasinaudojant kita darbų vykdymo technologija nei numatyta TDP t.y. uždaru būdu saugiamo gylyje įrengiant kabelių apsauginius (HDPE d110) vamzdžius bei į juos įveriant reikalingus apsaugoti kabelius. Rangovas, 2023 m. rugpjūčio 16 d. pateikė komercinį pasiūlymą Nr. 1, kuriame buvo nurodyti nauji įkainiai Rangovo pasiūlytai darbų technologijai. 2023 m. rugpjūčio 18 d. pateikė darbų pakeitimo aktą Nr. 1, kuriame buvo nurodyti nauji įkainiai Rangovo pasiūlytai darbų technologijai.

d) Pakeisti darbų technologiją kita, jos nepabloginant, kurią siūlo Rangovas nei kad numatyta TDP neprieštaruja ir techninio projekto autorius UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, iš kurio buvo 2023 m. rugpjūčio 21 d. gautas suderinimas, techninės priežiūros vadovas 2023 m. lapkričio 27 d. įrašą dėl pritarimo kabelius įrengti uždaru būdu įrašė į elektroninį statybos žurnalą.

e) Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1. p. yra numatyta, kad: „*Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. 20.2. Galimi pakeitimų pagrindai: 20.2.9. ekonomiškiausio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;*“

f) Rangovui pakeitus darbų technologiją Rangovas nevykdys šių Sutarties priede Nr.3 TDP nurodytų darbų:

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų aprašymai	Matas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
9.	Geležinkelio ryšių ir signalizacijos kabelių įgilinimas ir apsaugojimas				
Nevykdomi darbai					
9.1	Ryšių ir signalizacijos kabelių atkasimas: tranšėjos 0,5 m. pločio 1,5 m gylio kasimas rankiniu būdu	m	-75	12,00	-900,00
9.5	Kabelių remontinio vamzdžio 0,5 m. pločio 1,5 m gylio atkastoje tranšėjoje paklojimas	m	-50	5,00	-250,00

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų aprašymai	Matas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
9.6	Ryšių ir signalizacijos kabelių apsaugojimas: kabelių apsauginiu remontiniu vamzdžiu uždengimas	m	-170	11,00	-1870,00
9.10	Išpėjamosios juostos paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	-75	0,50	-37,50
9.11	Tranšėjos 0,5 m. pločio 1,5 m gylio užkasimas rankiniu būdu	m	-75	16,00	-1200,00
9.12	Išardytos žemės dangos 0,5 m. pločio atstatymas	m	-75	10,00	-750,00
9.13	Remontinis apsauginis vamzdis PE d110	m	-50	14,00	-700,00
9.19	Išpėjamoji juosta	m	-75	1,00	-75,00
				Viso:	-5782,50

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - KSPĮ) 97 str. 1 d. 1 p.¹, bei Sutarties bendrųjų sąlygų 20.1, 20.2., 20.2.9 p. nuostatomis, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties priede Nr.3 TDP nurodytą darbų vykdymo technologiją, išdėstant ją taip:

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų aprašymai	Matas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
9.	Geležinkelio ryšių ir signalizacijos kabelių įgilinimas ir apsaugojimas				
	Papildomi apmokami darbai				
9.21	Prieduobių uždariams perėjimams kasimas mechanizuotu būdu	m ³	10	78,66	786,60
9.22	Uždarų perėjimų įrengimas HDPE d110mm vamzdžiu	m	94	31,00	2914,00
9.23	Ryšių ir signalizacijos kabelių įverimas į HDPE d110mm vamzdį	m	170	2,94	499,80
9.24	Prieduobių uždariams perėjimams užkasimas mechanizuotu būdu	m	10	48,70	487,00
9.25	Vamzdis uždariams perėjimams HDPE d110	m	94	11,65	1095,10
				Viso:	5782,50

2. Sutarties kaina, mokama Rangovui pakeitus aukščiau šio Susitarimo 1 punkte įvardintą Rangovo darbų technologiją lieka nepakeista. Šiuo Susitarimu nėra pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai.

¹ „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“

3. Šiuo Susitarimu nėra daromas esminis Sutarties pakeitimas kaip jis reglamentuotas KSPĮ 97 str.

4. Rangovas dėl tokio technologinio darbų pakeitimo aptarto Susitarimo 1 punkte papildomo apmokėjimo ir (ar) laiko rangos darbų atlikimui negaus.

5. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

6. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

7. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

9. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.

10. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

11. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.

12. Susitarimo priedai:

a) Rangovo 2023 m. rugpjūčio 10 d. raštas Nr. 0093(LWLT)23-611;

b) Rangovo 2023 m. rugpjūčio 16 d. komercinis pasiūlymas Nr. 1

c) Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 2023 m. rugpjūčio 18 d.

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Registracijos adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva Adresas korespondencijai: Pelesos g. 10, LT-02111, Vilnius, Lietuva Tel. 8 5 269 3353 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Įmonės kodas 305202934 Įmonė registruota Juridinių asmenų registre Banko rekvizitai: Sąskaitos Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva Banko kodas: 73000 SWIFT: HABALT22	UAB „Leonhard Weiss Lietuva“ , Registruotos buveinės adresas: Raudondvario pl. 131B-1, LT-47191 Kaunas, Lietuva Tel. +370 37 340145 El. paštas lithuania@leonhard-weiss.com PVM mokėtojo kodas LT116949113 Įmonės kodas 111694915 Įmonė registruota Juridinių asmenų registre Banko rekvizitai: Sąskaitos Nr. LT77 7300 0101 3555 8013 Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB, Banko kodas 73000

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.



LEONHARD WEISS

AB „LTG Infra“

Mūsų raštas 2023-08-10 Nr. 0093(LWLT)23-611

Jūsų raštas

DĖL DARBŲ TECHNOLOGIJOS PAKAITIMO projekte „Geležinkelio kelio IX D koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai (unik. Nr. 4400-0064-6734) 90+509 km pralaidos Pilviškiai, Pilviškių sen., Vilkaviškio raj. sav. Kapitalinis remontas“

AB „LTG Infra“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Leonhard Weiss Lietuva“ (toliau – Rangovas) 2022-09-07 pasirašė statybos rangos sutartį Nr. SI-563/2022, pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti pralaidos kapitalinio remonto darbus tarpstotyje Kaišiadorys – Kybartai 90+509 km.

Vykdant paruošiamuosius darbus buvo nustatyta, kad darbų atlikimo vietoje yra aukštas gruntinio vandens lygis, todėl saugiai, nesukeliant pavojaus geležinkelio eismui, atlikti inžinerinių tinklų įgilinimą rankiniu būdu nėra galimybės. Atsižvelgiant į tai, prašome pritarti darbų atlikimo technologijos keitimui. Darbai bus atliekami uždaru būdu saugiame gylyje įrengiant kabelių apsauginius (HDPE d110) vamzdžius, bei į juos paklojant reikalingus apsaugoti kabelius. Pažymime, kad technologijos keitimas nepablogins projekcinio sprendinio ir nepadidins projekto kainos.



Rašto originalas siunčiamas nebus

LEONHARD WEISS LIETUVA UAB, Raudondvario pl.
131B-1, Kaunas 47191, Lietuva
lithuania@leonhard-weiss.com, www.leonhard-weiss.lt
Tel +370 373 40145
IBAN LT777300010135558013
Bankas: Swedbank



Įmonės kodas 111694915
Valdyba: Kalle Kask (valdybos pirmininkas),
Mihhail Savelljev, Erik Tammi,
Generalinis direktorius Michail Lipkin
LEONHARD WEISS grupės įmonė

Rangovas: UAB "Leonhard Weiss Lietuva"

Įmonės kodas: 111694915
PVM mokėtojo kodas: LT116949113

Adresas: Raudondvario pl. 131B-1,
LT-47191, Kaunas

Užsakovas: AB „LTG Infra“

Įmonės kodas: 305202934
PVM mokėtojo kodas: LT100012666211

Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuva

Komercinis pasiūlymas papildomiems darbams Nr. 1

Data: 2023-08-16


Sutarties Nr.: SI-563/2022

Projekto pavadinimas: Geležinkelio kelio IX D koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai (unik. Nr. 4400-0064-6734)

Atlikti darbai: 90+509 km pralaidos Pilviškiai, Pilviškių sen., Vilkaviškio raj.sav. Kapitalinis remontas

Geležinkelio ryšių ir signalizacijos kabelių įgilinimas ir apsaugojimas

Eil. Nr.	Darbų/šlaidų aprašymai	Matas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
9.	Geležinkelio ryšių ir signalizacijos kabelių įgilinimas ir apsaugojimas				
Papildomi apmokami darbai					
9.21	Prieduobių uždariams perėjimams kasimas mechanizuotu būdu	m³	10	78,66	786,60
9.22	Uždarų perėjimų įrengimas HDPE d110mm vamzdžiu	m	94	31,00	2914,00
9.23	Ryšių ir signalizacijos kabelių įverimas į HDPE d110mm vamzdį	m	170	2,94	499,80
9.24	Prieduobių uždariams perėjimams užkasimas mechanizuotu būdu	m	10	48,70	487,00
9.25	Vamzdis uždariams perėjimams HDPE d110	m	94	11,65	1095,10
				Viso:	5782,50



2022-09-07 RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. SI-563 2022

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR.1

2023
Vilnius

Užsakovo projekto vadovas Linas Kavaliauskas, Rangovo atstovas Dominykas Adomaitis, Projekto vykdymo priežiūros vadovė Iveta Dilienė (toliau – **Komisija**), atsižvelgdami į tai, kad:

1 dalis (toliau - Priežastis Nr. 1):

Techninio darbo projekto Nr. SP(GTC)-0251-20-02-TDP-KER Laida A. „Konstrukcijų – elektroninių ryšių dalis (toliau – TDP).

Pagal TDP sprendinius iš pralaidos remonto darbų zonos buvo numatyta iškelti/igilinti esamus inžinerinius tinklus darbus atliekant rankiniu būdu. Rangovui vykdant paruošiamuosius darbus buvo nustatyta, kad darbų atlikimo vietoje yra aukštas gruntinis vanduo, atlikti esamų inžinerinių tinklų igilinimą rankiniu būdu yra sudėtinga, todėl Rangovas atliks minėtus darbus uždaru būdu saugiamo gylyje įrengiant kabelių apsauginius (HDPE d110) vamzdžius bei į juos įveriant reikalingus apsaugoti kabelius. Pakeitimo pagrindas atitinka statybos rangos Sutarties bendrųjų sąlygų 20.2.1. p..

Nutariai:

1. Atlikti Sutarties pakeitimą ir patvirtinti papildomus apmokamus darbus, kurie nurodyti šio pakeitimo akto priede Nr. 1 „*Nevykdomi ir papildomi apmokami darbai*“. Papildomų darbų vertė **5782,50 EUR be PVM.**

2. Atlikti Sutarties pakeitimą ir patvirtinti neatliekamus darbus, kurie nurodyti šio Akto priede Nr. 1 „*Nevykdomi ir papildomi apmokami darbai*“. Neatliekamų darbų bendra vertė **-5782,50 EUR be PVM.**

Papildomai:

1. Rangovas patvirtina, kad šiuo Aktu patvirtinti papildomų darbų (papildomų apmokamų) ir neatliekamų darbų kiekiai yra tikslūs, atitinka įvardintus TDP, ir pakankami Sutartyje numatytiems darbams tinkamai atlikti bei užbaigti.

2. Projekto vykdymo priežiūros vadovė, patvirtina, kad Rangovo nurodyti darbų bei medžiagų kiekiai yra tikslūs, nurodomos medžiagos atitinka techninių specifikacijų reikalavimus ir yra ne blogesnių eksploatacinių savybių (pagal Sutarties sąlygas), atitinka jiems keliamus reikalavimus, šiame Akte nurodyti Pakeitimo pagrindai, papildomų ir nevykdomų darbų įkainiai yra teisingi ir atitinka Sutarties ir teisės aktų, kiek jie taikomi šiam Pakeitimui, reikalavimus.

Priedai:


1. „*Nevykdomi ir papildomi apmokami darbai*“ – 1 lapas.

Komisija:

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Projekto vykdymo p



Rangovas: UAB "Leonhard Weiss Lietuva"

Įmonės kodas: 111694915

PVM mokėtojo kodas: LT116949113

Adresas: Raudondvario pl. 131B-1,
LT-47191, Kaunas

Užsakovas: AB „LTG Infra“

Įmonės kodas: 305202934

PVM mokėtojo kodas: LT100012666211

Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-
02100, Vilnius, Lietuva

Nevykdomi ir papildomi apmokami darbai

Data: 2023-08-18

Sutarties Nr.: SI-563/2022

Projekto pavadinimas: Geležinkelio kelio IX D koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai (unik. Nr. 4400-0064-6734)

Atlikti darbai: 90+509 km pralaidos Pilviškiai, Pilviškių sen., Vilkaviškio raj.sav. Kapitalinis remontas

Atlikti darbai: Geležinkelio ryšių ir signalizacijos kabelių įgilinimas ir apsaugojimas

Eil. Nr.	Darbų/šlaidų aprašymai	Matas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
9.	Geležinkelio ryšių ir signalizacijos kabelių įgilinimas ir apsaugojimas				
	Nevykdomi darbai				
9.1	Ryšių ir signalizacijos kabelių atkasimas: tranšėjos 0,5 m. pločio 1,5 m gylio kasimas rankiniu būdu	m	-75	12,00	-900,00
9.5	Kabelių remontinio vamzdžio 0,5 m. pločio 1,5 m gylio atkastoje tranšėjoje paklojimas	m	-50	5,00	-250,00
9.6	Ryšių ir signalizacijos kabelių apsaugojimas: kabelių apsauginiu remontiniu vamzdžiu uždengimas	m	-170	11,00	-1870,00
9.10	Ispėjamosios juostos paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	-75	0,50	-37,50
9.11	Tranšėjos 0,5 m. pločio 1,5 m gylio užkasimas rankiniu būdu	m	-75	16,00	-1200,00
9.12	Išardytos žemės dangos 0,5 m. pločio atstatymas	m	-75	10,00	-750,00
9.13	Remontinis apsauginis vamzdis PE d110	m	-50	14,00	-700,00
9.19	Ispėjamoji juosta	m	-75	1,00	-75,00
				Viso:	-5782,50
9.	Geležinkelio ryšių ir signalizacijos kabelių įgilinimas ir apsaugojimas				
	Papildomi apmokami darbai				
9.21	Prieduobių uždariams perėjimams kasimas mechanizuotu būdu	m ³	10	78,66	786,60
9.22	Uždarų perėjimų įrengimas HDPE d110mm vamzdžiu	m	94	31,00	2914,00
9.23	Ryšių ir signalizacijos kabelių įverimas į HDPE d110mm vamzdį	m	170	2,94	499,80
9.24	Prieduobių uždariams perėjimams užkasimas mechanizuotu būdu	m	10	48,70	487,00
9.25	Vamzdis uždariams perėjimams HDPE d110	m	94	11,65	1095,10
				Viso:	5782,50