

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2024 m. gegužės ____ d.	Susitarimo Nr. 2	S1-						
Sutarties pavadinimas	Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai								
Sutarties data	2023 m. birželio 15 d.	Sutarties Nr.	S1-609						
Užsakovas	Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatus								
Rangovas	UAB „Telšių keliai“, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal bendrovės įstatus								
Susitarimo pagrindas:	Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.2 punktas, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktas, Darbų pakeitimo aktas Nr. 2								
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: Atsižvelgiant į Sutarties Bendrųjų sąlygų 25 straipsnio nuostatas, atsiradus būtinybei atlikti Darbų pakeitimo akte Nr. 2 nurodytus papildomus darbus, atitinkamai koreguojami Sutarties Specialiųjų sąlygų punktai Nr. 7.1. ir 7.2.: <table><tr><td>7.1.</td><td>Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)</td><td>2 172 611,81</td></tr><tr><td>7.2.</td><td>Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)</td><td>1 795 546,95</td></tr></table> Kiti sutarties punktai nekeičiami.			7.1.	Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	2 172 611,81	7.2.	Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	1 795 546,95
7.1.	Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	2 172 611,81							
7.2.	Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)	1 795 546,95							
Sutarties kaina po Susitarimo	1 795 546,95 EUR be PVM								
Darbų terminai po Susitarimo	Sutarties terminas nekeičiamas								
Susitarimo priedai:	Darbų pakeitimo aktas Nr. 2								

Šalių atstovų parašai

Užsakovas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Preibienė

Rangovas

UAB „Telšių keliai“ direktorius

Arnas Knystautas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Telšių keliai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 2 prie 2023-06-15 Statybos rangos sutarties Nr. S1-609
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-15 Nr. S1-487
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-14 20:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARNAS,KNYSTAUTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-15 07:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-15 08:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-27 09:12 - 2027-06-26 09:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu pakeitimo aktas Nr. 2 Vytauto g (1) (1) (1).adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-03 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

TVIRTINU:

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Telšių keliai“

Sutarties Nr.: Nr. S1-609 (2023-06-15)

Sutarties pavadinimas: „Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai“

Darbų pabaigos data: 2025-06-15

Pradinė Sutarties vertė: 1.712.661,23 Eur be PVM

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 2

2024 m. _____ mėn. ____ d.

Komisija, susidedanti iš:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjos

Sigutės Jazbutienės;

UAB „Mūsų paslaugos“ techninės priežiūros vadovo

Edgaro Šiupario;

AB „Panevėžio statybos trestas“ projekto vykdymo priež. vadovo

Mindaugo Gaigalo;

UAB „Telšių keliai“ statybos vadovo

Arno Knystauto,

išnagrinėjusi Rangovo pateiktus dokumentus, apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė faktines aplinkybes:

1. nuo Pk 3+52 iki Pk 4+95 kairėje gatvės pusėje esantys sklypai lieka žemiau rengiamos gatvės dangos. Šiame ruože yra penkios nuvažos. Sklypų dangos ties šių nuvažų galais yra 40 cm – 50 cm žemiau gatvės asfalto dangos.

2. Šiuo projektu rekonstruojama apie 40 m Mokyklos g. Likusioje gatvės dalyje darbai bus vykdomi kitu projektu. Kol nebus atlikti darbai likusioje Mokyklos g. dalyje, ties Mokyklos g. Pk 0+00 bus žemiausia vieta, kaupsis lietaus vanduo.

Vytauto g. Pk 2+38 (kairėje gatvės pusėje) yra žemiausia dangų altitudė, šioje vietoje rinksis lietaus vanduo.

3. Žiedinės sankryžos viduryje numatyta augalinio grunto danga. Atsižvelgiant į UAB „Scandia Steel Baltic“ vykdomą veiklą, į didelį krovinių automobilių eismo intensyvumą, dėl

galimybės saugiai ir tinkamai įvažiuoti negabaritiniam transportui, tikslinga ir vidinę žiedinės sankryžos zoną rengti iš granitinių trinkelų, t. y. rengti pervažiuojamą žiedinę sankryžą.

Dėl šių priežasčių Rangovas 2023 m. balandžio 5 d. raštu Nr. TKS-40 (Priedas Nr. 5 Rangovo 2023-04-05 raštas Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609) kreipėsi į Užsakovą, Projekto vykdymo priežiūros vadovą ir techninės priežiūros vadovą.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas 2024 m. balandžio 15 d. raštu (Priedas Nr. 6 PVP 2024-04-15 raštas) pritarė siūlymui, kad „...nuo Pk 3+52 iki Pk 4+95 kairėje gatvės pusėje pėsčiųjų ir dviračių takų nuolydis būtų nuo gatvės link aikštelių. Lietaus vandens surinkimui nuovažų galuose įrengti lietaus surinkimo latakus (5 vnt. x 5 m), juos pajungiant į gatvėje įrengtus lietaus surinkimo šulinėlius.

Kol kitu projektu nebus atlikti Mokyklos g. remonto darbai, Mokyklos g. ties Pk 0+00 bus žemiausia vieta, kaupsis lietaus vanduo. Šioje vietoje, kairėje ir dešinėje gatvės pusėse, tikslinga įrengti lietaus surinkimo trapus, lietaus vandenį nuvedant į šalia esantį melioracijos griovį. Taip pat Vytauto g. Pk 2+38 (kairėje gatvės pusėje) yra žema vieta, šioje vietoje taip pat reikalinga įrengti lietaus surinkimo trapą, lietaus vandenį nuvedant į įrengtą lietaus surinkimo trasą.

Atsižvelgiant į UAB „Scandia Steel Baltic“ vykdomą veiklą, į didelį krovinių automobilių eismo intensyvumą, dėl galimybės saugiai ir tinkamai įvažiuoti negabaritiniam transportui, tikslinga ir vidinę žiedinės sankryžos zoną rengti iš granitinių trinkelų, t. y. rengti pervažiuojamą žiedinę sankryžą.“

Techninės priežiūros vadovas 2024 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 0417 (Priedas Nr. 7 tech. priežiūros 2024-04-17 raštas Nr. 0417) pritarė darbų pakeitimui: „Atsižvelgiant į 2024 m. kovo 5 d. pasitarimų protokole Nr. 5 priimtus sprendimus, Rangovo 2024 m. balandžio 5 d. rašte Nr. TKS - 40 pateiktą informaciją, projekto vykdymo priežiūros vadovo 2024 m. balandžio 15 d. raštu, pritariu rašte siūlomiems sprendiniams.

Papildomų darbų sąmata (Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2.) paskaičiuotos pagal faktinius darbų kiekius ir pagal patvirtintą kainodaros Metodiką. Papildomi darbai yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir rekomenduojų Užsakovui minėtam pakeitimui pritarti.“

Rangovas 2023 m. balandžio 5 d. raštu Nr. TKS-40 (Priedas Nr. 5 Rangovo 2023-04-05 raštas Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609) kreipėsi į Užsakovą dėl pritarimo Rangovo siūlomiems sprendiniams ir darbų pakeitimui.

Užsakovas 2024 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (4.1.15.Mr) D3-2649 (Priedas Nr. 9 Užsakovo 2024-04-24 raštas Nr. (4.1.15Mr) D3-2649) pritarė papildomų darbų vykdymui: „...vadovaudamasis Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 straipsnio (Sutarties kaina) ir 25 straipsnio (Sutarties pakeitimai) nuostatomis informuoja, jog pritaria papildomų darbų atlikimui (bendra darbų vertė yra 23.098,42 Eur be PVM), nurodydamas šiuos darbus įforminti Sutarties 25 straipsnyje nustatyta tvarka bei pasirašant papildomą susitarimą“.

Papildomų darbų kaina (Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2) apskaičiuota pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.3. punkto nuostatas, kai taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai. Nesant įkainių Sutartyje, įkainiai paskaičiuoti pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.3.4. punkto nuostatą (kainos skaičiavimo kalkuliacijos

pridedamos: Priedai Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4): „įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos...“.

Komisija, atsižvelgdama į pateiktus dokumentus ir faktines aplinkybes, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatomis 15.8.1 punkto nuostata „Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.“, Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.2. punkto nuostata „Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl Papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ 97 straipsnyje nurodytos vertės.“, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais reglamentais šiuo pakeitimu atliekami TDP sprendinių keitimai yra laikomi neesminiu statinio projekto pakeitimu, todėl statybos darbų leidimo tikslinimas yra nereikalingas, pakeitimu pagerinama statinio kokybė, pakeitimas neturės įtakos TDP išpildymui, darbai yra būtini tinkamam projekto įgyvendinimui, **pitaria Darbų pakeitimo akte Nr.2 nurodytų papildomų darbų vykdymui.**

Darbų pakeitimo Nr.2 vertė (Papildomi darbai): 23.098,42 Eur (be PVM).

Darbų pakeitimai	Papildomų darbų vertė, Eur (be PVM)	Neatliekamų darbų vertė, Eur (be PVM)	Sutarties pakeitimo vertė, Eur (be PVM)
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė (Darbų pakeitimas Nr. 1)	59.787,30	-19.981,02	79.768,32
Darbų pakeitimas Nr. 2	23.098,42	0,00	23.098,42
Iš viso:	62.904,70	-19.981,02	82.885,75

Atsižvelgiant į Sutarties Bendrųjų sąlygų 25 nuostatas, atsiradus būtinybei atlikti Darbų pakeitimo akte Nr. 2 nurodytus papildomus darbus, atitinkamai koreguojama Sutarties Specialiųjų sąlygų punkte Nr. 7 nurodyta Sutarties kaina:

Sutarties kaina iki Darbų pakeitimo akto Nr. 2: 1.772.448,53 eurų be PVM;

Sutarties kaina po Darbų pakeitimo akto Nr. 2: 1.795.546,95 eurų be PVM.

Papildomi darbai apmokami Užsakovo lėšomis.

Darbų pakeitimo akte Nr. 2 papildomų darbų atlikimui papildomas terminas nesuteikiamas.

Įvertinant šiuo Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 numatytų papildomų darbų atlikimą, Darbų vykdymo grafikas nekeičiamas.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas, pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinti. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 sudaromas bei pasirašomas elektroniniu parašu adoc formatu ir yra laikomas sudėtine Rangos sutarties S1-609 (2023-06-15) dalimi.

Priedama:

Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2

Priedas Nr. 2 Kainos skaičiavimo kalkuliacija Nr. 3 (kanalų paklojimas)

Priedas Nr. 3 Kainos skaičiavimo kalkuliacija Nr. 4 (elementų montavimas)

Priedas Nr. 4 Kalkuliacija Nr. 5 (reviziniai elementai)

Priedas Nr. 5 Rangovo 2023-04-05 raštas Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609

Priedas Nr. 6 PVP 2024-04-15 raštas

Priedas Nr. 7 tech. priežiūros 2024-04-17 raštas Nr. 0417

Priedas Nr. 8 Rangovo 2023-04-05 raštas Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609

Priedas Nr. 9 Užsakovo 2024-04-24 raštas Nr. (4.1.15Mr) D3-2649

Komisija:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Sigutė Jazbutienė

UAB „Mūsų paslaugos“ techninės priežiūros vadovas

Edgaras Šiuparis

AB „Panevėžio statybos trestas“ projekto vykdymo priež. vadovas

Mindaugas Gaigalas

UAB „Telšių keliai“ statybos vadovas

Arnas Knystautas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija

Statinyš 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 5 PAPILDOMAI YKDOMI DARBAI. DARBŲ PAKEITIMAS NR. 2

Suma žiniarašč 27 949,09 EUR su PVM

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
PAPILDOMI DARBAI							
1.		Lietaus vandens nuvedimas nuo nuovažų ir dangų suvedimas. Papildomi trapai teis Mokyklos g. ir ties nuovaža Pk 2+38					
1	N23P-0202	Savitakiniai nuotekų PP DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	109,6	22,98	2 518,61	
13	1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	8,0	7,54	60,32	
7	N57P-1110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,179	3 151,71	564,16	
8	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	12,97	58,01	752,39	
9	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	25,94	32,21	835,53	
11	N57P-1503	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96 kW (130 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas II grupės)	t. m3	0,14	422,18	59,11	
15	N57P-7235	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	5,0	258,78	1 293,90	
	Kalkuliacija Nr. 3	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm, k9=1.15	100m	0,25	9 063,26	2 265,82	
	Kalkuliacija Nr. 4	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) k9=1.15	vnt	5,0	191,15	955,75	
	Kalkuliacija Nr. 5	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (revizinis elementas) k9=1.15	vnt	5,0	153,41	767,05	
43	H16K-141B	Dangų suvedimas iš AC 16 PD asfalto h=0,10 m	100 m2	1,164	2 599,89	3 026,27	
6	N23-199	Drenažo apžiūros šulinėlis DN425 su ketiniu dangčiu įrengimas	vnt	3,0	239,89	719,67	
		Skyriuje 1.				13 818,58	
2.		Žiedinės sankryžos vidurinės dalies rengimas iš granitinių trinkelių					
72	N57P-3239	Granitinės trinkelės 100x100x100	100m2	0,47	9 264,90	4 354,50	
73	H75T-37	Betono pasluoksnis C20/25, h=0,03 m	m2	47,00	21,28	1 000,16	
74	N27-141	Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis C20/25, h=0,20 m	100m2	0,47	6 184,55	2 906,74	
75	H16K-1	Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10-5 m/s) h>0,47 m	m3	37,72	27,00	1 018,44	
		Skyriuje 2.				9 279,84	
		Viso papildomi darbai:				23 098,42	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR be PVM				23 098,42	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4 850,67	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR su PVM				27 949,09	

Sudarė : S. Ignatavičius - smatininkas
/Pavardė/ Saulius Ignatas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija**Statinsys 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai****Žiniaraštis 6 Kalkuliacija Nr. 3****Suma žiniaraščiui 10966.54 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kalkuliacija Nr. 3					
1	N57P-7301	100m		1,0		
	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	44,0	44,0	11,46	504,24
	260014 Betonas	m3	5,50000	5,50000	111,95	615,73
	260903 Paviršinio vandens surinkimo latakai (komplekte)	m	100,0	100,0	59,50	5950,0
	600004 Cementinis skiedinys	m3	0,290000	0,290000	79,67	23,10
	1045-57 Galinė sienelė (MINI-100 latakų sist.)	vnt	40,0	40,0	9,10	364,0
	N57P-7301 Darbo užm. 504.24 Medžiagos 6952.83			Mechanizmai		Iš viso 7457.07
	Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 504.24 Medžiagos 6952.83			Mechanizmai		Iš viso 7457.07
	Viso žiniaraštyje 6 Darbo užm. 504.24 Medžiagos 6952.83			Mechanizmai		Iš viso 7457.07
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			208,58		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (504.24)		75,64			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(504.24+75.64)		46,39			
	Viso:		626,27	7161,41		7787,68
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(504.24+75.64+46.39)		11,21			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	637,48	7161,41		7798,89
	Statybvietės išlaidos 9.00%					701,90
	Iš viso tiesioginės išlaidos					8500,79
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(504.24+75.64+46.39)					130,89
	Pelnas 5.00%(8500.79+130.89)					431,58
	Iš viso netiesioginės išlaidos					562,47
	Bendra vertė be PVM					9063,26
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1903,28
	Bendra vertė su PVM					10966,54

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija**Statiny 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai****Žiniaraštis 7 Kalkuliacija Nr. 4**

				Suma žiniaraščiui	231.29 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kalkuliacija Nr. 4					
1	N57P-7306	vnt.		1,0		
	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,73000	0,73000	11,46	8,37
260905	Įtekėjimo dėžė (komplekte)	vnt	1,0	1,0	147,70	147,70
600043	Betono mišiniai	m3	0,020000	0,020000	111,95	2,24
N57P-7306	Darbo užm. 8.37 Medžiagos 149.94			Mechanizmai	Iš viso 158.31	
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 8.37 Medžiagos 149.94			Mechanizmai	Iš viso 158.31	
Viso žiniaraštyje 7	Darbo užm. 8.37 Medžiagos 149.94			Mechanizmai	Iš viso 158.31	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			4,50		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (8.37)		1,26			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(8.37+1.26)		0,77			
	Viso:		10,40	154,44		164,84
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(8.37+1.26+0.77)		0,19			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	10,59	154,44		165,03
	Statybvietės išlaidos 9.00%					14,85
	Iš viso tiesioginės išlaidos					179,88
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(8.37+1.26+0.77)					2,17
	Pelnas 5.00%(179.88+2.17)					9,10
	Iš viso netiesioginės išlaidos					11,27
					Bendra vertė be PVM	191,15
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					40,14
					Bendra vertė su PVM	231,29

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija**Statiny 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai****Žiniaraštis 8 Kalkuliacija Nr. 5**

				Suma žiniaraščiui	185.63 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kalkuliacija Nr. 5					
1	N57P-7306	vnt.		1,0		
	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (revizinis elementas) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,70000	0,70000	11,46	8,02
260130	Trapai (revizinis elementas)	kompl.	1,0	1,0	116,20	116,20
600043	Betono mišiniai	m3	0,020000	0,020000	111,95	2,24
N57P-7306	Darbo užm. 8.02 Medžiagos 118.44			Mechanizmai	Iš viso 126.46	
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 8.02 Medžiagos 118.44			Mechanizmai	Iš viso 126.46	
Viso žiniaraštyje 8	Darbo užm. 8.02 Medžiagos 118.44			Mechanizmai	Iš viso 126.46	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			3,55		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (8.02)		1,20			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(8.02+1.20)		0,74			
	Viso:		9,96	121,99		131,95
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(8.02+1.20+0.74)		0,18			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	10,14	121,99		132,13
	Statybvietės išlaidos 9.00%					11,89
	Iš viso tiesioginės išlaidos					144,02
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(8.02+1.20+0.74)					2,08
	Pelnas 5.00%(144.02+2.08)					7,31
	Iš viso netiesioginės išlaidos					9,39
					Bendra vertė be PVM	153,41
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					32,22
					Bendra vertė su PVM	185,63

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

2023-04-05 Nr. TKS-40

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projekto vykdymo priežiūros vadovui
Mindaugui Gaigalui

UAB "Mūsų paslaugos"
Techninės priežiūros vadovui
Edgarui Šiupariui

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Telšių keliai“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, pagal 2023 m. birželio 15 d. pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. S1-609, „Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai“.

Rangovui vykdant darbus pastebėta, kad nuo Pk 3+52 iki Pk 4+95 kairėje gatvės pusėje esantys sklypai lieka žemiau rengiamos gatvės dangos. Šiame ruože yra penkios nuvažos. Sklypų dangos ties šių nuvažų galais yra 40 cm – 50 cm žemiau gatvės asfalto dangos. Dėl esamų aukščių skirtumų šiame ruože tikslinga pėsčiųjų ir dviračių takų nuolydį (2 %) daryti nuo gatvės link aikštelių. Į sklypus pateksiantį lietaus vandenį surinkimui nuvažų galuose įrengti lietaus surinkimo latakus (5 vnt. x 5 m), juos pajungiant į gatvėje įrengtus lietaus surinkimo šulinėlius. Likusį nuvažų galų ir aikštelės aukščių skirtumą išlyginti asfalto danga, ne didesniu kaip 8 % nuolydžių.

Šiuo projektu rekonstruojama apie 40 m Mokyklos g. Likusioje gatvės dalyje darbai bus vykdomi kitu projektu. Kol nebus atlikti darbai likusioje Mokyklos g. dalyje, ties Mokyklos g. Pk 0+00 bus žemiausia vieta, kaupsis lietaus vanduo. Darbų vykdymo pradžioje (ties Pk 0+00), kairėje ir dešinėje gatvės pusėse reikalinga įrengti lietaus surinkimo trapus, lietaus vandenį nuvedant į šalia esantį melioracijos griovį. Vytauto g. Pk 2+38 (kairėje gatvės pusėje) yra žemiausia dangų altitudė, šioje vietoje rinksis lietaus vanduo. Siekiant užtikrinti, kad nuo takų sutekantis lietaus vanduo nepatektų į privatų sklypą, trinkelį dangoje nesusidarytų bala, šioje vietoje taip pat reikalinga įrengti lietaus surinkimo trapą ir lietaus vandenį nuvedant į įrengtą lietaus surinkimo trasą.

Žiedinės sankryžos viduryje numatyta augalinio grunto danga. Atsižvelgiant į UAB „Scandia Steel Baltic“ vykdomą veiklą, į didelį krovinių automobilių eismo intensyvumą, dėl galimybės saugiai ir tinkamai įvažiuoti negabaritiniam transportui, tikslinga ir vidinę žiedinės sankryžos zoną rengti iš granitinių trinkelų, t. y. rengti pervažiuojamą žiedinę sankryžą. Žiedinės sankryžos asfaltuota dalis, kaip ir numatyta projekte, rengiama 2,5 % nuolydžiu, granitinių trinkelų dangą rengiama 5 % nuolydžiu.

Prašome pritarti Rangovo siūlomiems sprendiniams ir darbų pakeitimui, teikiame derinimui papildomų darbų lokalinę sąmatą Nr. 2.

Priedame: Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2

Priedas Nr. 2 Pasitarimų protokolai Nr. 5

Direktoriaus pavaduotojas gamybai

Algimantas Plaipa

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija

Statinyš 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 5 PAPILDOMAI YKDOMI DARBAI. DARBŲ PAKEITIMAS NR. 2

Suma žiniarašč 27 949,09 EUR su PVM

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
PAPILDOMI DARBAI							
1.		Lietaus vandens nuvedimas nuo nuovažų ir dangų suvedimas. Papildomi trapai teis Mokyklos g. ir ties nuovaža Pk 2+38					
1	N23P-0202	Savitakiniai nuotekų PP DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	109,6	22,98	2 518,61	
13	1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	8,0	7,54	60,32	
7	N57P-1110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,179	3 151,71	564,16	
8	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	12,97	58,01	752,39	
9	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	25,94	32,21	835,53	
11	N57P-1503	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96 kW (130 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas II grupės)	t. m3	0,14	422,18	59,11	
15	N57P-7235	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	5,0	258,78	1 293,90	
	Kalkuliacija Nr. 3	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm k9=1.15	100m	0,25	9 063,26	2 265,82	
	Kalkuliacija Nr. 4	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) k9=1.15	vnt	5,0	191,15	955,75	
	Kalkuliacija Nr. 5	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (revizinis elementas) k9=1.15	vnt	5,0	153,41	767,05	
43	H16K-141B	Dangų suvedimas iš AC 16 PD asfalto h=0,10 m	100 m2	1,164	2 599,89	3 026,27	
6	N23-199	Drenažo apžiūros šulinėlis DN425 su ketiniu dangčiu įrengimas	vnt	3,0	239,89	719,67	
		Skyriuje 1.				13 818,58	
2.		Žiedinės sankryžos vidurinės dalies rengimas iš granitinių trinkelių					
72	N57P-3239	Granitinės trinkelės 100x100x100	100m2	0,47	9 264,90	4 354,50	
73	H75T-37	Betono pasluoksnis C20/25, h=0,03 m	m2	47,00	21,28	1 000,16	
74	N27-141	Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis C20/25, h=0,20 m	100m2	0,47	6 184,55	2 906,74	
75	H16K-1	Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10-5 m/s) h>0,47 m	m3	37,72	27,00	1 018,44	
		Skyriuje 2.				9 279,84	
		Viso papildomi darbai:				23 098,42	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR be PVM				23 098,42	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4 850,67	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR su PVM				27 949,09	

Sudarė : S. Ignatavičius - smatininkas
/Pavardė/ Saulius Ignatas

Statybos darbų objektas: „Vytauto gatvės, Nr. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu A11 Šiauliai-Palanga) rekonstrukcijos projektas“ Nr. CPO126737

Rangos darbų sutartis 2023 m. birželio 15 d. Nr. **S1-609**

PASITARIMAS Nr. 5 DĖL STATYBOS DARBŲ EIGOS

Data:	2024 m. kovo 5 d. 9:00 val.	
Vieta:	Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, Kretinga ir nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą	
Dalyviai:	Užsakovas – Kretingos rajono savivaldybės administracija: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja – Sigutė Jazbutienė, Rangovas – UAB „Telšių keliai“: Direktoriaus pavaduotojas gamybai – Algimantas Plaipa (nuotoliniu būdu) Darbų vadovas Bronius Laučys (nuotoliniu būdu) Statybos techninės priežiūros vadovas – UAB „Mūsų paslaugos“ Edgaras Šiuparis (nuotoliniu būdu) Projekto priežiūros vadovas – AB „Panevėžio statybos trestas“ Mindaugas Gaigalas (nuotoliniu būdu).	
Tema	Atsakingas už įvykdymą	Įvykdymo darbai ir terminai
1. Sutarties klausimai susiję su objekto vykdomais darbais:		
Svarstyti neesminiai projekto patikslinimai ir papildymai.		
1.1. Dėl lietaus vandens nuvedimo ir dangų suvedimo nuovažose nuo Pk 3+52 iki Pk 4+95. Šiame ruože yra penkios nuovažos. Sklypų dangos ties šių nuovažų galais yra 40 cm – 50 cm žemiau gatvės asfalto dangos. Dėl esamų aukščių skirtumų šiame ruože tikslinga pėsčiųjų ir dviračių takų nuolydį daryti nuo gatvės (nuolydis, kaip ir numatyta projekte – 2%). Rengiamų nuovažų ir aikštelių dangas suvesti ne didesniu kaip 8 % nuolydžiu. Nuovažų galuose įrengti lietaus surinkimo latakus (5 vnt. x 5 m), pajungiant į įrengtus lietaus surinkimo šulinėlius.	Projektuotojas, Rangovas	Projektuotojas iki statybos užbaigimo įvertinti pakeitimus projekto „A“ laidoje, Rangovas rengia darbų pakeitimą
1.2. Dėl lietaus surinkimo trapų Mokyklos g. Šiuo projektu nuo žiedinės sankryžos rekonstruojama apie 40 m Mokyklos g. Likusioje gatvės dalyje darbai bus vykdomi kitu projektu.	Projektuotojas, Rangovas	Projektuotojas iki statybos užbaigimo įvertinti pakeitimus projekto „A“ laidoje,

Kol nebus atlikti darbai likusioje Mokyklos g. dalyje, ties Pk 0+00 bus žemiausia vieta, kaupsis lietaus vanduo. Darbų vykdymo pradžioje, kairėje ir dešinėje gatvės pusėse reikalinga įrengti lietaus surinkimo trapus, nuvedant į šalia esantį melioracijos griovį.		Rangovas rengia darbų pakeitimą
1.3. Dėl lietaus surinkimo trapo Ties įvažiavimu Pk 2+38. Pk 2+38 (kairėje gatvės pusėje) yra žemiausia vieta, todėl rinksis lietaus vanduo. Siekiant užtikrinti, kad nuo takų sutekantis vanduo nepatektų į privatų sklypą, šioje vietoje reikalinga įrengti lietaus surinkimo trapą ir nuvesti į įrengtą lietaus surinkimo trasą.	Projektuotojas, Rangovas	Projektuotojas iki statybos užbaigimo įvertinti pakeitimus projekto „A“ laidoje, Rangovas rengia darbų pakeitimą
1.4. Dėl žiedinės sankryžos vidurinės dalies rengimo iš granitinių trinkelio. Pasitarime patikslinta, kad žiedinės sankryžos vidinė dalis rengiama iš granitinių trinkelio.	Projektuotojas	Atsiųsti brėžinį Užsakovui ir Rangovui, iki statybos užbaigimo įvertinti pakeitimus projekto „A“ laidoje
1.5. Projekte numatytas ESO priklausančios oro linijos iškėlimas. Užsakovas organizuoja darbų atlikimą.	Užsakovas	Pagal ESO numatytus terminus
1.6. Kitą pasitarimą organizuoti esant poreikiui.	Užsakovas	Esant poreikiui rengti pasitarimą, statybos dalyviai informuoja Užsakovą
2. Pasitarimų protokolai. Pasitarimo protokolai yra išsiunčiamas el. paštu dalyvavusioms šalims derinimui. Jei šalys per 3 d. d. nepateikia pastabų, laikoma, kad protokolai suderinti. Suderintas protokolai, pasirašytas Užsakovo, išsiunčiamas dalyviams.	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja - Sigutė Jazbutienė	Atlikti iki 2024-03-13
3. Protokolą gauna: Užsakovai – Kretingos rajono savivaldybės administracija. Rangovas – UAB „Telšių keliai“: Techninis priežiūrėtojas - UAB „Mūsų paslaugos“ Projektuotojas – AB „Panevėžio statybos trestas“		

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Sigutė Jazbutienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasitarimas Nr. 5 dėl statybos darbų eigos
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-13 Nr. D8-486
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigutė Jazbutienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-13 08:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-30 12:33 - 2027-08-29 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-13 08:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-13 nuorašą suformavo Sigutė Jazbutienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-13

Sudaryti

Atidaryti

Pasirašyti

Registruoti

Išsaugoti



Dokumentas: 2023-04-05 Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609
Failas: 2023-04-05Nr.TKS-40Dėl.adoc (ADOC-V1.0, BeDOC)



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



RedaguotiPeržiūrėti



PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	2023-04-05 Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609		



Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	UAB "Telšių keliai"	180200843	Mažeikių g. 18, Telšiai	



NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



El. dokumento naudojimo metaduomenys



Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0	BeDOC	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT	

Signa Web

Sudaryti

Atidaryti

Pasirašyti

Registruoti

Išsaugoti

Dokumentas: 2023-04-05 Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609
Failas: 2023-04-05Nr.TKS-40Dėl.adoc (ADOC-V1.0, PADOV)

Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas

Pašalinti

Pasirašymas

Algimantas Plaipa, Direktoriaus pavaduotojas ga...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-04-05 13:49:33
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Uždėti laiko žymą

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Algimantas Plaipa
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas gamybai
Struktūrinis padalinys: UAB "Telšių keliai"

Sertifikatas

Turėtojas: ALGIMANTAS PLAIPA
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2021-02-04 iki 2026-02-03

Elementai pasirašyti parašu „Algimantas Plaipa“

TURINYS

2023-04-05 Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-60...

Priedai

Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata N...

Priedas Nr. 2 Pasitarimų protokolas Nr. 5.pdf

METADUOMENYS


Dokumento pavadinimas: 2023-04-05 Nr. TKS-40 Dė...

Sudarytojai

UAB "Telšių keliai". Kodas: 180200843. Adresas:...

Parašai

Pasirašymo data: 2024-04-05, Parašo paskirtis: ...



Kretingos rajono savivaldybės administracijai

2024 m. balandžio 15 d.

UAB „Telšių keliai“

Į 2024-04-05 Nr. TKS-40

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Atsižvelgiant į 2024 m. kovo 5 d. pasitarimų protokole Nr. 5 priimtus galutinius sprendimus, Rangovo 2024 m. balandžio 5 d. rašte Nr. TKS - 40 pateiktą informaciją, pritariu siūlymui, kad nuo Pk 3+52 iki Pk 4+95 kairėje gatvės pusėje pėsčiųjų ir dviračių takų nuolydis būtų nuo gatvės link aikštelių. Lietaus vandens surinkimui nuovažų galuose įrengti lietaus surinkimo latakus (5 vnt. x 5 m), juos pajungiant į gatvėje įrengtus lietaus surinkimo šulinėlius.

Kol kitu projektu nebus atlikti Mokyklos g. remonto darbai, Mokyklos g. ties Pk 0+00 bus žemiausia vieta, kaupsis lietaus vanduo. Šioje vietoje, kairėje ir dešinėje gatvės pusėse, tikslinga įrengti lietaus surinkimo trapus, lietaus vandenį nuvedant į šalia esantį melioracijos griovį. Taip pat Vytauto g. Pk 2+38 (kairėje gatvės pusėje) yra žema vieta, šioje vietoje taip pat reikalinga įrengti lietaus surinkimo trapą, lietaus vandenį nuvedant į įrengtą lietaus surinkimo trasą.

Atsižvelgiant į UAB „Scandia Steel Baltic“ vykdomą veiklą, į didelį krovininių automobilių eismo intensyvumą, dėl galimybės saugiai ir tinkamai įvažiuoti negabaritiniam transportui, tikslinga ir vidinę žiedinės sankryžos zoną rengti iš granitinių trinkelų, t. y. rengti pervažiuojamą žiedinę sankryžą.

Projekto vadovas



Mindaugas Gaigalas

Projekto vadovo

El.: mob. tel. 8 618 38182

UAB "Mūsų paslaugos"

UAB „Telšių keliai“

Kopija: Kretingos rajono savivaldybės administracijai

2024-04-17 Nr. 0417


Į 2024-04-05 Nr. TKS-40

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Atsižvelgiant į 2024 m. kovo 5 d. pasitarimų protokole Nr. 5 priimtus sprendimus, Rangovo 2024 m. balandžio 5 d. rašte Nr. TKS - 40 pateiktą informaciją, projekto vykdymo priežiūros vadovo 2024 m. balandžio 15 d. raštu, pritariu rašte siūlomiems sprendiniams.

Papildomų darbų sąmata (Priedas Nr. 1 *Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2.*) paskaičiuotos pagal faktinius darbų kiekius ir pagal patvirtintą kainodaros Metodiką. Papildomi darbai yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir rekomenduoju Užsakovui minėtam pakeitimui pritarti.

Techninės priežiūros vadovas



Edgaras Šiuparis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija

Statinyš 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 5 PAPILDOMAI YKDOMI DARBAI. DARBŲ PAKEITIMAS NR. 2

Suma žiniarašč 27 949,09 EUR su PVM

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
PAPILDOMI DARBAI							
1.		Lietaus vandens nuvedimas nuo nuovažų ir dangų suvedimas. Papildomi trapai teis Mokyklos g. ir ties nuovaža Pk 2+38					
1	N23P-0202	Savitakiniai nuotekų PP DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	109,6	22,98	2 518,61	
13	1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	8,0	7,54	60,32	
7	N57P-1110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,179	3 151,71	564,16	
8	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	12,97	58,01	752,39	
9	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	25,94	32,21	835,53	
11	N57P-1503	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96 kW (130 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas II grupės)	t. m3	0,14	422,18	59,11	
15	N57P-7235	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	5,0	258,78	1 293,90	
	Kalkuliacija Nr. 3	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm k9=1.15	100m	0,25	9 063,26	2 265,82	
	Kalkuliacija Nr. 4	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) k9=1.15	vnt	5,0	191,15	955,75	
	Kalkuliacija Nr. 5	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (revizinis elementas) k9=1.15	vnt	5,0	153,41	767,05	
43	H16K-141B	Dangų suvedimas iš AC 16 PD asfalto h=0,10 m	100 m2	1,164	2 599,89	3 026,27	
6	N23-199	Drenažo apžiūros šulinėlis DN425 su ketiniu dangčiu įrengimas	vnt	3,0	239,89	719,67	
		Skyriuje 1.				13 818,58	
2.		Žiedinės sankryžos vidurinės dalies rengimas iš granitinių trinkelių					
72	N57P-3239	Granitinės trinkelės 100x100x100	100m2	0,47	9 264,90	4 354,50	
73	H75T-37	Betono pasluoksnis C20/25, h=0,03 m	m2	47,00	21,28	1 000,16	
74	N27-141	Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis C20/25, h=0,20 m	100m2	0,47	6 184,55	2 906,74	
75	H16K-1	Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10-5 m/s) h>0,47 m	m3	37,72	27,00	1 018,44	
		Skyriuje 2.				9 279,84	
		Viso papildomi darbai:				23 098,42	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR be PVM				23 098,42	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4 850,67	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR su PVM				27 949,09	

Sudarė : S. Ignatavičius - smatininkas
/Pavardė/ Saulius Ignatas

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Telšių keliai“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, pagal 2023 m. birželio 15 d. pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. S1-609, „Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai“.

Rangovas 2024 m. balandžio 5 d. raštu Nr. TKS-40 pateikė pasitarimų metu priimtų sprendinių detalizaciją, pateikė lokalinę papildomų darbų sąmatą (Priedas Nr. 1 *Papildomų darbų lokalinė sąmata* Nr. 2). Kaip ne kartą aptarta pasitarimų metu, sklypai, esantys nuo Pk 3+52 iki Pk 4+95 kairėje gatvės pusėje yra ženklai žemiau (apie 70 cm) rengiamos gatvės dangos. Tikslinga šiame gatvės ruože pėsčiųjų ir dviračių takų nuolydį daryti nuo gatvės link aikštelių, o lietaus vandens surinkimui nuovažų galuose įrengti lietaus surinkimo latakus.

Žemos dangų vietos, ties kuriomis susidarytų balos, yra Mokyklos g., ties Pk 0+00 ir Vytauto g. ties Pk 2+38 (kairėje gatvės pusėje). Šiose vietose tikslinga įrengti lietaus surinkimo trapus.

Atsižvelgiant į tai, kad gatvė yra pramoninėje zonoje, į didelį krovinių automobilių eismo intensyvumą, dėl galimybės saugiai ir tinkamai įvažiuoti negabaritiniam transportui, tikslinga vidinę žiedinės sankryžos dalį rengti iš granitinių trinkelų, t. y. rengti pervažiuojamą žiedinę sankryžą.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas 2024 m. balandžio 15 d. raštu (Priedas Nr. 2 *PVP atsakymas*) pritarė aprašytiems sprendiniams. Techninės priežiūros vadovas 2024 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 0417 (Priedas Nr. 3 *Tech. pr. atsakymas*) patvirtino, kad papildomų darbų sąmata paskaičiuotos pagal faktinius darbų kiekius ir pagal patvirtintą kainodaros Metodiką, o papildomi darbai yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir rekomendavo Užsakovui minėtam pakeitimui pritarti.

Prašome Užsakovo pritarti Rangovo siūlomiems sprendiniams ir darbų pakeitimui.

Pridedame: Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2

Priedas Nr. 2 PVP atsakymas

Priedas Nr. 3 tech. pr. atsakymas

Direktoriaus pavaduotojas gamybai

Algimantas Plaipa

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija


Statinyš 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 5 PAPILDOMAI YKDOMI DARBAI. DARBŲ PAKEITIMAS NR. 2

Suma žiniarašč 27 949,09 EUR su PVM

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
PAPILDOMI DARBAI							
1.		Lietaus vandens nuvedimas nuo nuovažų ir dangų suvedimas. Papildomi trapai teis Mokyklos g. ir ties nuovaža Pk 2+38					
1	N23P-0202	Savitakiniai nuotekų PP DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	109,6	22,98	2 518,61	
13	1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	8,0	7,54	60,32	
7	N57P-1110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,179	3 151,71	564,16	
8	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	12,97	58,01	752,39	
9	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	25,94	32,21	835,53	
11	N57P-1503	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96 kW (130 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas II grupės)	t. m3	0,14	422,18	59,11	
15	N57P-7235	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	5,0	258,78	1 293,90	
	Kalkuliacija Nr. 3	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm k9=1.15	100m	0,25	9 063,26	2 265,82	
	Kalkuliacija Nr. 4	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) k9=1.15	vnt	5,0	191,15	955,75	
	Kalkuliacija Nr. 5	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (revizinis elementas) k9=1.15	vnt	5,0	153,41	767,05	
43	H16K-141B	Dangų suvedimas iš AC 16 PD asfalto h=0,10 m	100 m2	1,164	2 599,89	3 026,27	
6	N23-199	Drenažo apžiūros šulinėlis DN425 su ketiniu dangčiu įrengimas	vnt	3,0	239,89	719,67	
		Skyriuje 1.				13 818,58	
2.		Žiedinės sankryžos vidurinės dalies rengimas iš granitinių trinkelių					
72	N57P-3239	Granitinės trinkelės 100x100x100	100m2	0,47	9 264,90	4 354,50	
73	H75T-37	Betono pasluoksnis C20/25, h=0,03 m	m2	47,00	21,28	1 000,16	
74	N27-141	Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis C20/25, h=0,20 m	100m2	0,47	6 184,55	2 906,74	
75	H16K-1	Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10-5 m/s) h>0,47 m	m3	37,72	27,00	1 018,44	
		Skyriuje 2.				9 279,84	
		Viso papildomi darbai:				23 098,42	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR be PVM				23 098,42	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4 850,67	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR su PVM				27 949,09	

Sudarė : S. Ignatavičius - smatininkas
/Pavardė/ Saulius Ignatas



Kretingos rajono savivaldybės administracijai

2024 m. balandžio 15 d.

UAB „Telšių keliai“

Į 2024-04-05 Nr. TKS-40

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Atsižvelgiant į 2024 m. kovo 5 d. pasitarimų protokole Nr. 5 priimtus galutinius sprendimus, Rangovo 2024 m. balandžio 5 d. rašte Nr. TKS - 40 pateiktą informaciją, pritariu siūlymui, kad nuo Pk 3+52 iki Pk 4+95 kairėje gatvės pusėje pėsčiųjų ir dviračių takų nuolydis būtų nuo gatvės link aikštelių. Lietaus vandens surinkimui nuovažų galuose įrengti lietaus surinkimo latakus (5 vnt. x 5 m), juos pajungiant į gatvėje įrengtus lietaus surinkimo šulinėlius.

Kol kitu projektu nebus atlikti Mokyklos g. remonto darbai, Mokyklos g. ties Pk 0+00 bus žemiausia vieta, kaupsis lietaus vanduo. Šioje vietoje, kairėje ir dešinėje gatvės pusėse, tikslinga įrengti lietaus surinkimo trapus, lietaus vandenį nuvedant į šalia esantį melioracijos griovį. Taip pat Vytauto g. Pk 2+38 (kairėje gatvės pusėje) yra žema vieta, šioje vietoje taip pat reikalinga įrengti lietaus surinkimo trapą, lietaus vandenį nuvedant į įrengtą lietaus surinkimo trasą.

Atsižvelgiant į UAB „Scandia Steel Baltic“ vykdomą veiklą, į didelį krovininių automobilių eismo intensyvumą, dėl galimybės saugiai ir tinkamai įvažiuoti negabaritiniam transportui, tikslinga ir vidinę žiedinės sankryžos zoną rengti iš granitinių trinkelų, t. y. rengti pervažiuojamą žiedinę sankryžą.

Projekto vadovas

Mindaugas Gaigalas

Projekto vadovo

El.: mob. tel. 8 618 38182

UAB "Mūsų paslaugos"

UAB „Telšių keliai“

Kopija: Kretingos rajono savivaldybės administracijai

2024-04-17 Nr. 0417


Į 2024-04-05 Nr. TKS-40

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Atsižvelgiant į 2024 m. kovo 5 d. pasitarimų protokole Nr. 5 priimtus sprendimus, Rangovo 2024 m. balandžio 5 d. rašte Nr. TKS - 40 pateiktą informaciją, projekto vykdymo priežiūros vadovo 2024 m. balandžio 15 d. raštu, pritariu rašte siūlomiems sprendiniams.

Papildomų darbų sąmata (Priedas Nr. 1 *Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2.*) paskaičiuotos pagal faktinius darbų kiekius ir pagal patvirtintą kainodaros Metodiką. Papildomi darbai yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir rekomenduoju Užsakovui minėtam pakeitimui pritarti.

Techninės priežiūros vadovas



Edgaras Šiuparis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 003 Kretingos rajono savivaldybės administracija

Statinyš 2 Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr.A11 Šiauliai - Palanga) rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 5 PAPILDOMAI YKDOMI DARBAI. DARBŲ PAKEITIMAS NR. 2

Suma žiniarašč 27 949,09 EUR su PVM

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
PAPILDOMI DARBAI							
1.		Lietaus vandens nuvedimas nuo nuovažų ir dangų suvedimas. Papildomi trapai teis Mokyklos g. ir ties nuovaža Pk 2+38					
1	N23P-0202	Savitakiniai nuotekų PP DN200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	109,6	22,98	2 518,61	
13	1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	8,0	7,54	60,32	
7	N57P-1110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,179	3 151,71	564,16	
8	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	12,97	58,01	752,39	
9	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	25,94	32,21	835,53	
11	N57P-1503	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96 kW (130 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas II grupės)	t. m3	0,14	422,18	59,11	
15	N57P-7235	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	5,0	258,78	1 293,90	
	Kalkuliacija Nr. 3	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm k9=1.15	100m	0,25	9 063,26	2 265,82	
	Kalkuliacija Nr. 4	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) k9=1.15	vnt	5,0	191,15	955,75	
	Kalkuliacija Nr. 5	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (revizinis elementas) k9=1.15	vnt	5,0	153,41	767,05	
43	H16K-141B	Dangų suvedimas iš AC 16 PD asfalto h=0,10 m	100 m2	1,164	2 599,89	3 026,27	
6	N23-199	Drenažo apžiūros šulinėlis DN425 su ketiniu dangčiu įrengimas	vnt	3,0	239,89	719,67	
		Skyriuje 1.				13 818,58	
2.		Žiedinės sankryžos vidurinės dalies rengimas iš granitinių trinkelių					
72	N57P-3239	Granitinės trinkelės 100x100x100	100m2	0,47	9 264,90	4 354,50	
73	H75T-37	Betono pasluoksnis C20/25, h=0,03 m	m2	47,00	21,28	1 000,16	
74	N27-141	Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis C20/25, h=0,20 m	100m2	0,47	6 184,55	2 906,74	
75	H16K-1	Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10-5 m/s) h>0,47 m	m3	37,72	27,00	1 018,44	
		Skyriuje 2.				9 279,84	
		Viso papildomi darbai:				23 098,42	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR be PVM				23 098,42	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4 850,67	
		VISO DARBŲ PAKEITIMO VERTĖ EUR su PVM				27 949,09	

Sudarė : S. Ignatavičius - smatininkas
/Pavardė/ Saulius Ignatas

Sudaryti

Atidaryti

Pasirašyti

Registruoti

Išsaugoti



Dokumentas: 2023-04-19 Nr. TKS-50 Dėl papildomų darbų S1-609
Failas: 2023-04-19Nr.TKS-50Dėl.adoc (ADOC-V1.0, BeDOC)



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas

Redaguoti

Peržiūrėti

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	2023-04-19 Nr. TKS-50 Dėl papildomų darbų S1-609		

 Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	UAB "Telšių keliai"	180200843	Mažeikių g. 18, Telšiai	

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0	BeDOC	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT	

© 2009-2023, [UAB MitSoft](#): Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iškilius techniniams nesklandumams rašykite signa-support@mitsoft.lt



Signal Web



Sudaryti



Atidaryti



Pasirašyti



Registruoti



Išsaugoti



Dokumentas: 2023-04-19 Nr. TKS-50 Dėl papildomų darbų S1-609

Failas: 2023-04-19Nr.TKS-50Dėl.adoc (ADOC-V1.0, P.000)



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas

 Algimantas Plaipa, Direktoriaus pavaduotojas ga...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-04-19 14:04:36

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

Uždėti laiko žymą

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Algimantas Plaipa

Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas gamybai

Struktūrinis padalinys: UAB "Telšių keliai"

Sertifikatas

Turėtojas: ALGIMANTAS PLAIPA

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2021-02-04 iki 2026-02-03



Elementai pasirašyti parašu „Algimantas Plaipa“

 TURINYS

 2023-04-19 Nr. TKS-50 Dėl papildomų darbų S1-60...

 Priedai

 Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata N...

 Priedas Nr. 2 PVP atsakymas.pdf

 Priedas Nr. 3 Tech. pr. atsakymas.pdf

 METADUOMENYS

 Dokumento pavadinimas: 2023-04-19 Nr. TKS-50 Dė...

 Sudarytojai

 UAB "Telšių keliai". Kodas: 180200843. Adresas:...

 Parašai

 Pasirašymo data: 2024-04-19, Parašo paskirtis: ...

© 2009-2023, [UAB MitSoft](#): Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iškilus techniniams nesklandumams rašykite signa-support@mitsoft.lt

https://signa.mitssoft.lt/signa-web/app/adoc

1/1



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

UAB „Telšių keliai“
El. p.: tkeliai@tkeliai.lt

2024-04- Nr.
Į 2024-04-19 Nr. TKS-50

UAB „Mūsų paslaugos“
Techninės priežiūros vadovui Edgarui Šiupariui
El. p.: stpedgaras@gmail.com

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projekto vykdymo priežiūros vadovui
Mindaugui Gaigalui
El. p.: mindaugas@sksp.lt

DĖL PRITARIMO DARBŲ PAKEITIMUI

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) su Rangovu UAB „Telšių keliai“ 2023 m. birželio 15 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. S1-609 (toliau – Sutartis), pagal kurią įgyvendina projektą „Kelio – Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo projektas“ Nr. CPO126737 (toliau – Projektas), kurį parengė projektuotojas AB „Panevėžio statybos trestas“.

Užsakovas susipažino su Rangovo 2024 m. balandžio 19 d. raštu Nr. TKS-50, kuriuo Rangovas informuoja, kad sklypai, esantys nuo Pk 3+52 iki Pk 4+95 (kairėje gatvės pusėje) yra ženkla žemiau rengiamos gatvės dangos. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, techninės priežiūros vadovas raštu pritarė, jog tikslinga šiame gatvės ruože pėsčiųjų ir dviračių takų nuolydį daryti nuo gatvės link aikštelių, o lietaus vandens surinkimui nuovažų galuose įrengti lietaus surinkimo latakus.

Mokyklos g., ties Pk 0+00 ir Vytauto g. ties Pk 2+38 (kairėje gatvės pusėje) yra žemos dangų vietos, ties kuriomis susidarytų balos. Šiose vietose tikslinga įrengti lietaus surinkimo trapus. Šių darbų atlikimui pritarė projekto vykdymo priežiūros vadovas, techninės priežiūros vadovas.

Atsižvelgiant į tai, kad gatvė yra pramoninėje zonoje, į didelį krovinių automobilių eismo intensyvumą, dėl galimybės saugiai ir tinkamai įvažiuoti negabaritiniam transportui, tikslinga vidinę žiedinės sankryžos dalį rengti iš granitinių trinkelų, t. y. rengti pervažiuojamą žiedinę sankryžą. Šių darbų atlikimui taip pat pritarė projekto vykdymo priežiūros vadovas, techninės priežiūros vadovas.

Užsakovas, išnagrinėjęs statybos dalyvių pateiktus dokumentus ir atsižvelgdamas į tai, jog:

- šiam Rangovo prašymui dėl darbų pakeitimo yra pritaręs statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas;
- pakoreguoti projektiniai sprendiniai iš esmės nepakeičia pirminių TDP sprendinių, tik pagerina faktines sąlygas objekte;
- Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 2.6 punkte yra numatyta, jog „<...> Kiekių (apimčių) keitimas – sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų prekių, paslaugų ir (ar) darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimtų) sumažinimo, vienu prekių, paslaugų ir (ar) darbų pakeitimo kitomis prekėmis, paslaugomis ir (ar) darbais, papildomų prekių, paslaugų ir (ar) darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimtų) padidinimo <...>“;

- darbų pakeitimas atitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.1 punkto nuostatas „Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą“;
- papildomų ir nevykdomų darbų sąmata (Rangovo 2024 m. balandžio 19 d. rašto Nr. TKS-50 Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2) paskaičiuotos pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8.3 punkto nuostatas;
- dėl papildomų darbų atlikimo darbų atlikimo terminas nepratęsiamas, vadovaudamasis Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 straipsnio (Sutarties kaina) ir 25 straipsnio (Sutarties pakeitimai) nuostatomis informuoja, jog pritaria papildomų darbų atlikimui (bendra darbų vertė yra 23.098,42 Eur be PVM), nurodydamas šiuos darbus įforminti Sutarties 25 straipsnyje nustatyta tvarka bei pasirašant papildomą susitarimą.

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo darbų pakeitimui
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-24 Nr. (4.1.15Mr) D3-2649
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB 'Telšių keliai', UAB Mūsų paslaugos, AB 'Panevėžio statybos trestas'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 07:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 08:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240418.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-24 nuorašą suformavo Jovita Griepėdienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Telšių keliai"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas Nr 2 Vytauto g 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. D8-998
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas KNYSTAUTAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-09 12:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-09 12:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edgaras Šiuparis Statybos techninė priežiūra
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-10 08:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-08 11:21 - 2025-06-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas, Gaigalas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-10 11:02
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-10 11:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-15 20:12 - 2027-02-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigutė Jazbutienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-10 13:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-30 12:33 - 2027-08-29 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-13 10:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-13 11:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	9
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2 Kainos skaičiavimo kalkuliacija Nr. 3 (kanalų paklojimas).xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3 Kainos skaičiavimo kalkuliacija Nr. 4 (elementų montavimas).xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 4 Kalkuliacija Nr. 5 (reviziniai elementai).xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 5 Rangovo 2023-04-05 raštas Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 6 PVP 2024-04-15 raštas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 7 tech. priežiūros 2024-04-17 raštas Nr. 0417.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 8 Rangovo 2023-04-05 raštas Nr. TKS-40 Dėl papildomų darbų S1-609.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 9 Užsakovo 2024-04-24 raštas Nr. (4.1.15Mr) D3-2649.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-03 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-06-03