

**SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-10**

2024 m.

d. Nr. 16P-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Urbasta“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, 2023 m. vasario 14 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-10 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 2.5 punktu bendrosios dalies 3.8.2 papunkčiu ir atsižvelgdamos į tai, kad:

- pagal tarp Šalių sudarytą Sutartį, **Rangovas** įsipareigojo suteikti statinio techninio projekto 0 laidos korektūros paslaugas, vadovaujantis 2022 m. liepos 28 d. patvirtintu „2015 m. kovo 3 d. patvirtintos programinės užduoties Nr. 21 VL-21, transporto priemonių plovyklos statybos Jonavos rajono Ruklos seniūnijoje (Algirdo PB teritorijoje) projektiniams pasiūlymams rengti“ pakeitimu Nr. 21VL-28;
- pagal 2023 m. birželio 23 d. Užsakovo su UAB „Darbasta“ (toliau – ekspertizės rangovas) sudarytą sutartį, atliekant specialiosios paskirties pastato (transporto priemonių plovyklos) Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r., techninio projekto A laidos (toliau – TP A laida) ekspertizės paslaugas, 2024 m. balandžio 8 d. buvo gautas tarpinis ekspertizės aktas patikslintiems Sklypo plano dalies sprendiniams, kuriame ekspertizės rangovas pateikė pastabą **Rangovo** suprojektuotam apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (toliau – AŠAS) sprendiniui:
„Iš dalyje pateiktų sprendinių neaišku, kaip bus užtikrintas suprojektuotų betono aikštelių dangų AŠAS nusausinimas (KPT SDK 19 26 punktas, KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 130 punktas).“;
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių (toliau – KPT SDK 19) 26 punkte numatyta, kad vandens nuleidimo reikalavimai ir techniniai sprendiniai nurodyti kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 (toliau – KTR) ir projektavimo taisyklėse KPT VNS 16;
- KTR 130 punkte nurodyta, kad apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį reikia nusausinti pratęsiant šį sluoksnį iki žemės sankasos šlaito arba drenažu, kartu sausinant, kai reikia, iškasos šlaitus;

- atsižvelgus tai, kad projektuojamų drenažo aikštelių projektinis paviršiaus aukštis negali būti koreguojamas dėl jau sumontuotų pastato konstrukcijų (pamatų, kolonų, santvarų, stogo, sienų) aukščių, ir siekiant pataisyti TP-A pagal ekspertizės rangovo pateiktą pastabą, AŠAS nusausinimo užtikrinimui būtina suprojektuoti lauko betoninės aikštelės drenažą;
- **Rangovas**, 2024 m. balandžio 25 d. raštu Nr. 04/25-1 informavo **Užsakovą**, kad aplinkybės, dėl kurių būtina suprojektuoti drenažą betoninių aikštelių dangos AŠAS nusausinimui paaiškėjo tik TP A laidos ekspertizės metu, nes techninio projekto 0 laidos sprendiniuose nebuvo numatytas betoninių aikštelių drenažas ir šių darbų atlikimo būtinumo **Rangovas** pirkimo metu įsivertinti negalėjo;
- **Užsakovas** vykdydamas viešojo pirkimo procedūras nebuvo numatęs įsigyti jau parengto ir patvirtinto techninio projekto 0 laidos sprendinių peržiūros paslaugų;
- **Rangovas** 2024 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 05/08-1 pateikė drenažo projekcinio sprendinio parengimo kainą;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų projektavimo paslaugų suteikimo (toliau – Susitarimas):

1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus ir sąlygas suteikti Susitarimo 2 punkte nurodytas papildomas projektavimo paslaugas (toliau – papildomos paslaugos), o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas papildomas paslaugas ir už jas sumokėti Susitarimo 5 punkte ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. **Rangovas** įsipareigoja:

2.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos parengti techninio projekto A laidos sprendinius ir pateikti Užsakovui pakoreguotas techninio projekto dalis:

- **Bendroji dalis.** Atnaujinti sprendinius susijusius su pakoreguota lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo dalimi.
- **Sklypo plano dalis.** Atnaujinti sprendinius susijusius su pakoreguota lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo dalimi.
- **Lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo dalis.** Suprojektuoti betoninės lauko aikštelės konstrukcijos drenažo tinklą, kuris užtikrintų betoninės aikštelės dangos AŠAS nusausinimo sprendinį.
- **Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis.** Atnaujinti sprendinius, susijusius su pakoreguota lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo dalimi.
- pakoreguoti ir kitas susijusias techninio projekto A laidos dalis, susijusias su koreguojama lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo dalimi.

2.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamos techninio projekto A laidos ekspertizės išvados gavimo dienos, pateikti **Užsakovui** pataisytas pagal pastabas techninio projekto A laidos bylas.

2.3. parengti Darbo projekto A laidą, atsižvelgiant į visus techninio projekto A laidos pakeitimus. Sutartyje nustatyti Darbo projekto parengimo terminai dėl to nėra keičiami.

2.4. Suteikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas atsižvelgiant į visus techninio projekto A laidos pakeitimus.

3. Šalys susitaria, kad visų papildomų paslaugų kaina yra 1 452,00 (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt du eurai 00 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 252,00 (du šimtai penkiasdešimt du eurai 00 ct).

4. Šalys sutaria, kad dėl papildomų paslaugų suteikimo poreikio bus reikalinga atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus, drenažo įrengimo statybos darbus. Šalys susitaria, kad papildomi drenažo įrengimo statybos darbai bus įforminami atskiru Šalių susitarimu.

5. Mokėjimai už papildomas paslaugas bus vykdomi gavus teigiamą techninio projekto A laidos ekspertizės išvadą ir pataisytas pagal pastabas techninio projekto A laidos bylas bei Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

7. Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius Susitarimą.

8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

9. Susitarimo priedas: 2024 m. gegužės 7 d. raštas Nr. 05/08-1, 1 lapas.

10. Šis Susitarimas abiejų Šalių pasirašomas el. parašais.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887
Telefonas +370 5 210 3744
A/S Nr. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu

Direktorius

Giedrius Vanagas

Susitarimo šalis:

UAB "Urbasta"
Vokiečių g. 39, LT-45263 Kaunas,
Kodas 302514494
Telefonas +370 687 55535
A/S Nr. LT41 7300 0101 2240 1872
AB bankas „Swedbank“

Tiekėjo vardu

Direktorius

Giedrius Skorupskas



Uždaroji akcinė bendrovė „Urbasta“ | Vokiečių g. 39, LT-45263 Kaunas | Tel. 8-687 55535 |
el. p. info@urbasta.lt | kodas 302514494 | PVM kodas LT100005733011 |
AB Swedbank Nr. LT41 7300 0101 2240 1872

Infrastruktūros valdymo agentūrai

2024-05-07 Nr. 05/08-1
Į 2024-05-02

DĖL RANGOS SUTARTIES VYKDYMO

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau užsakovas) ir UAB „Urbasta“ (toliau rangovas) 2023 m. vasario 23 s. pasirašė statybos rangos viešojo pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 16-10 (5.6). Vadovaujantis pasirašyta sutartimi rangovas įsipareigojo atlikti specialiosios paskirties pastato (transporto priemonių plovyklos) Karaliau Mindaugo g. 11 Rukloje , Jonavos raj. projekto parengimo (techninio ir darbo projekto korektūra), projekto vykdymo priežiūros, inžinierines paslaugas ir atlikti statybos darbus.

Atsakydami į užsakovo paklausimą, informuojame, kad projektavimo paslaugų kainą 1200 eur. be pvm, darbų atlikimo terminas 5 d.d.

Direktorius



Giedrius Skorupskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB „Urbasta“ 302514494, Vokiečių g. 39, 45263 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2023 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-10
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-13 Nr. 16S-40
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Skorupskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS SKORUPSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-12 06:12:53 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-07 19:59:52 – 2029-03-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-13 12:18:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-13 12:18:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-13 15:00:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-13 15:00:37 Dokumentų valdymo sistema Avilys