

SUSITARIMAS DĖL 2020-09-04 RANGOS SUTARTIES NR. 34-2020-193 IR 2023-03-27 TAIKOS SUTARTIES DĖL 2020-09-04 RANGOS SUTARTIES NR. 34-2020-193 NUTRAUKIMO DALYJE IR JO PADARINIŲ NR. 61-2023-91 ĮGYVENDINIMO NR. _____

2023 m. 09 26 d. Nr. 34-2023-313
Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

„Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH&Co. KG“, juridinio asmens kodas HRA126702, adresas Hans-Henny-Jahnn Weg 49-22085, Hamburgas, Vokietija, atstovaujama įmonės vadovo Christoph Wellendorf ir prokuristo Thomo Erhardt, veikiančių pagal įmonės steigimo dokumentus, ir **„Herbosch – Kiere N. V.“**, juridinio asmens kodas 0404.637.280, kurios registruota buveinė yra Sint-Jansweg 7 – Haven 1558, 9130 KALLO, Belgija, atstovaujama „BV Visionbuild“ nuolatinio atstovo vykdančiojo direktoriaus Benny de Sutter, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kartu veikiančios 2020-06-04 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties pagrindu ir toliau vadinamos **Rangovu**,

kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,
atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2020-09-04 pasirašė rangos sutartį Nr. 34-2020-193 (toliau vadinama **Rangos sutartimi**) dėl objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas. I statybos etapas – šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimas“ statybos darbų;

- Šalys 2023-03-27 pasirašė Taikos sutartį dėl 2020-09-04 rangos sutarties Nr. 34-2020-193 nutraukimo dalyje ir jo padarinių Nr. 61-2023-91 (toliau – **Taikos sutartis**), kurios Priede Nr. 5 „Likusių neišspręstų Rangovo pretenzijų ir kitų neišspręstų klausimų sąrašas“ Šalys susitarė dėl Neišspręstųjų klausimų (toliau – **Neišspręstieji klausimai**) sąrašo;

- Vienas iš Neišspręstųjų klausimų yra nurodytas Taikos sutarties Priedo Nr. 5 „Neišspręstieji klausimai. Pirma dalis“ pozicijoje Nr. 1.7.2, pagal kurią Rangovas prašo priimti papildomai atliktus darbus – „45 t betoninio kubo (masyvo) įrengimas, įskaitant kubo gamybą, transportavimą ir montavimą“ (kiekis 84,16 m³);

- Projekto autorius UAB „Sweco Lietuva“, kuris atlieka Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, 2023-06-29 raštu Nr. K1-279/23 paaiškino, kad Techninio projekto SK dalies sąnaudų žiniaraščio 7.2. pozicijoje „45 tonų betoninio kubo (masyvo) įrengimas įskaitant kubo gamybą, transportavimą ir montavimą“ nurodytas 160 m³ kiekis yra pylimo tūris;

- Atsižvelgdamas į Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo paaiškinimą, FIDIC Inžinierius 2023-08-28 raštu Nr. S355-23 priėmė sprendimą, kad bendras pozicijos Nr. 1.7.2 atliktas kiekis yra 136,36 m³ 45 tonų betoninių kubų pylimo tūrio. Kadangi anksčiau jau buvo užaktuotas 75,84 m³ betoninių kubų įrengimo kiekis, FIDIC Inžinierius patvirtino, kad papildomai gali būti aktuojamas ir apmokamas likęs 60,52 m³ betoninių kubų įrengimo kiekis;

- Užsakovas 2023-09-06 raštu Nr. UD-9.2.205E-1624 informavo, kad sutinka su FIDIC Inžinieriaus sprendimu papildomai aktuoti ir apmokėti likusį 60,52 m³ betoninių kubų įrengimo kiekį;

- Pagal Taikos sutarties 5.3 p., Šalys, susitarusios dėl atitinkamų Neišspręstųjų klausimų ar jų dalies, įsipareigoja sudaryti atitinkamą susitarimą,

sudarė šį Susitarimą dėl Rangos sutarties ir Taikos sutarties įgyvendinimo (toliau vadinamas **Susitarimu**) ir susitarė:

1. Susitarimo objektas

- 1.1. Užsakovas įsipareigoja priimti FIDIC Inžinieriaus patvirtintą, Rangovo atliktų darbų, nurodytų pozicijoje 1.7.2 „45 tonų betoninio kubo (masyvo) įrengimas, įskaitant kubo gamybą, transportavimą ir montavimą“ kiekį 60,52 m³ ir apmokėti už šį darbą 31 938,22 Eur be PVM (38 645,25 Eur įskaitant PVM).
- 1.2. Pasirašius šį Susitarimą, Rangovas pateikia FIDIC Inžinieriui ir Užsakovui pasirašyti Rangovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą. Statybos dalyviams pasirašius Atliktų darbų aktą ir Atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą, Rangovas pateikia elektroniniu būdu sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, sumai 31 938,22 Eur be PVM (38 645,25 Eur įskaitant PVM) už Susitarimo 1.1. punkte nurodytus darbus. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas pateiktą sąskaitą faktūrą apmoka per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos per informacinę sistemą „E. sąskaita“.
- 1.3. Šalys susitaria, kad, įgyvendinusios šį Susitarimą, viena kitai nebeturės jokių pretenzijų dėl Taikos sutarties Priedo Nr. 5 „Neišspręstieji klausimai. Pirmas dalis“ pozicijoje Nr. 1.7.2 nurodyto Neišspręstojo klausimo – „45 t betoninio kubo (masyvo) įrengimas, įskaitant kubo gamybą, transportavimą ir montavimą“ (kiekis 84,16 m³). Šalims pilnai įgyvendinus šį Susitarimą, šis Neišspręstasis klausimas bus laikomas pilnai ir galutinai išspręstu.

2. Susitarimo sudarymas ir galiojimas

- 2.1. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba trimis egzemplioriais, kuriuos Šalys pasirašo ranka – po vieną Užsakovui ir kiekvienai į Rangovo konsorciumą įeinančiai įmonei.
- 2.2. Susitarimas laikomas sudarytu tą dieną, kai jį pasirašo paskutinioji iš Šalių. Susitarimas įsigalioja jo sudarymo dieną ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal jį įvykdymo.
- 2.3. Susitarimo pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.
- 2.4. Vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis, šiam Susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo ar susiję su šiuo Susitarimu, jo pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 2.5. Šis Susitarimas yra Rangos sutarties ir Taikos sutarties įgyvendinimo priemonė (instrumentas), todėl šis Susitarimas turi būti aiškinamas ir taikomas kartu su pirmiau nurodytomis anksčiau sudarytomis sutartimis.

2.6. Šis Susitarimas yra abiejų Šalių derybų rezultatas, dėl kurio tarėsi ir kurį rengė Šalys kartu. Faktas, kad viena iš Šalių rengė ar galėjo parengti viso Susitarimo ar jo dalies projektą, negali būti aiškinamas nei palankiai, nei nepalankiai tokios Šalies atžvilgiu.

2.7. Šalys, sudarydamos šį Susitarimą, patvirtina, kad visas šio Susitarimo sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valią.

Užsakovas

**Akcinė bendrovė Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija**

**Depenbrock
Ingenieurwasserbau
GmbH**

Rangovas

„Herbosch – Kiere NV“

(parašas, data)
Gen. direktorius

(parašas, data)
Įmonės vadovas

(parašas, data)
BV Visionbuild (*)
vykdantysis direktorius

(parašas, data)
Prokuristas Thomas Erhardt