

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024 M. BALANDŽIO 12 D. INVESTICINIO PROJEKTO PARENGIMO IR KONSULTAVIMO
PASLAUGŲ, ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ NR. 02-001-06-10-02 „SKATINTI ATLIEKŲ
PERDIRBIMĄ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ NAUDOJIMĄ“ VEIKLĄ „MAISTO IR VIRTUVĖS
ATLIEKŲ PERDIRBIMO PAJĖGUMŲ PLĖTRA“, VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES
NR. S-96 PAKEITIMO

2024 m. birželio ____d.
Šiauliai

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas: Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. (toliau – Užsakovas), atstovaujama _____, veikiančio pagal viešosios įstaigos įstatus, ir

„Othala“, UAB, juridinio asmens kodas 305186476, buveinės adresas: J. Savickio g. 4-7, Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) Šalys 2024 m. balandžio 12 d. sudarė paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. S-96 (toliau – Sutartis), kurios dalykas – investicinio projekto parengimo ir konsultavimo paslaugos, įgyvendinant priemonę Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“, veiklą – „Maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra“ (toliau – Paslaugos). Pagal Sutarties ir Techninės specifikacijos sąlygas Paslaugų teikėjas įsipareigojo parengti investicinį projektą ir jį perduoti Užsakovui iki 2024 m. liepos 1 d. Šis terminas, kaip numatyta Sutarties 19.2 punkte, gali būti pratęstas Šalių rašytiniu susitarimu, termino pratęsimą inicijuojanti Šalis turi pagrįsti termino pratęsimą;

(B) Paslaugų teikėjas 2024 m. birželio 26 d. raštu Nr. ŠRATC MA IP_2024_1 „Dėl sutarties Nr. S-96 pratęsimo“ (Priedas Nr. 1) prašo pratęsti paslaugų teikimo terminą iki 2024 m. rugpjūčio 1 d. Kaip matyti iš šio rašto, investicinio projekto parengimo termino pratęsimą Paslaugų teikėjas grindžia tuo, jog Užsakovas dalį Paslaugoms suteikti reikalingų duomenų pateikė 2024 m. birželio 16–20 d., trūksta duomenų, susijusių su Projekto metu planuojama įsigyti įranga bei jos kaina;

(C) pažymėtina, jog Užsakovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus dėl investicinio projekto parengimui būtinos informacijos ir dokumentų pateikimo (Sutarties 21.1 punktas, Techninės specifikacijos 6 punktas), gavęs 2024 m. gegužės 22 d. Paslaugų teikėjo prašymą pateikti investicinio projekto parengimui reikalingus duomenis, laikotarpiu nuo 2024 m. birželio 16 d. iki 2024 m. birželio 20 d. pateikė Paslaugų teikėjui informaciją apie atliekų srautus, duomenis pagal savivaldybes apie atliekų surinkimo priemones bei jų ištuštinimo dažnius, duomenis apie atliekų surinkimo ir transportavimo kintamas bei pastovias sąnaudas, taip pat pateikė atliekų surinkimo ir transportavimo sutartis, sudarytas su atliekų vežėjais, bei šių pirkimų technines specifikacijas, techninę studiją ir kitą prašomą informaciją, kuria tuo metu disponavo. Tačiau Užsakovas nepateikė Paslaugų teikėjui planuojamos įsigyti įrangos sąrašo bei įrangos kainos su apklaustų potencialių tiekėjų pasiūlymais, kadangi šios informacijos pats dar neturėjo (ja nedisponavo), nors ir dėjo visas pastangas tam, kad tokią informaciją kuo skubiau gautų;

(D) atsižvelgusios į aptartas aplinkybes, dėl kurių Paslaugų teikėjas neturėjo galimybės per Sutartyje nustatytą terminą parengti ir perduoti Užsakovui investicinį projektą, taip pat įvertinusios Užsakovo pastangas, susijusias su investicinio projekto parengimui reikalingos informacijos (duomenų) gavimu (rinkimu) ir pateikimu Paslaugų teikėjui, Šalys susitaria pratęsti investicinio projekto parengimo ir pardavimo Užsakovui terminą iki š. m. rugpjūčio 1 d. Šio termino pratęsimo galimybė yra tiesiogiai numatyta Sutartyje (Sutarties 19.2 punktas), todėl toks Sutarties pakeitimas nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų bei to paties įstatymo 89 straipsnio reikalavimų.

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Pratęsti investicinio projekto parengimo ir pardavimo Užsakovui terminą iki 2024 m. rugpjūčio 1 d.

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties nuostatos taikomos Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Kai Susitarimą Šalys pasirašo elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Susitarimo egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

4. Susitarimo priedas:

4.1. Priedas Nr. 1 – „Othala“, UAB 2024 m. birželio 26 d. raštas Nr. ŠRATC MA IP_2024_1 „Dėl sutarties Nr. S-96 pratęsimo“, 1 lapas.

Susitarimą dėl 2024 m. balandžio 12 d. Investicinio projekto parengimo ir konsultavimo paslaugų, įgyvendinant priemonę Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ veiklą „Maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra“, viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. S-96, sudarytos tarp VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir „Othala“, UAB, pakeitimo sudarė:

**VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro
vardu:**

„Othala“, UAB vardu:

Dėl sutarties Nr. S-96 pratęsimo

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

2024 m. birželio 26 d.

Remiantis sutarties 19.2 p. nuostatomis sutarties pratęsimas abiejų šalių sutarimu galimas, kai egzistuoja pratęsimo poreikį pagrindžiančios aplinkybės.

Atsižvelgiant į tai, kad dalis paslaugoms suteikti reikalingų duomenų buvo pateikta 2024 birželio 16-20 d., o taip pat trūksta duomenų susijusių su projekto metu planuojama įsigyti įranga bei jos kaina, prašome paslaugų teikimo terminą pratęsti iki 2024 m. rugpjūčio 1 d.

Parengė

UAB „Othala“

Adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius

Įmonės kodas: 305186476

PVM kodas: LT100012906015

Sąsk. Nr.: LT644010051004923740

Bankas: Luminor Bank AS

Banko kodas: 40100

Tel.: +370 6 401 5030

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 1 dėl 2024 m. balandžio 12 d. Investicinio projekto parengimo ir konsultavimo paslaugų, įgyvendinant priemonę Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ veiklą „Maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra“, viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. S-96 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-28 Nr. S-141
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-28 10:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-28 10:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-10 18:45 - 2028-01-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-28 14:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-04 12:18 - 2027-08-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-01 08:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-30 18:54 - 2027-08-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-01 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-