

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGSĖJO 9 D.
„Pralaidos Vilnius-Klaipėda (66+312 km) remonto projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros
paslaugos“ SUTARTIES NR. SUT(LGI)-696PAKEITIMO**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama techninės priežiūros vadovo Raimondo Zemiko, veikiančio pagal 2024 m. birželio 27 d. išduotą įgaliojimą Nr. [redacted] (toliau - **Užsakovas**),

ir

UAB „Sweco Lietuva“, juridinio asmens kodas 301135783, atstovaujama viceprezidento Tomo Baršausko, (toliau – **Projektuotojas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2021 m. rugsėjo 9 d. sudarė „Pralaidos Vilnius-Klaipėda (66+312 km) remonto projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos“ pirkimo sutartį Nr. SI-563/2022 (toliau – **Sutartis**);

b) Pasirengimo rangos darbams metu nužymint projekte numatytų iškelti elektros kabelių vietas, paaiškėjo, kad buvę Užsakovo elektros kabeliai vadovaujantis AB „LTG Infra“ ir AB „Energos skirstymo operatorius“ 2024-03-14 pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. SIS-61/2024 „Energetikos objektų pirkimo-pardavimo sutartis“ yra perduoti ESO ir iškėlimo darbus reikia derinti su nauju savininku išsiimant naujas sąlygas, naujai susiderinus projektą. Užsakovas 2024-07-29 kreipėsi į ESO dėl sąlygų išdavimo ir 2024-07-31 jas gavo, lygiagrečiai buvo ESO paprašyta įvertinti anksčiau Projektuotojo parengtą ir Užsakovo suderintą projektą, ir 2024-07-31 gauta pastaba, kad projektas netenkina ESO reikalavimų ir jį reikia koreguoti. Užsakovas gautą informaciją iš ESO pateikė techninio darbo projekto autoriui su prašymu atlikti projekto korekcijas pagal ESO naujai išduotas sąlygas.

c) Projektuotojas 2024 m. rugpjūčio 08 d. raštu Nr. V1-980-24 informavo Užsakovą, kad rengiant projektą buvo parengta elektros dalis, kuriai buvo pritarta ir projektas perduotas Užsakovui (Projektas buvo parengtas pagal tuo metu galiojančias sąlygas). Užsakovas pateikė informaciją, kad dėl naujai atsiradusių aplinkybių buvo naujai išduotos ESO sąlygos 2024-07-31 Nr. ISK24-73357. Projektas neatitinka naujai išduotų sąlygų (2024-07-31 Nr. ISK24-73357), t.y. nurodytų medžiagų ESO nebenaudoja. Projektuotojas dėl šių aplinkybių patirs papildomas išlaidas.

d) Dėl naujai 2024-07-31 išduotų ESO sąlygų, kurių pagrindu Projektuotojas turi daryti pakeitimus jau parengtame bei patvirtintame projekte ir tai yra laikoma papildomais darbais, kurių atlikimo kaina yra 1 500,00 (vienas tūkstantis penki šimtai eurų ir 00 ct) Eur ir PVM. Papildomų darbų kaina detalizuojama 2024-08-23 Projektuotojo raštu Nr. V1-1028-24 (Priedas Nr.2).

vvadovaudamosi Sutarties bendrųjų sąlygų 20.3.1 p. ¹ ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p., ² Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutartį įtraukiant papildomas projektavimo paslaugas už 1 500,00 (vienas tūkstantis penki šimtai eurų ir 00 ct) Eur ir PVM pagal Projektuotojo pateiktą komercinį pasiūlymą/ paslaugų laikų detalizavimą padidinant Sutarties kainą aukščiau minėta suma ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 p. – 2.5. p. išdėstyti taip:

„2.2. Bendra kaina be PVM Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 14 000,00 Eur (keturiolika tūkstančių eurų, 00 ct)

¹ „20.3.1. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Paslaugų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.)“

² „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose <...>“.

2.3. PVM suma PVM yra 2940,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct)

2.4. Etapų kaina be PVM I-II etapo kaina neįskaitant PVM yra 13 300,00 Eur (tryliką tūkstančių trys šimtai eurų, 00 ct); III etapo kaina neįskaitant PVM yra 700,00 Eur (septyni šimtai eurų, 00 ct)

2.5. PVM suma etapams I-II- etapo PVM yra 2793,00 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai, 00 ct) III etapo PVM yra 147,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni eurai, 00 ct)“

2. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
8. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.

Susitarimo priedai:

1. Projektuotojo 2024 m. rugpjūčio 8 d. raštas Nr. V1-980-24
2. Projektuotojo 2024 m. rugpjūčio 23 d. raštas Nr. V1-1028-24

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Registracijos adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva Adresas korespondencijai: Pelesos g. 10, LT-02111, Vilnius, Lietuva Tel. 8 5 269 3353 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Įmonės kodas 305202934 Įmonė registruota Juridinių asmenų registre	UAB „Sweco Lietuva“, Registruotos buveinės adresas: Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius korespondencijai: A. Strazdo g. 22, 48488 Kaunas, kaunas@sweco.lt PVM mokėtojo kodas LT100003469910 Įmonės kodas 301135783

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

AB „LTG Infra“

2024-08-08

Nr. V1-980-24

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Sweco Lietuva“ 2021-09-29 d. sudarė sutartį Nr. SUT(LGI)-696 /21163 (toliau – Sutartis) su AB „LTG Infra“ dėl „Pralaidos Vilnius-Klaipėda (66+312 km) remonto projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos“.

Rengiant projektą buvo parengta elektros dalis, kuriai buvo pritarta ir projektas perduotas Užsakovui (Projektas buvo parengtas pagal tuo metu galiojančias sąlygas). Užsakovas pateikė informaciją, kad dėl naujai atsiradusių aplinkybių buvo naujai išduotos ESO sąlygos 2024-07-31 Nr. ISK24-73357. Projektas neatitinka naujai išduotų sąlygų (2024-07-31 Nr. ISK24-73357), t.y. nurodytų medžiagų ESO nebenaudoja. Projektuotojas dėl šių aplinkybių patirs papildomas išlaidas.

Vadovaujantis Sutarties 20.3. punktu, Paslaugų apimties pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: „20.3.1. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Paslaugų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.)“;“. Dėl Užsakovo pateiktų naujų elektros dalies sąlygų projekto pakeitimo darbai yra laikomi papildomais darbais, kurių atlikimo kaina 1500 Eur + PVM.



AB „LTG Infra“

2024-08-23

Nr. V1-1028-24

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Sweco Lietuva“ 2021-09-29 d. sudarė sutartį Nr. SUT(LGI)-696 /21163 (toliau – Sutartis) su AB „LTG Infra“ dėl „Pralaidos Vilnius-Klaipėda (66+312 km) remonto projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos“.

Dėl Užsakovo pateiktų naujų elektros dalies sąlygų projekto pakeitimo darbai yra laikomi papildomais darbais, kurių atlikimo kaina ir terminai pateikiami žemiau:

I. KAINA		
Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Kaina Eur be PVM
1.	Brėžinių parengimas pagal naujas sąlygas ir pateikimas AB ESO pirminiam derinimui.	300
2.	Brėžinių koregavimas pagal AB ESO pastabas.	100
3.	Brėžinių derinimas su atitinkamomis institucijomis (savivaldybė, AB LTGI, inžinerinių tinklų eksploatuojančios įmonės).	300
4.	Projekto ir sąmatų parengimas pagal suderintas schemas ir pateikimas derinimui AB ESO.	500
5.	Viso projekto derinimas su savivaldybe (jeigu reikės).	100
6.	Projekto koregavimas pagal AB ESO pastabas.	200
Viso:		1500 Eur (be PVM)

II. TERMINAS		
Eil. Nr.	Darbų aprašymas	d.d. (darbo dienos)
1.	Brėžinių parengimas pagal naujas sąlygas ir pateikimas AB ESO pirminiam derinimui (kiek tikrins AB ESO mes pasakyti negalime).	2
2.	Brėžinių koregavimas pagal AB ESO pastabas.	2
3.	Brėžinių derinimas su atitinkamomis institucijomis (savivaldybė, AB LTGI, inžinerinių tinklų eksploatuojančios įmonės) per 2 d.d. išsiūsime visoms	4

	institucijoms (kiek tikrins institucijos pasakyti negalime, į pastabas atsakysime per 2 d.d.).	
4.	Projekto ir sąmatų parengimas pagal suderintas schemas ir pateikimas derinimui AB ESO.	5
5.	Viso projekto derinimas su savivaldybe (jeigu reikės) (pateiksime kartu su projekto pateikimu AB ESO, kiek tikrins savivaldybė pasakyti negalime).	-
6.	Projekto koregavimas pagal AB ESO pastabas.	3