

Pakeitimo nurodymas Nr. 5 pagal rangos sutartį Nr. PS_239/2023 „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“

2024-09-13

Rangovas:	AB „EUROVIA LIETUVA“
Inžinierius:	MB „Statybų firma“
Užsakovas/Perkančioji organizacija:	UAB „VAATC“

Vadovaujantis Rangos sutarties PS_239/2023 (toliau – Sutartis) „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai” Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs Užsakovo UAB „VAATC“ 2024-06-03 raštu Nr. 1.12-24/129 kreipimąsi dėl papildomų darbų atlikimo, Rangovo AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymą (Lokalinę sąmatą) dėl pakeitimo objektui „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“, bei Užsakovo UAB „VAATC“ 2024-09-09 raštu Nr. 1.11.-24/200 pateiktą pritarimą pasiūlymui dėl Pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

- a) esant Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus] punkte numatytam Pakeitimų pagrindui – 4) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5) techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius.

Užsakovas 2024-06-03 rašte Nr. 1.12-24/129 nurodo, kad:

Kazokiškių sąvartyno naujų sekcijų statybos projekte (Techninis projektas „Vilniaus regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymas: projekto ir konkurso dokumentų parengimas“ Nr. 9P1407.01/E-1107-I/1-TP) yra numatytas 3 sekcijos dalies (Asbesto turinčių atliekų subsekcijos) įrengimas. UAB „VAATC“ 2024 m. balandžio 29 d. pateikė 3 sekcijos dalies (Asbesto turinčių atliekų subsekcijos) drenažo tinklų darbo projektą Nr. 129.1.19.02-DR, kuriame numatyti gruntinio vandens lygio sumažinimo sprendiniai. Norint

įgyvendinti minėtus sprendinius 3 sekcijos teritorijoje būtina įrengti siurblinę bei nutiesti elektros kabelio liniją, kuri reikalinga siurblinės funkcionavimui. Kadangi sąvartyno techninis projektas buvo parengtas 2005 metais, jame nebuvo numatytas technologinio vandens poreikis, naujų sekcijų išorinio apšvietimo tinklai bei video stebėjimas. Įvertinus sąvartyno sklypo parametrus ir būtinybę į sąvartyno 3 sekciją nutiesti elektros kabelio liniją, vienintelė tinkama vieta minėtiems tinklams įrengti yra po apvažiavimo keliu. Ekonomiškai naudingiausia naujus tinklus įrenginėti statant naujų sekcijų apvažiavimo kelią. Įvertinus visas aplinkybes galima konstatuoti, kad sąvartyno naujų sekcijos statybos metu susidarė palankios aplinkybės papildomų elektros, silpnų srovių bei vandentiekio tinklų įrengimui, kurios ateityje pagerins Kazokiškių sąvartyno darbą.

Rangovas, atsakydamas į Užsakovo prašymą (2024-06-03 raštas Nr. 1.12-24/129) pateikė darbų sąmatą siurblinės ir spaudiminių tinklų įrengimo darbams (žr. Priedas Nr.2).

Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių yra inicijuojamas šis Pakeitimas.

1) būtina atlikti papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 2):

a)

1. Linijos LV-1 statyba, Linijos LV-2 statyba, Linija LV-r (rezervinė), Spaudiminės linijos ir nuotekų siurblinės įrengimas, Projektavimo darbai, 1 kompl. (Lokalinė sąmata Nr. 1.) darbų vertė **493 313,12 EUR be PVM.**

VISO Vykdomų/papildomų darbų vertė 493 313,12 Eur be PVM.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad vykdomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties nuostatomis.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo nustatė, kad nevykdomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos.

Vykdomų ir nevykdomų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis Rangos sutartyje esančiais įkainiais, o jų nesant oficialiai patvirtintais (pvz. SISTELA) analogiškų darbų vieneto įkainiais.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų keitimo galimybė buvo numatyta rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus] punkte:

4) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
5) techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Pradinė sutarties kaina	8 594 468,03
Viso neatliekamų darbų vertė:	-
Viso keičiamų/ papildomų darbų vertė:	493 313,12
Priimtina sutarties suma (po pakeitimo)	9 087 781,15

Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma. (*Rangos sutarties 5p.*)

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties nuostatomis.

Inžinierius priimdamas sprendimą patvirtina, kad atliktas įkainių perskaičiavimas sudaro sąlygas pasikeisti rangos sutarties kainai ir ji yra keičiama. Priimta sutarties kaina (po pakeitimo) priimama lygi **9 087 781,15 Eur be PVM**.

Aukščiau paminėti Pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Nr. PS_239/2023 „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ Darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Užsakovo UAB „VAATC“ 2024-06-03 raštas Nr. 1.12-24/129, 1 lapas;
2. Priedas Nr.2. Rangovo parengta Lokalinė sąmata, 4 lapai;
3. Priedas Nr.3. Inžinieriaus MB „Statybų firma“ 2024-09-04 raštas Nr. 240904-2, 2 lapai;
4. Priedas Nr.4. Užsakovo 2024-09-09 raštas Nr. 1.11.-24/200 dėl pritarimo pakeitimui Nr.5, 1 lapas;
5. Priedas Nr.5. Darbo projektas 129.1.19.02-DR, 1 byla.

Inžinierius:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)