



Užsakovui
UAB „VAATC“

2024.09.06 Nr. 240906-2

Rangovui
AB „EUROVIA LIETUVA“
Rangovo atstovui

Projektas „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“

DĖL PAKEITIMO PAGAL SUTARTĮ (DĖL SIURBLINĖS IR SPAUDIMINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO)

MB Statybų firma vykdo „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijas pagal 2023-12-17 sutartį CPO279991.

Vykstant projekto pagal Rangos sutartį Nr. PS_239/2023 (toliau – Sutartis) „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ įgyvendinimui Užsakovas 2024.06.03 raštu Nr. 1.12-24/129 pateikė prašymą dėl siurblinės ir spaudiminių tinklų įrengimo.

Užsakovas rašte nurodo, kad:

Kazokiškių sąvartyno naujų sekcijų statybos projekte (Techninis projektas „Vilniaus regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymas: projekto ir konkurso dokumentų parengimas“ Nr. 9P1407.01/E-1107-I/1-TP) yra numatytas 3 sekcijos dalies (Asbesto turinčių atliekų subsekcijos) įrengimas. UAB „VAATC“ 2024 m. balandžio 29 d. pateikė 3 sekcijos dalies (Asbesto turinčių atliekų subsekcijos) drenažo tinklų darbo projektą Nr. 129.1.19.02-DR, kuriame numatyti gruntinio vandens lygio sumažinimo sprendiniai. Norint įgyvendinti minėtus sprendinius 3 sekcijos teritorijoje būtina įrengti siurblinę bei nutiesti elektros kabelio liniją, kuri reikalinga siurblinės funkcionavimui. Kadangi sąvartyno techninis projektas buvo parengtas 2005 metais,



jame nebuvo numatytas technologinio vandens poreikis, naujų sekcijų išorinio apšvietimo tinklai bei video stebėjimas. Įvertinus sąvartyno sklypo parametrus ir būtinybę į sąvartyno 3 sekciją nutiesti elektros kabelio liniją, vienintelė tinkama vieta minėtiems tinklams įrengti yra po apvažiavimo keliu. Ekonomiškai naudingiausia naujus tinklus įrenginėti statant naujų sekcijų apvažiavimo kelią. Įvertinus visas aplinkybes galima konstatuoti, kad sąvartyno naujų sekcijos statybos metu susidarė palankios aplinkybės papildomų elektros, silpnų srovių bei vandentiekio tinklų įrengimui, ir šis sprendimas ateityje palengvintų sąvartyno eksploatavimą ir leistų sumažinti sąvartyno eksploatacines išlaidas.

Rangovas, atsakydamas į Užsakovo prašymą (2024-06-03 raštas Nr. 1.12-24/129) pateikė darbų sąmatą siurblinės ir spaudiminių tinklų įrengimo darbams.

Inžinierius išnagrinėjo Užsakovo 2024.06.03 raštu Nr. 1.12-24/129 ir Rangovo pateiktą sąmatą ir nurodo, kad:

Siūlomas sprendimas palengvintų sąvartyno eksploataciją, o šiuo metu darbų atlikimas Rangovui vykdant darbus 3 sekcijos teritorijoje, įgalina atlikti papildomus siurblinės ir spaudiminių tinklų įrengimo darbus minimaliomis darbų sąnaudomis ir kaštais. Dėl šios priežasties **Inžinierius rekomenduoja leisti Rangovui įrengti papildomą siurblinę ir spaudiminius tinklus.**

Pakeitimas įtakos Rangos sutarties kainą ir darbų kainų žiniaraščių (darbų apimčių) pasikeitimą,

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PS_239/2023 „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu **prašome Užsakovą leisti rengti Pakeitimo nurodymą** pagal Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto nuostatas.

FIDIC Inžinierius

Saulius Vitkūnas