

**Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal Rangos sutartį Nr. PS-162/2023
„Didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės (J. Kazlausko g.
1a, Vilnius) statybos darbai“**

2024-04-22

Rangovas: UAB „INSTITA“
Inžinierius: UAB „Statybos projektų valdymo grupė“
Užsakovas/Perkančioji organizacija: UAB „VAATC“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PS-162/2023 „Didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės (J. Kazlausko g. 1A, Vilnius) statybos darbai“ (toliau – Rangos sutartis), Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, 2024 m. kovo 12 dieną gavęs Rangovo UAB „INSTITA“ raštą Nr. SD-9 dėl papildomų darbų, tai yra dėl papildomo statybinio (betono) laužo išvežimo ir pridavimo utilizuojančiai įmonei ir 2024 m. balandžio 10 d. Užsakovo pritarimą Nr. 1.12-24 dėl papildomo betono laužo kiekio, priėmė sprendimą, kad:

a) esant Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus] punkte numatytam Pakeitimų pagrindui:

(1) Rangovas UAB „INSTITA“ susidūrė su nuo jo nepriklausančiomis kliūtimis vykdant objekto aikštelės statybos darbus, tai yra su didesniais nei numatyta techniniame projekte ir pirkimo dokumentacijos dokumente „Darbų žiniaraštis, Žemės darbai, Eil. Nr. 2.2 Statybinio laužo išvežimas, pridavimas utilizuojančiai įmonei kiekiais“.

Pagal pirkimo dokumentaciją ir techninį darbo projektą:

Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Preliminarus kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
2.	Žemės darbai				
2.2	Statybinio laužo išvežimas, pridavimas utilizuojančiai įmonei	t	5,00	30,09	150,45

Pagal El. statybos darbų žurnale nurodytus ir patvirtintus kiekius, ir laužo pridavimo utilizuojančiai įmonei dokumentus:


1

Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Preliminarus kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
2.	Žemės darbai				
2.2	Statybinio laužo išvežimas, pridavimas utilizuojančiai įmonei	t	107,82	30,09	3244,30

Atlikti didesni nei techniniame darbo projekte ir pirkimo dokumentacijoje kiekiai:

Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Preliminarus kiekis	Vn t. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
2.	Žemės darbai				
2.2	Statybinio laužo išvežimas, pridavimas utilizuojančiai įmonei	t	102,82	30,09	3093,85

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal Rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją Inžinierius sutinka su papildomų darbų būtinumu, siekiant tinkamai atlikti Darbus pagal Rangos sutartį. Papildomų darbų suma sudaro 3743,56 Eur su PVM.

Rangovas įsipareigoja per 5 dienas atnaujinti Programą ir jos sudėtines dalis, Darbų atlikimo ir Mokėjimo grafikus.

Rangovas įsipareigoja per 5 dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki Sutarties įvykdymo garantijos pabaigos pateikti Užsakovui garantijų pratęsimą pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo UAB „INSTITA“ 2024-03-12 d. raštas Nr. SD-9, 2 lapai;
2. Inžinieriaus UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ 2024-04-09 d. raštas dėl papildomo betono laužo kiekio, 1 lapas;
3. Užsakovo UAB „VAATC“ 2024 m. balandžio 10 d. pritarimas Nr. 1.12-24 dėl papildomo betono laužo kiekio, 1 lapas;



Inžinierius:


(parašas, data)

Andrius Montvydas

Užsakovas:


(parašas, data)

Tomas Vaitkevičius

Rangovas:


(parašas, data) 2024-04-22

Saulius Bašinskas

Statybų priežiūros
specialistas
Valdas Olišauskis

