

**SUSITARIMAS  
DĖL 2023 M. RUGSĖJO 6 D. STATYBOS RANGOS  
SUTARTIES NR. SI-344/2023 PAKEITIMO**

**AB „LTG Infra“**, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama šios bendrovės Projektų valdymo vadovo Raimondo Zemiko, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – „**Užsakovas**“),

ir  
**UAB „Švykai“**, juridinio asmens kodas 300108121, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ambrizo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),  
toliau kartu vadinamos „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2023-09-06 sudarė statybos rangos sutartį Nr. SI-344/2023 (toliau – **Sutartis**), dėl pėsčiųjų tilto 0+144,4 km Vilniaus geležinkelio stotyje rekonstrukcijos jį pritaikant žmonėms su judėjimo negalia rangos darbų (toliau – **Darbai**);

b) vykdant rekonstravimo darbus, Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 1 priedo (Techninės specifikacijos) 2.3.2 punktu<sup>1</sup>, pasiūlė pakeisti medžiagą rekonstruojamo pėsčiųjų tilto apdailos elementuose iš degintos medienos į termiškai apdorotą medieną, taip sumažinant Darbų kainą bei tuo pačiu sumažinant pėsčiųjų tilto perdangos konstrukcijų apkrovas apie 1702 kg. Užsakovui ir statybos darbų techninei priežiūrai suderinus Rangovo siūlomą keitimą, Darbų kaina sumažėja nuo 15 758,49 iki 15 159,33 Eur/m<sup>3</sup> be PVM, visa Darbų kiekių žiniaraščio 6.6 punkto eilutės „medienos elementai“ suma sumažėja 6 374,22 Eur be PVM suma;

c) atliekant vaizdo stebėjimo sistemos rekonstravimo darbus Užsakovas nutarė pagerinti šios sistemos eksploatavimo sąlygas, perkeliant vaizdo stebėjimo sistemos jungtis į naują komutavimo spintą. Užsakovo prašymu atliktas techninio projekto patikslinimas, išleista šio projekto Elektroninių ryšių dalies A laida, pagal kurią papildomai atliekamų darbų suma dėl vaizdo stebėjimo spintos įrengimo sudaro 3 536,34 Eur be PVM;

d) vykdant vaizdo stebėjimo sistemos rekonstravimo darbus Rangovas pastebėjo, kad Užsakovo esamos vaizdo sistemos programinės įrangos versija neatitinka naujai projektuojamų vaizdo kamerų programinės įrangos parametrų ir todėl naujų kamerų darbas senoje programinėje įrangoje neįmanomas. Užsakovo esamos vaizdo sistemos programinės įrangos atnaujinimas nebuvo numatytas Sutartimi ir nėra Darbų objektas. Pagal Užsakovo pateiktus senos programinės įrangos parametrus ir licencijų, kurias reikia atnaujinti, kiekį, vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas sudaro 15 717,74 Eur be PVM;

e) neatlikus papildomų darbų, nurodytų c) ir d) punktuose, būtų neįmanomas esamos geležinkelio vaizdo stebėjimo sistemos eksploatavimas su papildyta Pėsčiųjų tilto rekonstravimo metu instaliuota vaizdo stebėjimo dalimi. Kadangi šie papildomi Užsakovo pageidavimu atliekami darbai nėra Sutarties objektas, jie bus papildomai apmokėti. Bendra Sutarties pakeitimo papildomų darbų vertė sudaro 19 254,08 Eur be PVM pagal Papildomų darbų sąmatą (priedas Nr. 3), tai yra 0,65 proc. nuo visos Sutarties kainos, šie darbai nurodyti pridedamame atnaujiname Darbų kiekių žiniaraštyje (priedas Nr. 4);

f) papildomus darbus nutarta pirkti iš to paties rangovo atsižvelgiant į tai, kad papildomų darbų dalis sudaro labai mažą dalį (0,65%) visos Sutarties kainos ir gali būti skubiau įgyvendinta esamo Rangovo, o naujo pirkimo skelbimas sukeltų Užsakovui didelių nepatogumų, įskaitant prailgintą projekto įgyvendinimo terminą, kai užbaigus objektą tinkamai neveiktų vaizdo stebėjimo sistema ir nebūtų užtikrintas pėsčiųjų tilto bei juo besinaudojančių asmenų saugumas, be to, Užsakovui būtų sunku atskirti rangovų atsakomybių ribas dėl persidengiančių ir priklausomų tarpusavyje darbų toje pačioje darbų zonoje;

Ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu<sup>2</sup>, 1

<sup>1</sup> „2.3.2. visos Rangovo įsigijamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui turi būti naujos, nenaudotos, ne senesnės nei 2020m., ir turi atitikti Projekto specifikacijoms, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius būtina suderinti su statybos darbų technine priežiūra ir Užsakovu.“

<sup>2</sup> „1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį,

dalis 2 punktu<sup>3</sup>, Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punktu<sup>4</sup> ir 20.2.9 papunkčiu<sup>5</sup>, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.3 punktą ir jį išdėstyti taip:  
„2.3. Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 2 960 749,09 Eur (du milijonai devyni šimtai šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 09 ct). 21 proc. PVM yra 621 757,31 Eur (šeši šimtai dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 31 ct). Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra 3 582 506,40 Eur (trys milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai šeši eurai 40 ct).“
  2. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 2 ir išdėstyti jį nauja redakcija (Susitarimo Priedas Nr. 4).
  3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
  4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
  5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
  6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
  7. Kiti Sutarties punktai nekeičiami, Susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.
- PRIDEDAMA:
1. Priedas Nr. 1 Rangovo siūlymas 2024-08-26;
  2. Priedas Nr.2 Rangovo siūlymas patikslintas 2024-09-16;
  3. Priedas Nr.3 Papildomų darbų sąmata;
  4. Priedas Nr. 4 „Pakeistas darbų kiekių žiniaraštis“.

**ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI**

| UŽSAKOVAS                                                                                                                          | RANGOVAS                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AB „LTG Infra“</b><br>Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius<br>Juridinio asmens kodas 305202934<br>PVM mokėtojo kodas LT100012666211 | <b>UAB „Švykai“</b><br>R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas, Lietuva<br>Juridinio asmens kodas 300108121 |

<sup>3</sup> „<...> 2) kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;<...>“.

<sup>4</sup> „Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.“

<sup>5</sup> „20.2.9. ekonomiškiesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; “



Kam:

**Užsakovui**

UAB „LTG Infra“

Projektas: „Pėsčiųjų tilto, esančio 0+144,4 km Vilniaus geležinkelio stotyje, rekonstravimo jį pritaikant žmonėms su judėjimo negalia rangos darbai Nr. 24092“

Sutarties Nr.: Nr. SI-344/2023

Nr. 20240826JB

2024-08-26

## SIŪLYMAS KEISTI SUTARTĮ

UAB „Švykai“ (toliau – Rangovas), vadovaujantis 2023-09-06 su AB „LTG Infra“ (toliau – Užsakovas) pasirašyta sutartimi Nr. SI-344/2023, patektu techninio darbo projekto A laida ir Užsakovo prašymu, teikia pasiūlymą dėl pakeitimo Inžinieriui ir Užsakovui ir žemiau išdėsto kiekių pasikeitimo priežastis ir jų apimtis:

1. *Pakeitimo priežastis* – kiekio ir/ar darbo operacijos pasikeitimas, dėl pakeisto sprendinio, dėl panduso esančio šalia geležinkelio stoties pastatu. Projektavimo metu projektuotojas negalėjo numatyti kad po trinkelį danga yra rūšio perdanga.
2. *Pakeitimo priežastis* – kiekio pasikeitimas. Reikalingas papildomas kiekis tvirtinimo elementų, kadangi [redacted] formuotas, todėl mediniai fasado elementai remtųsi prie skardos. Taip [redacted] yys estetiškiau ir tamsaus ilgiau.  
[redacted] sumažinimas. Rangovo siūlymu buvo pakeistas medžiagiškumas ir taip [redacted] raštą Nr. 20240405. Gautas Užsakovo pritarimas (Priedas Nr.2).  
[redacted] operacijos pasikeitimas. Laiptų konstrukcijų demontavimo metu buvo išardyta ir kabelius laikantys elementai, o kabelių laikančių elementų panaudojimas be horizontalių tvirtinimo taškų neįgyvendinamas, todėl Rangos darbų metu numatyta nauja kabelių laikančių kopėtelių konstrukcija.
5. *Pakeitimo priežastis* – darbo operacijos ir medžiagos papildomas poreikis. Pagal suderintą projektą buvo numatyta naujai projektuojamą įrangą prijungti prie esamos ryšių spintos, bet Užsakovo prašymu projektuojama nauja ryšių spinta ir jos puiungimas.

6. *Pakeitimo priežastis* – darbo operacijos ir medžiagos papildomas poreikis. Užsakovo turima programinė įranga yra sena, todėl Rangovas negali prijungti naujai montuojamų kamerų. Užsakovo prašymu pateiktas komercinis pasiūlymas naujų licencijų pirkimui pagal Užsakovo pateiktą sąrašą.

Siūlomo darbų pakeitimo vertė 25 068,94 EUR. be PVM.

1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal darbų technologiją ir sąlygas, dėl tokių papildomų ir (arba) darbų, neįskaitant darbų, kurių vykdymas neįtrauktas į šiuo metu vykdomo darbo sąrašą.

1. Priedas Nr.1 – kainos pasiūlymas
2. Priedas Nr.2 – dėl medžiagos keitimo
3. Priedas Nr.3 – darbų vykdymo termino pratęsimo
4. Priedas Nr.4 – Papildomas darbas Nr.1
5. Priedas Nr.5 – Papildomas darbas Nr.2
6. Priedas Nr.6 – Papildomas darbas Nr.3
7. Priedas Nr.7 – Papildomas darbas Nr.4
8. Priedas Nr.8 – Pasiūlymas ryšių spinta

UAB „Švykai“

2024-04-      Nr. SD-  
| 2024-03-29      Nr.20240329JB,  
2024-04-05      Nr.20240405

## DĖL MEDŽIAGŲ SUDERINIMO

AB „LTG Infra“ (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Švykai“ (toliau – **Rangovas**) 2023 m. rugsėjo 6 d. sudarė Pėsčiųjų tilto, esančio 0+144,4 km Vilniaus geležinkelio stotyje, rekonstravimo jį pritaikant žmonėms su judėjimo negalia rangos darbų sutartį Nr. SI-344/2023 (toliau – Sutartis).

Užsakovas, išnagrinėjęs Rangovo 2024-03-29; 2024-04-05 raštais pateiktą informaciją dėl apdailos medžiagų keitimo iš degintos maumedžio medienos į termiškai apdorotą medieną, atsižvelgdamas į techninės priežiūros vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pritarimus, neprieštarauja medžiagos keitimui.

Kam:

**Užsakovui**

UAB „LTG Infra“

Projektas: „Pėsčiųjų tilto, esančio 0+144,4 km Vilniaus geležinkelio stotyje, rekonstravimo jį pritaikant žmonėms su judėjimo negalia rangos darbai Nr. 24092“

Sutarties Nr.: Nr. SI-344/2023

Nr. 20240802JB

2024-08-02

## PRAŠYMAS

projekto SK dalies A laidą, kurioje numatytas kitas sprendinys su nerudijančio plieno tureklais. Rangovui pastebėjus neatitikimus tarp DKŽ ir brėžinių liepos 24 d. gautas pakoreguotas brėžinys su numatytais cinkuoto plieno tureklais. Apklausus tiekėjus paaiškėjo, kad dėl išibėgėjusio sezono ir didelio užimtumo tureklai gali būti pagaminti ne anksčiau kaip po 5-6 savaičių;

- liepos 17 d. Rangovui gavus reikiamas viaduko medinio fasado tvirtinimo medžiagas ir pradėjus montuoti paaiškėjo, kad sumontuoti nepavyks. Liepos 18 dieną Rangovas gavo sprendinį, dėl kurio Rangovui papildomai reikalinga užsakyti ~843 kg cinkuoto plieno gaminių. Gamybės terminas taip pat

5-6 savaitės. Po gaminių gavimo Rangovas dar turės juos kartu su medinio fasado elementais, darbų atlikimo terminas 2 savaitės;

3. birželio 20 d. elektriniu paštu Rangovas informavo Užsakovą, kad 7 vaizdo kameras neįmanoma įjungti į BVMS 9.0. Norint įjungti TDP-ER dalyje numatytas vaizdo kameras pradžia reikia atnaujinti BVMS

*tokių papildomų ir (arba) nenumatytų darbų, kurių nebuvo galima objektyviai įvertinti sudarant Sutartį, atlikimo būtina nukelti Darbų vykdymo terminą. Šiuo atveju Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgesniems nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiams; punktu Rangovas prašo pratęsti darbų vykdymo terminą iki spalio 31 dienos. Užsakovui sutikus pratęsti darbu vykdymo terminą Rangovas pateiks atnaujintą darbų vykdymo grafiką;*





Kam:  
Užsakovui

Projektas: „Pėsčiųjų tilto, esančio 0+144,4 km Vilniaus geležinkelio stotyje, rekonstravimo jį pritaikant žmonėms su judėjimo negalia rangos darbai Nr. 24092“

Sutarties Nr.: Nr. SI-344/2023

Nr. 20240911JB  
2024-09-11

## PAKARTOTINIS SIŪLYMAS KEISTI SUTARTĮ

UAB „Švykai“ (toliau – Rangovas), vadovaujantis 2023-09-06 su AB „LTG Infra“ (toliau – Užsakovas) pasirašyta sutartimi Nr. SI-344/2023, patektu techninio darbo projekto A laida ir Užsakovo prašymu, teikia pakartotinį siūlymą dėl pakeitimo (Priedas Nr.1) Inžinieriui ir Užsakovui ir žemiau išdėsto keitimo priežastis ir jų apimtis:

1. *Pakeitimo priežastis* – įkainio sumažinimas. Rangovo siūlymu buvo pakeistas medžiagiškumas ir taip atpigintas įkainis pagal pateiktą raštą Nr. 20240405. Gautas Užsakovo pritarimas (Priedas Nr.2).

operacijos ir medžiagos papildomas poreikis. Pagal suderintą projektą buvo įrangą prijungti prie esamos ryšių spintos, bet Užsakovo prašymu ir jos pajungimas.

operacijos ir medžiagos papildomas poreikis. Užsakovo turima programinė negali įdiegti naujai montuojamų kamerų. Užsakovo prašymu pateiktas licencijų pirkimui pagal Užsakovo pateiktą sąrašą (Priedas Nr.5).

Rangovas pažymi, kad tinkamai įvykdyti sutartį galėtų ir be Priede Nr.1 nurodytų darbų, bet Užsakovo prašymu teikia pasiūlymą remiantis, sutarties bendrųjų sąlygų 4.10.1 „*pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus Darbų įkainius;*“ punktu Rangovas pritaiko identiškus įkainius, o medžiagoms teikia tiekėjų pasiūlymus (Priedas Nr.3 ir 4), tik pažymima kad dėl projekte nurodytų specifikacijų medžiagoms Rangovas surado tik po vieną medžiagų specifikacijoms atitinkantį tiekėją.

Siūlomo darbų pakeitimo vertė 12 599,50 EUR. be PVM.



Taip pat remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 21.11.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Užduotyje, sąmatoje arba atitinkamuose norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatyta darbų technologija ir seka, dėl tokių papildomų ir (arba)

1. Priedas Nr.1 – Kainos pasiūlymas
2. Priedas Nr.2 – Dėl medžiagos keitimo
3. Priedas Nr.3 – Pasiūlymas licencijos
4. Priedas Nr.4 – Pasiūlymas ryšių spinta
5. Priedas Nr.5 – Užsakovo prašomos įrangos atnaujinti sąrašas