

**SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-10**

2024 m.

d. Nr. 16S-
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Urbasta“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2023 m. vasario 14 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-10 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 5.7 punktu, Sutarties bendrosios dalies 17.3 punktu, ir atsižvelgdamos į tai, kad:

- pirminių technologijos sprendinių derinimas su statinio naudotoju vykdytas nuo 2023 m. kovo 30 d. iki 2023 m. balandžio 27 d. (**Rangovas** apie sprendinių suderinimą informuotas **Užsakovo** 2023 m. gegužės 3 d. raštu Nr. IS-575);
- **Rangovas** 2023 m. birželio 9 d. lydraščiu **Užsakovui** pateikė derinti techninio projekto A laidos sprendinius;
- techninio projekto A laidos sprendinių derinimas su statinio naudotoju vykdytas nuo 2023 m. birželio 15 d. (2023 m. birželio 15 d. **Užsakovo** raštas Nr. IS-807) iki 2023 m. lapkričio 9 d. (2023 m. lapkričio 9 d. naudotojo raštas Nr. IS-445);
- techninio projekto A laidos ekspertizės paslaugos vykdytos nuo 2023 m. birželio 23 d. (ekspertizės paslaugų teikimo metu iškilo poreikis iš rangovo įsigyti papildomas projektavimo paslaugas, kurios buvo įsigytos tarp **Užsakovo** ir **Rangovo** 2024 m. birželio 13 d. sudarius susitarimą Nr. 16S-40) iki 2024 m. liepos 10 d. kai buvo gautas galutinis ekspertizės aktas Nr. BG 23-190 su teigiama išvada;
- vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 5.7 punktu, į Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nurodytus terminus nėra įskaičiuojamas ekspertizės paslaugų atlikimo terminas, kurį sudaro laikotarpis nuo 2023 m. birželio 9 d. iki 2024 m. liepos 10 d. (397 kalendorinės dienos);
- 2024 m. rugpjūčio 2 d. **Užsakovo** direktoriaus įsakymu Nr. V-199 buvo patvirtinti techninio projekto A laidos sprendiniai;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl detalaus darbų atlikimo grafiko (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria, kad į sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nurodytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 14 mėnesių terminą nėra įskaičiuojamas 397 dienų terminas kai buvo vykdomos ekspertizės įsigijimo procedūros ir ekspertizės paslaugos.

2. Vadovaujantis Susitarimo 1 punktu, Šalys susitaria pakoreguoti Sutarties priedą Nr. 5 nukeliant statybos darbų įvykdymo datą.
3. Šalys susitaria, kad Sutartyje numatyti statybos darbai bus vykdomi pagal Susitarimo priede nurodytus darbų atlikimo terminus.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių priimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.
5. Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius Susitarimą ir jo priedą.
6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.
7. Susitarimo priedas: pakoreguotas darbų atlikimo kalendorinis grafikas, 2 lapai.
8. Šis Susitarimas su priedu abiejų Šalių pasirašomas el. parašais.
9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887
Telefonas +370 5 210 3744
A/S Nr. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu

Direktorius
Giedrius Vanagas

Susitarimo šalis:

UAB "Urbasta"
Vokiečių g. 39, LT-45263 Kaunas,
Kodas 302514494
Telefonas +370 687 55535
A/S Nr. LT41 7300 0101 2240 1872
AB bankas „Swedbank“

Tiekėjo vardu

Direktorius
Giedrius Skorupskas

DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Specialiosios paskirties pastato (transporto priemonių plovyklos) Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r., projekto korektūros paslaugas (techninio ir darbo projektų korektūra), projekto vykdymo priežiūrą ir statybos darbai.

Rangovas UAB „Urbasta“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų/paslaugų apimtis (Eur)	Darbų/paslaugų vykdymo terminai*	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.
2.2.	Statybos darbai – bendrieji, specialieji statybos darbai, įrenginių montavimo darbai ir kt.	1 324 950,00	<i>Per 8 mėn. nuo statybvietsės perdavimo Rangovui dienos</i>											
	t.sk.:													
2.2.1	Konstrukcijų dalis	330 565,10												
2.2.2	Sklypo sutvarkymas, architektūrinė dalis	447 928,71												
2.2.3	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	7 302,19												
2.2.4	Technologinė plovimo įrangos montavimas	184 475,94												
2.2.5	Šildymo-vėdinimo dalis	67 044,01												
2.2.6	Šilumos tiekimo ir gamybos dalis	14 296,63												
2.2.7	Elektrotechninė dalis vidaus	41 145,19												
2.2.8	Elektros lauko tinklai	53 114,49												

2.2.9	Gaisrinė signalizacija	3 514,09												
2.2.10	Lauko vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo dalis	175 563,65												
2.3.	Projekto vykdymo priežiūra	6 050,00	Per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį											
2.4.	Statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos.	6 050,00	Skirtas 2 (dviejų) mėn. terminas pagal Sutarties specialiosios dalies 5.6 papunktį.											
2.5.	Galutinis atsiskaitymas su Rangovu.		Per 1 mėn. nuo 2.4 etapo pabaigos.											
Ivykdymo sumos kas mėnesį (EUR su PVM):				97 061	116 322	145 212	174 103	193 363	193 363	212 622	155 393	2 850	2 898	70 150
IŠ VISO (EUR su PVM):														

Užsakovo vardu _____

(Vardas, pavardė, parašas)

Rangovo vardu _____

(Vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB „Urbasta“ 302514494, Vokiečių g. 39, 45263 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2023 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-10
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-22 Nr. 16S-93
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Skorupskas, direktorius
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS SKORUPSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-22 06:07:36 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-07 19:59:52 – 2029-03-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-22 12:35:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-22 12:35:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-22 13:00:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-10-22 13:00:38 Dokumentų valdymo sistema Avilys