

2022 M. GRUODŽIO 9 D.

**„RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVĖŽYS-LT/LV RANGOS
DARBAI (I ETAPAS): NAUJOS GELEŽINKELIO SANKASOS DVIKELIUI ĮRENGIMAS,
INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA RUOŽE ŽEIMIAI-ŠĖTA“
SUTARTIES NR.SI-744/2022 PAKEITIMAS NR. 3**

2024 m. _____ d. Nr.

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Užsakovas**)

ir

Jungtinės veiklos partneriai **UAB „Fegda“** (pagrindinis (atsakingas) partneris), juridinio asmens kodas 110801759, kurio registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir **UAB „Tilsta“**, juridinio asmens kodas 121477326, kurio registruota buveinė yra Granito g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Fegda“ generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ 2020-07-20 sudarytą Jungtinės veiklos sutartį (toliau – **Rangovas**)

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a. 2022 m. gruodžio 9 d. Šalys sudarė Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos rangos sutartį Nr. SI-744/2022 (toliau – **Sutartis**);
- b. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - KSPĮ) 97 str. 2 d. „*Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos:*
 - 1) *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje;*
 - 2) *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;*
 - 3) *pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.*”
- c. „*Rail Baltica*“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Žeimiai-Šėta“ viešojo rangos darbų pirkimo (toliau – **Pirkimo**) dalyviai teikė savo konkursinius pasiūlymus pagal pateiktą techninio projekto dokumentaciją, kuri buvo Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis.
- d. Rangos sutarties konkrečių sąlygų 1.11 p. numatyta kad: „*Parengtas Darbo projektas ar jo dalis Rangovui yra perduodamas per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo*“. Taip pat Techninių specifikacijų 3.2 p. „*Bendra informacija*“ nurodyta, kad „*Rangovas vykdydamas Projekto rangos darbus privalo vadovautis Užsakovo užsakymu parengtais techniniu ir darbo projektais*“.

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO):

- e. Pirkimo metu Užsakovas pirkimo dalyviams pateikė skirstomųjų elektros tinklų, kertančių „Rail Baltica“ liniją Kaunas-Ramygala geležinkelio ruože Žeimiai-Šėta Jonavos r. sav., rekonstravimo projektą Nr.RBDTDLTDS1DPS3-07_01 (toliau – **Projektas**) bei elektrotechnikos dalies darbų kiekių žiniaraštį (4.1 E-01) (toliau – **DKŽ**) su darbų etapų kainomis. DKŽ darbai ir medžiagos pateikiamos kaip vienas kompleksas atskiriems etapams.
- f. Sutartis įsigaliojo 2023-01-06, Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis iki 2023-08-06 turėjo perduoti Rangovui Darbo projektą ar jo dalis. Užsakovas 2024-06-06 raštu Nr. SD(INFRA)-

2387/2024 pateikė Rangovui atnaujintą Projektą (toliau – **Projektas Nr. 2**) statybos darbams vykdyti pagal pasirašytą Sutartį.

- g. Sutarties techninių specifikacijų 3.17. p. „AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB LITGRID ir kiti tinklai“ aprašoma, kad Užsakovas suteiks Rangovui reikiamus įgaliojimus Užsakovo vardu su ESO, AB Litgrid ir kitais operatoriais, pasirašyti jiems priklausančių tinklų pertvarkymo ar prisijungimo paslaugų teikimo sutartis. Rangovas už šiame projekte numatytų darbų vykdymą turės apmokėti ESO ar jos parinktam elektros įrenginių iškėlimo ir prijungimo darbų rangovui DKŽ numatytą sumą.
- h. Užsakovas Pirkimo metu tikėjosi, kad Projekte numatytus darbus atliks **ESO** pasamdyti rangovai, todėl visi Pirkimo dalyviai turėjo savo pasiūlymuose įsivertinti Užsakovo nurodytas ir į DKŽ įtrauktas darbų kainas. DKŽ etapo kainos paskaičiuotos pagal Projekto skaičiuojamąją kainą, kuri yra planuojamoji Projekto darbų įvykdymo kaina.
- i. 2023-12-06 Teams platformoje vykusio pasitarimo (toliau – **Pasitarimas**) su ESO atstovais metu, ESO atstovai, atsižvelgdami į savo vykdomų projektų didelį užimtumą bei į tai, kad Sutarties darbai jau prasidėjo, pasiūlė Užsakovui pasirinkti modelį, pagal kurį elektros tinklų įrengimo, rekonstravimo ar perkėlimo darbai vykdomi su savo rangovu bei darbus pavesti atlikti Užsakovo Rangovui pagal ESO išduotas technines sąlygas (2023-02-11, Nr. ISK23-10424), Rangovui paslaugas įsigyjant iš ESO patvirtintų rangovų sąrašo. Kitu atveju, Užsakovo projektuotojui reikėtų rengti konkursinę medžiagą ESO vykdomų darbų pirkimui ir tikslinti jau parengto Projekto sąmatas, taip pat ESO reikėtų įsitraukti Projekte numatytų tinklų rekonstrukciją į metinį pirkimų planą bei pirkti papildomus darbus pagal turimas ir vykdomas sutartis, kas, ESO atstovų nuomone, nėra tikslinga, laiko atžvilgiu šis procesas užtruktų per ilgai, o siektinas rezultatas išliktų toks pats.
- j. Atsižvelgdamas į Pasitarimo metu ESO atstovų išsakytus pastebėjimus, Užsakovas 2023-12-18 raštu Nr. SD(INFRA)-4495/2023 papildomai informavo ESO, kad Sutarties darbai jau prasidėjo ir *„<...darbų vykdymui LTGI renkasi modelį, kai elektros tinklų įrengimo, rekonstravimo ar perkėlimo darbai vykdomi su savo rangovu. LTGI vykdo ir ateityje planuoja vykdyti konkrečius pirkimus, susijusius su Projektu, per dinaminę pirkimų sistemą, todėl minėtus darbus, reikalingus atlikti ESO tinkluose, atliks pirkimus laimėję LTGI rangovai arba jų pasitelkiami subrangovai pagal ESO išduotas technines sąlygas bei tarp ESO, LTGI ir pirkimą laimėjusio rangovo pasirašytą trišalę sutartį. Todėl prašome ESO pateikti trišalės sutarties projektą, kurį galėtume pridėti tiekėjams prie pirkimų dokumentų bei informuoti LTGI apie šios trišalės sutarties projekto pasikeitimus (jei tokių būtų). Kadangi ESO nereikia įsitraukti šių tinklų rekonstrukcijų pirkimų į metinį pirkimų planą bei pirkti darbų pagal turimas sutartis, manome, kad yra netikslinga ir „Rail Baltica“ Projekto projektuotojui rengti konkursinę medžiagą ESO vykdomų darbų pirkimui ar tikslinti jau parengtų projektų sąmatas...>“*.
- k. 2024-09-18 raštu Nr. V-2-3352 (toliau – **Raštas**) Rangovas informavo, kad išanalizavo pateiktą Projektą Nr. 2 bei nustatė, kad pateiktoje dokumentacijoje yra atliktos korekcijos, dėl kurių atsirado poreikis iš naujo įvertinti darbų kainą, nurodytą teiktame viešojo rangos darbų pirkimo metu DKŽ, todėl, siekdamas nustatyti Projekte Nr. 2 nurodytų darbų kainą, Rangovas atliko potencialių tiekėjų (šiuos darbus atlikti gali tik patvirtinti ESO rangovai) apklausą. Rangovas Rašte paprašė Užsakovo išanalizuoti tiekėjų pateiktus komercinius pasiūlymus ir nurodyti Rangovui, kuris iš šių pasiūlymų yra Užsakovui priimtinas ir pagal kurį iš jų Rangovas gali toliau vykdyti darbus. Rangovas taip pat atitinkamai prašė FIDIC inžinieriaus (toliau – **Inžinierius**) išnagrinėti Rangovo Raštą ir remiantis Užsakovo nurodymu dėl pasirinkto tiekėjo pasiūlymo kainos, pateikti Rangovui nurodymą parengti darbų pakeitimą.
- Komercinius pasiūlymus Rangovui pateikė trys tiekėjai: UAB „EnergoLT“ - 603 000,00 Eur be PVM; UAB „Labas GAS“ – 621 600,00 Eur be PVM; UAB „Elektromontuotojas“ - 631 000,00 Eur be PVM.
- l. 2024-09-23 raštu Nr. DPS3-57 (toliau – **Raštas Nr. 2**) Inžinierius informavo, jog išnagrinėjo Rangovo Rašte pateiktą informaciją bei konstatavo, kad pateikti komerciniai pasiūlymai atitinka rinkos kainas bei, Inžinieriaus nuomone, minėtu atveju būtina įforminti darbų pakeitimą Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13 p. numatyta tvarka.
- m. 2024-09-24 raštu Nr. SD(INFRA)-5300/2024 Užsakovas, atsižvelgdamas, kad Inžinierius Rašte Nr. 2 įvertino Rangovo Rašte pateiktą informaciją bei patvirtino, jog Projekte Nr. 2 atsirado nauji darbai ir patikslinti sprendiniai, kurie nebuvo numatyti konkurso metu teiktoje projektinėje dokumentacijoje (nebuvo įvertinti DKŽ) bei tiekėjų pasiūlymai atitinka rinkos kainas, neprieštaravo Rangovui rengti darbų pakeitimą (pažymėtina, kad šiuos darbus gali atlikti tik ESO patvirtinti rangovai). Užsakovas taip pat pažymėjo, jog tiekėjai turi būti parinkti pagal mažiausią pasiūlytą darbų kainą atitinkamam etapui, šiuo atveju, šią sąlygą atitiko vienas iš pasiūlytų tiekėjų - UAB „EnergoLT“, pagal kurio pasiūlymą Rangovo atliekamų ESO tinklų pertvarkymo darbų vertė yra **603 000,00 Eur be PVM**.

Dėl privažiavimo kelio ORJ 45 (toliau - ORJ45):

- n. 2024-02-28 raštu Nr. SD(INFRA)-1054/2024 (toliau – **Raštas Nr. 3**) Užsakovas informavo, kad susijusios 2023-03-05 sutarties Nr.SI-55/2023 „*Rail Baltica*“ geležinkelio linijos ruože Kaunas–Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): vietinės reikšmės kelių „*Rail Baltica*“ linijos Kaunas – Ramygala geležinkelio ruože Žeimiai - Šėta, Jonavos r. sav. statybos rangos darbai“ (toliau – **Sutartis Nr. 2**) rangovas AS „A.C.B“ (toliau – **Rangovas Nr. 2**) pagal numatytus projektinius sprendinius negali vykdyti ORJ45 statybos darbų Sutarties apimtyje numatyto viaduko BR6345 (toliau – **Viadukas**) statybos darbų zonoje Sutartyje Nr. 2 numatytais darbų atlikimo terminais bei Užsakovas svarsto galimybę kelio ORJ45 statybos darbus perduoti Rangovui pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties arba Darbų Pakeitimą (vadovaujantis Sutarties Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.2.p. Vertės nustatymo sąlygomis ir kitomis Sutarties Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13 p. sąlygomis) ir paprašė Rangovo įsivertinti bei informuoti apie galimybę atlikti ORJ45 kelio įrengimo darbus pagal Sutarties Nr. 2 techniniame darbo projekte Nr.RBDTDLTDS1DPS3-10_01 „*Vietinės reikšmės kelių, „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Ramygala geležinkelio ruože Žeimiai–Šėta, Jonavos r. sav., statybos projektas*“ (toliau – **TDP**) pateiktus sprendinius.
- o. 2024-03-13 raštu Nr. V-2-2655 (toliau – **Raštas Nr. 4**) Rangovas atsakydamas į Rašte Nr.3 pateiktą prašymą informavo Užsakovą, kad sutinka atlikti ORJ45 kelio įrengimo darbus (įskaitant kelio ORJ45 BIM modelio administravimą ir As-Built paruošimą), Užsakovui už juos papildomai apmokant bei patvirtinant papildomą 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą, būtiną jiems atlikti bei pateikė papildomų darbų pasiūlymą.
- p. 2024-03-15 raštu Nr. SD(INFRA)-1277/2024 (toliau – **Raštas Nr. 5**) Užsakovas atsakydamas į Rašte Nr.4 pateiktą informaciją paprašė Rangovo, kad pakartotinai apsprastytų ORJ45 kelio įrengimo darbus nenumatant papildomo termino šiems darbams atlikti, atsižvelgiant į tai, kad ORJ45 kelio darbus būtų galima vykdyti lygiagrečiai su laikinos Viaduko apylankos (toliau – **Apylanka**) demontavimo ir geležinkelio sankasos įrengimo darbais buvusios Apylankos ribose.
- q. 2024-04-25 raštu Nr. V-2-2812 (toliau – **Raštas Nr. 6**) Rangovas atsakydamas į Rašte Nr.5 informavo, kad papildomo laiko ORJ45 kelio įrengimui neprašo, o kelio įrengimą darbus vykdys pasirašius darbų pakeitimą, lygiagrečiai su rangos darbais pagal Sutartį.
- r. 2024-04-26 raštu Nr. SD(INFRA)-1899/2024 (toliau – **Raštas Nr. 7**) Užsakovas atsakydamas į Raštą Nr.6 informavo, kad sutinka su Rangovo pasiūlymu ir prašo Inžinieriaus pateikti išvadą jog Rangovo pateiktas siūlymas atitinka rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „*Pakeitimai ir pataisymai*“ nuostatas ir Rangovo nurodytos siūlomų darbų vertės atitinka Konkrečiųjų sąlygų 13.2 punkto nuostatas, todėl joms pritarti galima, o Rangovas turėtų įforminti darbų pakeitimą sutartyje numatyta tvarka.
- s. 2024-04-29 raštu Nr. DPS3-37 (toliau – **Raštas Nr. 8**) Inžinierius atsakydamas į Raštą Nr.7 informavo, kad įvertino visą pateiktą dokumentaciją bei Rangovo pasiūlymas atitinka rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio [Pakeitimai ir pataisymai] nuostatas ir Rangovo siūlomų darbų vertės atitinka Konkrečiųjų sąlygų 13.2 punkto nuostatas ir joms galima pritarti.
- t. Užsakovas ir Rangovas Nr.2 pasirašė darbų pakeitimo aktą, kuriame nutarė, kad Rangovas Nr.2 neatliks darbų kelyje ORJ45, kurie yra numatyti TDP, kadangi Rangovas negali vykdyti kelio ORJ45 įrengimo darbų, kol Rangovas atliks naujo Viaduko kelyje Nr.145 statybos darbų. Sutarties Nr.2 rangos darbai yra baigti ir kelio ORJ45 darbai nebuvo atliekami.
- u. Rangovas ORJ45 kelio įrengimo darbus pagal TDP sprendinius atliktų už **24 758,29 Eur be PVM** pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius pagal pasiūlyme pateiktą darbų kiekių žiniaraštį (pateikiama ORJ45 kelio įrengimo darbų žiniaraštyje).

Įvertinus aplinkybes, kad:

1. Rangovas teikdamas savo pasiūlymą dalyvauti Pirkime niekaip negalėjo numatyti aplinkybių, kad sudarius Sutartį su Užsakovu Rangovui:
 - 1.1. bus pateiktas atnaujintas Projektas Nr. 2 su pakoreguotais ir naujais ESO tinklų pertvarkymo sprendiniais;
 - 1.2. reikės atlikti ORJ45 kelio įrengimo darbus numatytus Sutarties Nr.2 apimtyje.

2. Sutarties pobūdis nebus pakeistas (KSPĮ 97 str. 2 d. 3 p.).
3. Papildomi Projekte Nr. 2 numatyti darbai yra neatsiejamą Sutarties dalis, be kurios būtų neįmanomas tinkamas Sutartinių įsipareigojimų įvykdymas.
4. ESO atstovai sutinka, kad Projekte Nr. 2 numatytus darbus atliktų Užsakovo Rangovas, kuris pasamdytų ESO patvirtintus rangovus.
5. Rangovas Rašte pateikė Užsakovui tris tiekėjų komerciniais pasiūlymus dėl Projekte Nr. 2 numatyto apimtųjų darbų įgyvendinimo.
6. Inžinierius Rašte Nr. 2 patvirtino, kad Rangovo pateikti komerciniai pasiūlymai atitinka rinkos kainas.
7. Rangovas atliks ORJ45 kelio įrengimo darbus pagal Sutarties Pirkimo metu pateikto darbų kiekių žiniaraščio įkainius bei darbai neturės įtakos Sutarties terminams.
8. Inžinieriaus funkcijas Sutartyje ir Sutartyje Nr. 2 atlieka tas pats asmuo. Inžinierius Raštu Nr. 8 pritarė ORJ45 kelio įrengimo darbų atlikimui Sutarties apimtyje.
9. Pagal KSPĮ 97 str. 2 d. 1 p. Šalims sudarius Sutarties pakeitimą juo sutariamų papildomų darbų vertė – **627 758,29 Eur be PVM** (šeši šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai dvidešimt devyni euro centai), kuri neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų KSPĮ 12 straipsnyje;
10. Šalims sudarius šį Sutarties pakeitimą, jo vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo Sutarties vertės ir sudaro 0,81 procento pradinės Sutarties vertės (KSPĮ 97 str. 2 d. 2 p. nuostatos).

Šalys, vadovaudamosi KSPĮ 97 str. 2 d. nuostatomis, sudarė šį Sutarties pakeitimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Įsigyti šiame Susitarime aprašytus papildomus darbus iš Rangovo už bendrą 627 758,29 Eur be PVM (759 587,53 Eur su PVM) sumą, nurodytą šiame Susitarime.
2. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Projekte Nr. 2 numatytus darbus pagal apklaustų ESO rangovų mažiausią pasiūlytą darbų kainą atitinkamiems darbams.
3. Rangovas atliks ORJ45 kelio įrengimo darbus pagal TDP sprendinius (įskaitant kelio ORJ45 BIM modelio administravimą ir As-Built paruošimą), parengs kelio statybos užbaigimui reikiamus dokumentus bei atliks visas reikiamas statybos užbaigimo procedūras pagal Sutarties sąlygas.
4. Dėl šiame Susitarime atliekamų rangos darbų Rangovas papildomo laiko neprašys ir darbus atliks lygiagrečiai su kitais darbais pagal Sutartį.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal šį Susitarimą įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip iki tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo paskutinioji Šalis.
6. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
7. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
9. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
10. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
11. Susitarimas sudaromas ir pasirašomas elektroniniu būdu, Šalims išsiunčiant sudaryto Susitarimo elektronines kopijas. Susitarimo pasirašymo data laikytina data, sutampanti su paskutiniosios Šalies parašu, nurodytu šio Susitarimo metaduomenyse.

Remiantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 52. p. nuostatomis: „*Jei sutartis buvo pakeista kitais, nei sutartyje nurodytais pagrindais, pradinė sutarties vertė nesikeičia*”

Priedai:

1. ESO rangovų komerciniai pasiūlymai.
2. ORJ45 kelio įrengimo darbų žiniaraštis.
3. 2023-12-18 raštas Nr. SD(INFRA)-4495/2023 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).
4. 2024-09-18 raštas Nr. V-2-3352 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).
5. 2024-09-23 raštas Nr. DPS3-57 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).
6. 2024-02-28 raštas Nr. SD(INFRA)-1054/2024 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).
7. 2024-03-13 raštas Nr. V-2-2655 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).
8. 2024-03-15 raštas Nr. SD(INFRA)-1277/2024 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).

9. 2024-04-25 raštas Nr. V-2-2812 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).
10. 2024-04-26 raštas Nr. SD(INFRA)-1899/2024.2024-04-29 raštas Nr. DPS3-37 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
Užsakovo:	Rangovo:
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt	Jungtinės veiklos partneriai UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ Geologų g. 12, Vilnius, 02190, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 110801759, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT108017515 Tel. +370 523 06234 El. p. info@fegda.lt

Užsakovo vardu:

Vardas Pavardė:


Pareigos:

Rangovo vardu:

Vardas Pavardė:

Pareigos:

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.





UAB "EnergoLT"
V. Krėvės pr. 120, Kaunas, LT-51119
įm. k. 302551560

UAB „Fegda“

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2024.09.12

Objektas: Skirstomieji elektros tinklai (kilnojamieji daiktai): 0.4kV OL L-200 iš Bk-123; 0.4kV OL L-200 iš Št-237; 10kV OL L-200 iš Šėtos TP; 10kV OL L-700 iš Žeimių TP; 35kV OL Šėta-Bukonys./Electricity distribution networks (movable objects): 0.4kV OL L-200 from Bk-123; 0.4kV OL L-200 from Št-237; 10kV OL L-200 from Šėtos TP; 10kV OL L-700 from Žeimių TP; 35kV OL Šėta-Bukonys.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
1	1 ETAPAS 0.4KV OL L-200 IŠ BK-123. (DPS3-0.4KV001) / 1 STAGE 0.4KV ELECTRIC LINE L-200 FROM BK-123 . (DPS3-0.4KV001)	22 416,22
2	2 ETAPAS 0,4KV OL L-200 IŠ ŠT-237 (DPS3-0,4KV003) / 2 STAGE 0,4KV ELECTRIC LINE L-200 FROM ŠT-500 (DPS3-0,4KV003)	32 709,41
3	3. 3 ETAPAS 10KV OL L-200 IŠ ŠĖTOS TP. (DPS3-10KV001) / 3 STAGE 10KV ELECTRIC LINE L-200 FROM ŠĖTOS TP. (DPS3-10KV001)	121 313,23
4	4 ETAPAS 10KV OL L-700 IŠ ŽEIMIŲ TP. (DPS3-10KV002) / 4 STAGE 10KV ELECTRIC LINE L-700 FROM ŽEIMIŲ TP. (DPS3-10KV002)	34 387,24
5	5 ETAPAS 35KV OL ŠĖTA-BUKONYS REKONSTRUKCIJA. (DPS3-35KV001) / 5 STAGE 35KV ELECTRIC LINE ŠĖTA-BUKONYS (DPS3-35KV001)	392 173,90

Suma be PVM **603000,00**

PVM (21%) **126630,00**


Suma su PVM **729630,00**

PASTABOS:

1. Pasiūlymas galioja 30 k.d.

2. Apmokėjimas vykdomas dviem etapais: Užsakovas Rangovui sumoka avansu 10 proc. sumos nuo pasiūlymo kainos per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos; likusi suma sumokama Rangovui už atliktus darbus pagal abiejų šalių patvirtintą atliktų darbų aktą bei jo pagrindu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 k.d. nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

Pasiūlymą ruošė



UAB „Fegda“

KOMERCINIS PASIŪLYMAS


2024.09.09

Objektas: Skirstomieji elektros tinklai (kilnojamieji daiktai): 0.4kV OL L-200 iš Bk-123; 0.4kV OL L-200 iš Št-237; 10kV OL L-200 iš Šėtos TP; 10kV OL L-700 iš Žeimių TP; 35kV OL Šėta-Bukonys./Electricity distribution networks (movable objects): 0.4kV OL L-200 from Bk-123; 0.4kV OL L-200 from Št-237; 10kV OL L-200 from Šėtos TP; 10kV OL L-700 from Žeimių TP; 35kV OL Šėta-Bukonys.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
1	1 Etapas 0.4KV OL L-200 iš BK-123. (DPS3-0.4KV001) / 1 Stage 0.4KV electric line L-200 from BK-123 . (DPS3-0.4KV001)	24 300,00
2	2 Etapas 0,4KV OL L-200 iš ŠT-237 (DPS3-0,4KV003) / 2 STAGE 0,4KV electric line L-200 from ŠT-500 (DPS3-0,4KV003)	33 500,00
3	3 Etapas 10KV OL L-200 iš Šėtos TP. (DPS3-10KV001) / 3 Stage 10KV electric line L-200 from Šėtos TP. (DPS3-10KV001)	124 650,00
4	4 Etapas 10KV OL L-700 iš Žeimių TP. (DPS3-10KV002) / 4 Stage 10KV electric line L-700 from Žeimių TP. (DPS3-10KV002)	36 550,00
5	5 Etapas 35KV OL Šėta-Bukonys Rekonstrukcija. (DPS3-35KV001) / 5 Stage 35KV electric line Šėta-Bukonys (DPS3-35KV001)	402 600,00
Suma be PVM		621600,00
PVM (21%)		130536,00
Suma su PVM		752136,00

PASTABOS:
1. Pasiūlymas galioja 30 k.d.

Gamybos direktorius



UAB „FEGDA“

2024-09-16 Nr. S24-143

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Objektas: Skirstomieji elektros tinklai (kilnojamieji daiktai): 0.4kV OL L-200 iš Bk-123; 0.4kV OL L-200 iš Št-237; 10kV OL L-200 iš Šėtos TP; 10kV OL L-700 iš Žeimių TP; 35kV OL Šėta-Bukonys.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
1	1 Etapas 0.4KV OL L-200 iš BK-123. (DPS3-0.4KV001)	24 725,54
2	2 Etapas 0,4KV OL L-200 iš ŠT-237 (DPS3-0,4KV003)	36 880,60
3	3 Etapas 10KV OL L-200 iš Šėtos TP. (DPS3-10KV001)	129 913,55
4	4 Etapas 10KV OL L-700 iš Žeimių TP. (DPS3-10KV002)	36 640,16
5	5 Etapas 35KV OL Šėta-Bukonys Rekonstrukcija. (DPS3-35KV001)	402 840,15

Suma be PVM **631 000,00**

PVM (21%) **132 510,00**

Suma su PVM **763 510,00**

Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai (ypatingieji statiniai) / Transport communications: railway track, other transport structures (exceptional structures)

Papildomai apmokami darbai

VISO/TOTAL:	24 758,29
-------------	-----------