

**SUSITARIMAS NR. 1 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-686
2024-11-04**

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Ukmergės keliai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-06-22 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-686 (toliau – **Sutartis**) projekte „Magistralinio kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga* ruožo nuo 38,814 iki 47,834 km paprastas remontas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Rangovui atlikus dalį paprastojo remonto apraše (toliau – Aprašas) numatytų tilto per Tatulą darbų, buvo identifikuota, jog atkarpoje nuo Pk 476+10 iki Pk 476+69, važiuojamojoje dalyje, ant viršutinio asfaltbetonio sluoksnio, įrengto iš SMA 11 S mišinio, formuojasi provėžos. Provėžos formuojasi už 3 m į abi puses nuo kelio ašies. Provėžos gylis kairėje kelio pusėje tarp deformacinių pjūvių vietomis siekė 15 mm, dešinėje kelio pusėje tarp deformacinių pjūvių susiformavusi provėža nuo 6 mm iki 35 mm;
- D. 2024 m. gegužės mėn. 28 d. sudarytos iš statybos dalyvių komisijos (toliau – **komisija**) metu buvo parengtas ir pasirašytas Objekto apžiūros aktas Nr. 1, kuriame komisija išdėstė faktines aplinkybes ir nusprendė, kad Rangovas turi ištaisyti atsiradusius defektus ir perkloti viršutinį asfalto dangos sluoksnį tarp deformacinių siūlių nuo Pk 476+10 iki Pk 476+69;
- E. Šalindamas defektą, Rangovas atliko likusių sluoksnių iškartą, norėdamas nustatyti problemos/defekto priežastį. Nustačius defektų atsiradimo priežastį, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro **56 483,99 Eur be PVM**;
- F. Sutarties 132 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 68 345,63 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki eurai 63 ct.).
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 56 483,99 Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 99 ct.).
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 11 861,64 Eur (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas euras 64 ct.).
- 2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

„12. Sutarties kaina yra 10 230 845,59 (dešimt milijonų du šimtai trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 59 ct.) eurų su PVM. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.

Sutarties kainos sudėtinės dalys:

 - 12.1. Sutarties 8.1 punkte nurodytų darbų kaina be PVM 94 863,04 eurų (devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt trys eurai 4 ct.);
 - 12.2. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytų darbų kaina be PVM 8 360 381,25 eurų (aštuoni milijonai trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 25 ct.);

12.3. 21 proc. PVM – 1 775 601,30 eurų (vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai vienas euras 30 ct).

3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 56 483,99 eurai (penkiasdešimt šešiais tūkstančiais keturiais šimtais aštuoniasdešimt trimis eurai 99 ct) (be PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: **8 455 244,29 Eur** (aštuoni milijonai keturi šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi eurai 29 ct.) be PVM ir atitinkamai **10 230 845.59 Eur** (dešimt milijonų du šimtai trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 59 ct.) su PVM.
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas – 35 k. d;
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas

RANGOVAS

UAB „Ukmergės keliai“,

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė

Įmonės kodas 182816983

Telefonas (8 340) 63257

El. p. info@ukmergeskeliai.lt

A.s. LT74 4010 0429 0003 0166

AB Luminor bankas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas