

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ PASLAUGŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1425 (2023-12-12)
2024-07-08**

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),
ir

AB „HISK“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-12-12 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1425 (toliau – **Sutartis**), projekte „Rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 32,313 km tilto per Barupę rekonstravimas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo suteikti paslaugas: atlikti paruošiamuosius rangos bei numatytus statybos darbus (toliau – Darbai), perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti ir / ar atnaujinti kelio ruožo, kelio žemės sklypo kelio statinio ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas, gauti statybos užbaigimo aktą (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. 2024 m. kovo 5 d. komisija sudaryta iš visų statinio statybos dalyvių atstovų, apžiūrėjusi pagal sutartį remontuojamą kelio ruožą ir parengtą projektą nustatė problemas ir faktines aplinkybes kurias nurodė ir patvirtino Objekto (vietos) apžiūros akte Nr. 1 (Rašto Nr. SD/24-443 priedas Nr. 1);
- D. Projekto vykdymo priežiūros vadovas 2024-04-12 raštu Nr. S124-24 pateikė siūlymus dėl sprendinių, bei pridėjo vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius į išvardintas faktines aplinkybes, kurios buvo aptartos 2024-03-05 vykusioje objekto apžiūroje (Rangovo rašto priedas Nr. 2), o Techninės priežiūros vadovas išnagrinėjęs pateiktus projektinius patikslinimus ir papildymus 2024 m. balandžio 18 d. raštu Nr. 66 (Rašto Nr. SD/24-443 priedas Nr. 4) pritarė patikslintiems projektiniams sprendiniams. Rangovas, siekdamas sėkmingo Sutarties įgyvendinimo ir vadovaudamasis Sutarties 137 punktu, dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo projekte, kurias buvo galima nustatyti tik pradėjus darbus objekte, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties, 2024 m. balandžio 19 d. raštu Nr. SD/24-443 išdėstė pagrįstus argumentus dėl ko projekto įgyvendinimo metu pasiūlyta pakeisti projektinį sprendinį ir pateikė Užsakovui motyvuotą siūlymą dėl darbų pakeitimo būtinybės bei pridėjo tai pagrindžiančius dokumentus. Taip pat Rangovas pateikė papildomų / neatliekamų darbų sąmatą (Rašto Nr. SD/24-443 priedas Nr. 5) ir neatliekamų (atsisakomų) / papildomų darbų žiniaraštį (Rašto Nr. SD/24-443 priedas Nr. 6), kurių bendra / galutinė vertė yra 2446,72 Eur be PVM.
- E. Užsakovas, išnagrinėjęs Rangovo (Raštu Nr. SD/24-443,) pateiktą informaciją bei motyvuotą siūlymą, kuriuo Rangovas rašo pritarti Darbų pakeitimui ir siūlymui pakeisti projektinį sprendinį, pritaria Rangovo pateiktiems patikslintiems projektiniams sprendimams ir neatliekamų (atsisakomų)/ papildomų darbų žiniaraščiams. Tai pat Užsakovas pritaria Žiniaraštyje Nr. 3 „Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas. 2 Laikini tinklai“ ir Žiniaraštyje Nr. 4 „Elektroniniai ryšiai“ papildomų ir neatliekamų darbams ir jų kiekiams, nurodydamas šiuos darbus įforminti Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, pasirašant papildomą susitarimą
- F. Sutarties 130 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) paslaugų;

Šalys, remdamosi Sutarties 133 punktu sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų paslaugų atlikimo ir jų apmokėjimo:

- 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 7463,28 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys Eur 28 ct).
- 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 6168,00 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni Eur 00 ct.).
- 1.3. 21 proc. PVM yra 1295,28 Eur (vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt penki Eur 28 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 4502,75 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai du Eur 75 ct).
 - 2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 3721,28 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas Eur 28 ct).
 - 2.3. 21 proc. PVM yra 781,47 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 47 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte ir 2024-07-01 darbų pakeitimo aktu Nr.1 numatyta Sutarties kaina padidėja 2960,53 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt Eur 28 ct) su PVM. Galutinė Sutarties kaina yra: 1 734 807,33 Eur (vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai, 33 ct) su PVM.
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

RANGOVAS

AB „HISK“

S. Kerbedžio g.7

LT-35104 Panevėžys

Juridinio asmens kodas: 147710353

PVM mokėtojo kodas: LT477103515

A. s . LT02 4010 0412 0009 0263

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Tel. (8 45) 502 601

EL. paštas info@hisk.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas