

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1425 (2023-12-12)
2024-11-13**

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

AB „HISK“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-12-12 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1425 (toliau – **Sutartis**), projekte „Rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 32,313 km tilto per Barupę rekonstravimas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti paruošiamuosius rangos bei numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti ir / ar atnaujinti kelio ruožo, kelio žemės sklypo kelio statinio ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas, gauti statybos užbaigimo aktą (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. 2024 -08-28 komisija sudaryta iš visų statinio statybos dalyvių atstovų, išnagrinėjusi rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 32,313 km tilto per Barupę rekonstravimo projektinę dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė faktines aplinkybes bei problemas:
 1. pagal techninio darbo projekto sprendinius (brėžinys 22031MM.1906-00-RTDP-SK_BR-07) (priedas Nr. 1) drenuojančiu gruntu užpilant gelžbetonines atramas Nr. 1 ir Nr. 2 dešinėje ir kairėje tilto pusėse (upės aukštupyje ir žemupyje) formuojami tilto kūgiai, kurie numatyti tvirtinti 10 cm juodžemio sluoksniu ant geotinklo pagrindo. Bet pavasarinio potvynio metu pakilęs upės vanduo išplaus tilto kūgių tvirtinimą 10 cm juodžemiu.
 2. Tilto atramos Nr. 2 kūgio kairėje pusėje yra esamas Labūnavos gyvenvietės lietaus nuotekų išleidimo vamzdis, iš kurio ištekanis vanduo patenka ant kūgio šlaito, plauna ir ardo patį kūgį;
 3. projekto rengimo metu dėl aukšto upės vandens lygio ir gausios augmenijos nebuvo galimybės tinkamai įvertinti upės ir tilto kūgių šlaitų būklės.
- D. 2024-09-04 Projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu pateikė siūlymus dėl sprendinių, bei pridėjo vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius į išvardintas faktines aplinkybes, kurios buvo aptartos 2024-08-28 vykusioje objekto apžiūroje (S282-24).
- E. 2024-0-10 Techninės priežiūros vadovas, išnagrinėjęs pateiktus projektinius patikslinimus ir papildymus, pritarė patikslintiems būtiniais (vertinant ir statinio saugumą bei tinkamą eksploataciją) projektiniams sprendiniams.
- F. 2024-09-20 Rangovas siekdamas sėkmingo Sutarties įgyvendinimo ir vadovaudamasis Sutarties 137 punktu teikė Užsakovui motyvuotą siūlymą dėl darbų pakeitimo būtinybės ir pridėjo tai pagrindžiančius dokumentus (neatliekamų (atsisakomų)/papildomų darbų sąmata) ir neatliekamų (atsisakomų)/papildomų darbų).
- G. 2024-10-18 Užsakovas raštu informavo Rangovą, kad pritaria pateiktiems patikslintiems projektiniams sprendiniams ir neatliekamų (atsisakomų) / papildomų darbų žiniaraščiams.
- H. Sutarties 130 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 133 punktu sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

- 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 14.586,79 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 79 ct);
- 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 12.055,20 Eur (dvylika tūkstančių penkiasdešimt penki eurai ir 20 ct.);
- 1.3. 21 proc. PVM yra 2.531,59 Eur (du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras ir 59 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 410,19 Eur (keturi šimtai dešimt eurų ir 19 ct);
 - 2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 339,00 Eur (trys šimtai trisdešimt devyni eurai ir 00 ct);
 - 2.3. 21 proc. PVM yra 71,19 Eur (septyniasdešimt vienas euras ir 19 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja 11.716,20 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai šešiolika Eur 20 ct) be PVM. Galutinė Sutarties kaina yra: 1.445.441,27 Eur (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras, 27 ct) be PVM.
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

RANGOVAS

AB „HISK“

S. Kerbedžio g.7

LT-35104 Panevėžys

Juridinio asmens kodas: 147710353

PVM mokėtojo kodas: LT477103515

A. s . LT02 4010 0412 0009 0263

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Tel. (8 45) 502 601

L. paštas info@hisk.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas