

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ  
PRIE 2024-02-06 SUTARTIES NR. S-107  
2024-11-21**

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**UAB „Ukmergės keliai“**, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

- A. 2024-02-06 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-107 (toliau – **Sutartis**), projekte „Rajoninio kelio Nr. 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala ruožo nuo 36,345 iki 46,140 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, jog kelio Nr. 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala ruožo nuo 36,345 iki 46,140 km Pk 408+80 iki Pk 409+90 apie 110 m ilgio ruože yra pastebėtas labai silpnas pagrindas ir galimai durpynas, be to, šioje vietoje išilginiame profilyje yra duobė. Atlikus geologijos tyrimus, nustatyti silpni pagrindai ir aplinkiniai plotai šalia kelio, taip pat aukštas gruntinio vandens lygis. Atitinkamai buvo įvertinta, kad reikalingi sprendiniai pagrindų stiprinimui ir gruntinio vandens pažeminimui. Statybos dalyviai sutarė ir pasiūlė Užsakovui įvertinti kokia statybos rūšimi (kapitalinio remonto ar paprastojo remonto) atlikti šiuos darbus. Užsakovas informavo apie darbų numatytą patvirtintame paprastojo remonto apraše tolimesnį atlikimą ir prašymą Rangovui pagrindų stiprinimą atlikti geotinklų pagalba. Rangovas atitinkamai informavo, kad atlikus pagrindų stiprinimą geotinklais bus sumažintos galimos deformacijos, bet šis darbų būdas negarantuos kad deformacijos bus visiškai anuliotos ;
- D. Dėl būtinybės atlikti pagrindų stiprinimą geotinklų pagalba, nustatyti papildomi ir neatliekami darbai (detalizuoti **Priede Nr. 1, Darbų pakeitimo akte Nr. 1**), kurių kaina sudaro **127.806,65 Eur be PVM** (153.564,90 Eur be PVM – papildomi darbai ir 25.758,26 EUR be PVM – neatliekami darbai);

Šalys, remdamosi Sutarties XII. Skyriaus tvarka, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
  - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 185.813,53 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų, 53 ct).
  - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 153.564,90 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 90 ct).
  - 1.3. 21 proc. PVM yra 32.248,63 Eur (trisdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 63 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
  - 2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 31.167,48 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai, 48 ct).
  - 2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 25.758,25 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 25 ct).
  - 2.3. 21 proc. PVM yra 5.409,23 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai, 23 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 154.646,05 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 4.263.545,72 Eur (su PVM).

4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 59 kalendorinės dienos.
5. Defektams, kurie pasireiškė nuo PK 408+80 iki PK 409+90 (apie 110 m ilgio) dėl grunto nuosėdžių, kurie nelaikytini kaip patenkantys į papildomų darbų apimtį, netaikyti statinio garantijos termino papildomų darbų dalyje (kas neapima medžiagų garantinio termino ar darbų tinkamo atlikimo) kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos statybos įsakymo 41 str.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
  - 10.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 su priedais

UŽSAKOVAS

**AB „Via Lietuva“**

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

PVM kodas LT100009270611

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas [info@vialietuva.lt](mailto:info@vialietuva.lt)

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas  
bendrovės darbuotojas

RANGOVAS

**UAB „Ukmergės keliai“**

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė

Įmonės kodas 182816983

PVM mokėtojo kodas LT828169811

Telefonas (8 340) 63257

El. paštas [info@ukmergeskeliai.lt](mailto:info@ukmergeskeliai.lt)

A.s. LT74 4010 0429 0003 0166 AB Luminor  
bankas Banko kodas 40100

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės  
darbuotojas