

SUSITARIMAS NR. 7

DĖL 2021 M. VASARIO 1 D. SUTARTIES NR. A62-11/21 PAKEITIMO

2024 m. lapkričio d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Marijaus Drumstos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. vasario 1 d. sudarė sutartį Nr. A62-11/21 (toliau – **Sutartis**) dėl Liuteronų sodų tvarkymo pietinėje tikslinėje teritorijoje rangos ir tvarkybos darbų su Darbo projekto parengimu (toliau – **Darbai**);

2. Šalys 2022 m. vasario 10 d. sudarė susitarimą Nr. A62-123/22 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas Nr. 1**), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant, susitarė atsisakyti nevykdomų Darbų už 106 179,78 Eur (vienas šimtas šeši tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai, 78 ct) be PVM, kas sudaro 6,85 proc. nuo pradinės Sutarties vertės, ir pagal Sutarties 14.5.12 ir 14.11 punktus įsigyti papildomus Darbus už 215 194,45 (du šimtai penkiolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai, 45 ct) Eur be PVM, kas sudaro 13,89 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Bendras pakeitimo pagal Susitarimą Nr. 1 dydis yra 20,24 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;

3. Šalys 2022 m. birželio 8 d. sudarė susitarimą Nr. A62-428/22 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas Nr. 2**), kuriuo susitarė: (1) perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, ją indeksuojant pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę; (2) pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir nustatyti, kad Pradinės Sutarties vertė, įvertinus Susitarimu Nr. 1 atsisakomus ir papildomus Darbus,

taip pat atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą remiantis Sutarties 5.8.5 punktu, yra 1 931 242,15 Eur (vienas milijonas devyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt du eurai, 15 ct) be PVM;

4. Šalys 2023 m. gegužės 25 d. sudarė susitarimą Nr. A62-365/23 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas Nr. 3**), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant, susitarė atsisakyti nevykdomų Darbų už 24 955,41 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt penkis eurus, 41 ct) be PVM, kas sudaro 1,61 proc. nuo pradinės sutarties vertės, ir pagal Sutarties 14.5.12 ir 14.11 punktus įsigyti papildomus Darbus už 41 055,65 Eur (keturiasdešimt vieną tūkstantį penkiasdešimt penkis eurus, 65 ct) be PVM, kas sudaro 2,65 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Bendras pakeitimo pagal Susitarimą Nr. 3 dydis yra 4,26 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;

5. Šalys 2023 m. rugpjūčio 16 d. sudarė susitarimą Nr. A62-594/23 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas Nr. 4**), kuriuo susitarė: (1) perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, ją indeksuojant pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę; (2) pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir nustatyti, kad Pradinės Sutarties vertė, įvertinus Susitarimais Nr. 1 ir Nr. 3 atsisakomus ir papildomus Darbus, taip pat atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą remiantis 5.8.5 punktu, yra 2 019 537,43 Eur (du milijonai devyniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt septyni eurai, 43 ct) be PVM;

6. Šalys 2024 m. sausio 11 d. sudarė susitarimą Nr. A62-17/24 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas Nr. 5**), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant, susitarė atsisakyti nevykdomų Darbų už 58 367,07 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 7 ct) be PVM, kas sudaro 3,77 proc. nuo pradinės sutarties vertės, ir pagal Sutarties 14.5.12 ir 14.11 punktus įsigyti papildomus Darbus už 85 637,05 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai

trisdešimt septyni eurai, 5 ct) be PVM, kas sudaro 5,53 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Bendras pakeitimo pagal Susitarimą Nr. 5 dydis yra 9,3 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;

7. Šalys 2024 m. balandžio 8 d. sudarė susitarimą Nr. A62-239/24 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas Nr. 6**), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant, susitarė atsisakyti nevykdomų Darbų už 85 816,45 Eur (aštuoniasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus šešiolika eurų, 45 ct) be PVM, kas sudaro 5,54 proc. nuo pradinės Sutarties vertės, ir pagal Sutarties 14.5.12 ir 14.11 punktus įsigyti papildomus Darbus už 151 515,39 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus penkiolika eurų, 39 ct) be PVM, kas sudaro 9,78 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Bendras pakeitimo pagal Susitarimą Nr. 6 dydis yra 15,32 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;

8. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo nenumatytų aplinkybių, dėl kurių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus, t. y. įsigyti papildomus Darbus (toliau – **Papildomi darbai**). Papildomų darbų detalizacija kartu su Papildomų darbų įsigijimo priežastimis bei kaina pateikiama Pakeitimo nurodyme Nr. 7 (1 priedas);

9. Papildomų darbų poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, kadangi paaiškėjo tik Rangovui vykdant Darbus ir siūlomi pakeitimai yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;

10. Papildomus darbus tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi Papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui, taip pat, Papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvieta, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietai priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvietai yra sunkiai suderinamas (dėl technologinių, statybvietai priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu);

11. šiuo susitarimu pagal Sutarties 14.5.12 ir 14.11 punktus atliekamo Sutarties pakeitimo vertė dėl Papildomų darbų (taikoma šio susitarimo 1 priedo „Pakeitimo nurodymas Nr. 7“ – 1.1.1 dalyje nurodytiems Papildomiems darbams) yra 145 824,36 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 36 ct) be PVM, arba 7,22 procento nuo pradinės Sutarties vertės (2 019 537,43 Eur be PVM), taigi neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė atsižvelgiant tiek į šį Susitarimą, tiek į Sutarties pakeitimus, atliktus Susitarimais Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5 ir Nr. 6, sudaro 56,34 procento, taigi neviršija 100 procentų pradinės Sutarties vertės;

12. 2024 m. spalio 2 d. įvyko projektų, įskaitant ir Liuteronų sodų tvarkybos, peržiūros pasitarimas, kuriame svarstytas papildomų Liuteronų sodų tvarkybos darbų poreikis ir jam pritarta, tai užfiksuojant Pasitarimo protokole;

ir vadovaudamosi:

13. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPI**) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, kad pirkimo sutartį jos galiojimo laikotarpiu galima pakeisti neatliekant naujos pirkimo procedūros, Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

14. Sutarties 14.3 punktu, numatančiu, kad papildomi darbai gali būti įsigijami, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių Sutarties 14 skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo,

kurių Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, dėl kurių atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui, taip pat Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios 15 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiu atveju didesni nei Sutartyje numatyti atliktų darbų kiekiai (neviršijantys 15 procentų Pradinės Sutarties vertės) nelaikomi papildomais darbais;

15. Sutarties 14.11 punktu, nustatančiu, kad atskirų reikalingų atlikti papildomų darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės;

16. Sutarties 14.8 punktu, nustatančiu, kad apskaičiuojant įsigyjamų papildomų darbų kainą, taikomi žemiau pateikiami būdai: 1) pritaikant Lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius; 2) pritaikant skaičiuojamosios statybos kainos sąmatos įkainius; 3) įvertinus ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje veikiančių tiekėjų komerciniuose pasiūlymuose pateiktas statybos produktų ir įrenginių kainas, tokiu būdu pasirenkant mažiausią rinkoje siūlomą kainą, kuri nėra didesnė nei tiekėjo patiriamos išlaidos jiems įsigyti ir nėra didesnė už vidutinę rinkos kainą. Rinkoje esančių subjektų pasiūlymai, kurie buvo gauti Užsakovui atliekant toje rinkoje veikiančių subjektų rinkos tyrimą, siekiant užtikrinti galimai juose nurodytos komercinės informacijos konfidencialumą, bus Užsakovo saugomi kartu su Sutarties ir šio susitarimo dokumentais; 4) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė, kad:

17. **įsigyti** Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus už 145 824,36 (vieną šimtą keturiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt keturis eurus, 36 ct) be PVM, sudaro 7,22 procento pradinės Sutarties vertės be PVM.

17. **Pakeisti** Sutarties kainą ir atsižvelgus į Susitarimo 17 punkte nurodytą pakeitimą, nustatyti naują Sutarties vertę – **2 258 330,71 Eur** (du milijonai du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt eurų, 71 ct) be PVM; **2 732 580,16 Eur** (du milijonai septyni šimtai trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų, 16 ct) su PVM.

18. Atsižvelgiant į visus Susitarime nurodytus Sutarties pakeitimus, patikslinti Sutarties 20.8.1 punkte nurodytą 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstyti jį nauja redakcija (šio susitarimo 2 priedas).

19. Papildomų darbų, kurių poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, atlikimui reikalingas papildomas terminas, todėl sutariama, kad Rangovas juos atliks iki 2025 m. lapkričio 1 d. imtinai.

20. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

21. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

22. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

23. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

24. Susitarimo tekstas surašytas lietuvių kalba ir sudaromas pasirašant elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

25. Šio Susitarimo priedai:

25.1. 1 priedas – Pakeitimo nurodymas Nr. 7 (su priedais), 56 lapai;

25.1. 2 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas, 2 lapai.

Užsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

Rangovas:
UAB „Ekstra statyba“
direktorius

Adomas Bužinskas

Marijus Drumsta

Pakeitimo nurodymas Nr. 7

Projekto pavadinimas: PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, VILNIAUS EVANGELIKŲ SENŲJŲ KAPINIŲ KOMPLEKSO (U.K.12559) TERITORIJOJE TARP V. MYKOLAIČIO – PUTINO IR K. KALINAUSKO GATVIŲ, VILNIUJE, TVARKYMO IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

Sutartis: 2021-02-01 Nr. A62-11/21

Finansavimo šaltinis: finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto

Sutarties objektas: Liuteronų sodų tvarkymo Pietinėje tikslinėje teritorijoje rangos ir tvarkybos darbai su Darbo projekto parengimu.

Pradinė Sutarties vertė be PVM: 2 019 537,43 Eur (Du milijonai devyniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt septyni eurai, 43 ct)

Data: 2024.11.20

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:

Atlikus tvoros Tvarkybos darbus, naudojant kalkinio skiedinio tinkus, po metų tvoros tinkas daugelyje vietų erodavosi ir nesusikarbonizavo. Atšokimo priežastis aukštesnis grunto lygis kitoje tvoros pusėje ir besiribojantys garažai.

2022 metais konstruktoriaus - eksperto Jakovo Mendelevičiaus rekomenduojant buvo atlikti drėgmės ir tirpių druskų tyrimai, kuriu metu nustatyta priežastis - drėgnas ir užterštas druskomis tvoros paviršius.

Atsižvelgiant į nenumatytus veiksnius nuspręsta apsaugoti tvorą nuo drėgmės patekimo iš kitos pusės įrengus vertikalią ir horizontalią hidroizoliaciją injektuojant.

Atlikus nišų mūro ardymo darbus, buvo pakeisti nišų įrengimo sprendiniai. Nišoje Nr. 9 atrasta polichromija, kuriai buvo parengta Tyrimo konservavimo restauravimo darbų programa, pagal kurią bus vykdomi tapybos restauravimo darbai. Kitų nišų būklė įvertinta papildomai ir buvo pakeisti įrengimo sprendiniai.

Nutarta:

1.1.1. Atlikti papildomus tvarkybos darbus pagal Tvarkybos darbo brėžinių projekto dalį. Šių darbų vertė yra 145 824,36 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 36 ct) be PVM.

1.3.1. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: iki 2025-11-01

1.4.1. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: skaičiuojamosios statybos kainos sąmata, įkainiai iš Sutarties, komerciniai pasiūlymai.

1.5.1. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo 4 dalies priedai

2. Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 2025-11-01

3. Pakeitimų vertė:

- **Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu:** 145 824,36 Eur be PVM; 176 447,48 su PVM.

4. Susiję dokumentai / priedai:

1. Lokalinė sąmata Nr. 3 papildomi darbai sutarties kainomis (1 lapas);
2. Lokalinė sąmata Nr. 3 papildomi darbai sutarties kainomis (1 lapas);
3. Lokalinė sąmata Nr. 4 papildomi darbai 2024-04 kainomis (2 lapai);
4. Lokalinė sąmata Nr. 6 papildomi darbai 2024-04 kainomis (1 lapas);
5. Lokalinė sąmata Nr. 8 papildomi darbai 2024-04 kainomis (5 lapai);
6. Lokalinė sąmata Nr. 9 papildomi darbai 2024-04 kainomis (2 lapai);
7. Tvarkybos darbo brėžiniai, laida A, 2024-10 (36 lapai);

8. Komer ciniai pasi ūlymai (hidroizoliacija injektuojant), 4 lapai.
U Źsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija U Źsakovo atstovas: Miesto aplinkos skyriaus Kraštovaizdžio architektūros poskyrio patarėja
Pakeitimo nurodymui pritariu: Projektuotojas: UAB ID Vilnius Projektuotojo atstovas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): projekto vykdymo priežiūros vadovė
Pakeitimo nurodymui pritariu: Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ statybos projektų vadovė Irina Urba; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ techninės priežiūros vadovas
Su pakeitimo nurodymu sutinku: Rangovas: UAB „Ekstra statyba“ Rangovo atstovas: Projekto vadovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomais susitarimas Nr. 7_Liuteronų_sodai_papildomi_darbai_v1.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-04 Nr. A62-904/24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	-
Parašo paskirtis	-
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Sertifikatas išduotas	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Parašo paskirtis	-
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Sertifikatas išduotas	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Parašo paskirtis	-
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Sertifikatas išduotas	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Parašo paskirtis	-
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Sertifikatas išduotas	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Parašo paskirtis	-
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Sertifikatas išduotas	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-04 08:28:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-04 08:28:47 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“