

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4 DĖL NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-103
2024-12-30**

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),
ir

AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-02-01 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-103 (toliau – **Sutartis**), projekte „Rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė ruožo nuo 5,2 km iki 6,376 km kapitalinis remontas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu, vykdant darbus, darbus paaiškėjo, kad vandentiekio kamera (Pk 53+90), kurią kitu projektu buvo numatyta perkelti, nebuvo patraukta ir perdaryta, todėl L3 trasa tarp šulinių L3-02 ir L3-01 atsiremia į senoje vietoje paliktą vandentiekio kamerą, todėl iškilo būtinybė pakeisti minėtos trasos atkarpos planinę padėtį ir jos posūkyje įrengti papildomą 1000 mm skersmens gelžbetoninį šulinį. Dėl to teko parengti naujus projektinius sprendinius ir atlikti ryšium su tuo atsiradusius **papildomus- neatliekamus darbus** (detalizuota **Priede Nr. 1**), kurių vertė sudaro 1359,91 Eur;
- D. Sutarties vykdymo metu, vykdant darbus, buvo gauti Fabriko g. 6 ir 9A sklypų savininkų prašymai dėl nuovažų praplatinimo į sklypų teritoriją. Gavus Užsakovo pritarimą iškilo būtinybė patikslinti esamus projektinius sprendinius įrengiant 6,0 m pločio nuovažas ir dėl to atsirado **papildomų - neatliekamų darbų** (detalizuota **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro 2 513,78 Eur be PVM;
- E. Vadovaujantis Sutarties 139 ir 149 punktais, Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir atsisakomų (neatliekamų) darbų;
- F. 2024-09-22 Užsakovas raštu Nr. 2-13724 informavo Rangovą apie priimtą, sprendimą - laikotarpį nuo **2024-04-05** iki 2024-05-15 vertinti Sutartyje numatytų darbų sustabdymo laikotarpiu, kaip tai numatyta Sutarties 22 ir 23 punktuose, dėl to, vadovaujantis Sutarties 19 punktu, į Sutarties 17 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo sustabdymas laikotarpiu nuo **2024-04-05** iki 2024-05-15 (40 k. d.). Tokiu būdu, Darbų atlikimo terminas yra 2024-11-27.
- G. Sutarties vykdymo metu, 2024-11-22 raštu Nr.SDV-2024-0417 rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl papildomo 7 kalendorinių dienų termino darbams atlikti. Užsakovas 2024-12-16 raštu Nr.(7.2)2-18220 pritarė papildomam 5 kalendorinių dienų termino suteikimui.
- H. Vadovaujantis Sutarties 17 punktu, Šalys susitarė dėl galimybės pratęsti numatytą Sutarties terminą.

Šalys, remdamosi Sutarties IV skyriaus ir XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriais susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų kainos :
 - 1.1. papildomų darbų kaina:
 - 1.1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM 6 037,09 Eur (šeši tūkstančiai trisdešimt septyni Eur 09 ct)
 - 1.1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 4 989,33Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 33 ct);

- 1.1.3. 21 proc. PVM yra 1 047,76 Eur (tūkstantis keturiasdešimt septyni Eur 76 ct);
 - 1.2. neatliekamų darbų kaina:
 - 1.2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 1 349,92 Eur (tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt devyni Eur 92 ct).
 - 1.2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 1 115,64 Eur (tūkstantis šimtas penkiolika Eur 64 ct).
 - 1.2.3. 21 proc. PVM yra 234,28 Eur (du šimtai trisdešimt keturi Eur 28 ct).
2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties kainą:
*„Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra **3 423 291,74 Eur su PVM** (trys milijonai keturi šimtai dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt vienas Eur 74 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:*
*Sutarties kaina **be PVM** yra **2 829 166,73 Eur** (du milijonai aštuoni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt šeši Eur 73 ct);*
*21 proc. PVM yra **594 125,01 Eur** (penki šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas dvidešimt penki Eur 01 ct)“.*
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 4 687,16 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: **3 423 291,74 Eur** (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų ir neatliekamų darbų yra suteikiamas papildomas **5** kalendorinių dienų darbų atlikimo terminas ir Darbų atlikimo terminas yra 2024 m. gruodžio 2 d.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1 Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 2.

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

RANGOVAS

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85., LT-02120 Vilnius

Įmonės kodas 121949798

PVM kodas LT219497917

A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614

Luminor Bank AB, banko kodas 40100

El. p. eurovia@eurovia.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas