

11-21 nėra vykdomi.

2. Rangovas vykdo darbus pagal Užsakovo pateiktą Dalies žemės sklypo, kadastrinis Nr. 1901/0136:111, Radvilėnų pl. 19, Kauno mieste kapitalinio remonto projektą. Projekte numatyti atlikti betono darbus (įrengti konstrukcinius betoninius pamato elementus, betoninius gatvės bordiūrus (apvadus), trinkeles ir kt.), kurių atlikimui turi įtakos oro sąlygos. Betonavimo darbai negali būti atliekami ant sušalusio grunto, be to, oro lauko temperatūra tokio pobūdžio darbams atlikti turėtų būti ne žemesnė nei +5°C. Žema temperatūra gali neigiamai paveikti naudojamų medžiagų savybes, sukibimą, džiūvimą ir tai gali atsiliiepti darbo kokybei. Rangovas pažymi, jog šiuo metu dalies darbų būtent dėl esamų klimatinių oro sąlygų nėra galimybės vykdyti. Atsižvelgiant į oro sąlygas, tiesiogiai įtakojančias galutinį darbų rezultatą bei siekiant užtikrinti darbų kokybę, Darbų terminas turėtų būti pratęstas.

3. Rangovas yra gavęs informaciją, jog Užsakovo iniciatyva yra rengiama projekto A laida. Rangovas, iki kol nėra Rangovui pateikta nauja projekto A laida, negali vykdyti darbų ar planuoti juos atlikti, nežinant konkrečių Užsakovo keičiamų sprendinių, kadangi tai būtų neracionalu ir sąlygotų išlaidų dubliavimą jau atliktų darbų vietoje. Šios nuo Rangovo veiksmų nepriklausančios aplinkybės įtakoja darbų vykdymą ir jų organizavimą, bei akivaizdu, jog turės įtakos darbų atlikimo galutiniam terminui.

Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis, Rangovas **prašo Užsakovo priimti sprendimą dėl Darbų vykdymo sustabdymo iki objektyvių aplinkybių išnykimo.**

Tikimės sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo.

Virginijus Rabačius

Direktorius