

**SUSITARIMAS NR. _____****DĖL 2024 M. RUGSĖJO 19 D.
STADIONO KĘSTUČIO G. 1D, ŽAGARĖ, JONIŠKIO R. SAV., REKONSTRAVIMO
DARBŲ SUTARTIES Nr. (3.37 Mr) A4-176**

Mes, Joniškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288712070, atstovaujama administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Akvitas“, įmonės kodas 253250070, atstovaujama direktorės Linos Beniušienės, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje Sutartyje vadinama „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Šalių 2024 m. rugsėjo 19 d. sudarytos Stadiono Kęstučio g. 1d, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo darbų sutarties Nr. (3.37 Mr) A4-176 (toliau – Sutartis) 10.2 ir 10.3.3 papunkčiais, atsižvelgdamos į papildomų darbų lokales sąmatas, sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2024 m. lapkričio 13 d. ir 2025 m. sausio 14 d. protokoluose, 2025 m. vasario 4 d. apžiūros akte ir lokalinėje sąmatoje (patvirtintoje po įvykusios objekto apžiūros) įkainuotus papildomus darbus iki Sutarties galiojimo pabaigos. Papildomų darbų kaina – 24 659,65 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt devyni Eur 65 ct). Į šią bendrą papildomų Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 4 279,66 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 66 ct).

2. Koreguojama Sutarties kaina ir nustatoma, kad ji yra 716 659,65 Eur (septyni šimtai šešiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt devyni Eur 65 ct). Į šią Sutarties kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 1243 78,95 Eur (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 95 ct).

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Šis susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi susitarimo egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas susitarimo originalu.

PRIDEDAMA:

1. Apžiūros aktas ir protokolai;
2. Patvirtinta lokalinė sąmata;

3. Drenažo linijos ir latakų brėžinys.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Aivaras Rudnickas

RANGOVAS

UAB „Akvitas“
Direktorė
Lina Beniušienė

Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. PP-2

2025.01.14

Žagarė

Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Akvitas“

Dalyviai: (dalyvių vardai, pavardės). Sąrašas pridedamas (1 lapas).

DARBOTVARKĖ:

1. Objekto statyboje iškilę klausimai;

SVARSTYTA:

1. Svarstomi klausimai:

1.1. Dėl 5 cm iškerto granitinio borto, kaip vedimo juosta įrengimo;

1.2. Dėl tribūnos 80 cm pločio tako nuolydžio keitimo;

1.3. Dėl kompozito lentelių paieškos, išigijimo ir apdirbimo;

1.4. Dėl tribūnų kompozitų lentelių krypties keitimo;

1.5. Dėl žaidėjų suoliukų papildomo tvirtinimo.

Eil. Nr.	Nutarta	Atsakingas asmuo ar organizacija	Įvykdymo terminas
1.1	Nutarta granito bortus įrengti lygiai su taku, kad būtų išvengta kliūties vandens nubėgimui. Teritoriją už bėgimo tako gerbūvį sutvarkyti ~3 cm žemiau borto.	-	-
1.2	Vanduo konstrukciškai negali laisvai prabėgti po suolų metalinėmis lagėmis pirmoje eilėje, kaupsis take. Nutarta daryti priešingą nuolydį, kad vanduo išbėgtų pro vamzdelius už tribūnos šlaito kas 3 metrus.	-	-
1.3	Nerandama techninių specifikacijų atitinkančio pilnavidurių kompozito lentelių. Nutarta keisti spalvą į rudą, kompozito skerspjūvio matmenis dar derinti su užsakovu.	Vytautas Petkevičius UAB „Akvitas“	-
1.4	Tribūnose pjaustant lenteles apytiksliai kas ~60 cm, jų galai gali būti šiukštūs ir skirtis spalva. Rekomenduojame suolų lentas dėti išilgai tribūnų sėdimų vietų, dėl tvirtumo ir patogumo eksploatuojant (kaip projekte įrengiamos žaidėjams skirtos sėdėjimo vietos). Nutarta šį klausimą derinti su projekto autoriumi.	Vytautas Petkevičius UAB „Akvitas“	-
1.5	Žaidėjų suoliukų kompozito brusai išlinks ir neatlaikys 2 m angos, kadangi kompozitas dar ir lankstesnis už medieną. Nutarta žaidėjų sėdamos vietas papildomai sutvirtinti papildomomis atramomis. Papildomiems darbams parengti sąmatą.	Vytautas Petkevičius UAB „Akvitas“	-
Kitas susirinkimas Pagal poreikį sukvietus			

Sektetorius

Vytautas Petkevičius

**Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštarauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.*

Jeigu dalyvis sąrašą nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaraus protokolo nutarimams.

Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas

PASITARIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

2025.04.14

Žagarė

Nr.	Dalyvo vardas ir pavardė	Organizacija	Dalyvio el. paštas* ir telefonas	Dalyvio parašas
1.	Rita Lelionienė	Joniškio rajono savivaldybės administracija	rita.lelioniene@joniskis.lt +370 612 77194	
2.	Linas Valiauga	MB „Techniks“	linasval@gmail.com +370 683 46407	
3.	Vytautas Petkevičius	UAB „Akvitas“	nauja.energija@gmail.com +370 685 49489	

**Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštariauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti*

SUDERINTA:_____TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 Papildomi darbai
Statinyss O1 Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas
Žiniaraštis S1 Drenažo įrengimo darbai

2025-01-07 Suma žiniaraščiui 24659,65 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Drenažas						
1	N57P-7101-2	Plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi kai vamzdžių skersmuo iki 113/126 mm K8=1.04, K9=1.15	100m	4,1	1984,0902	8134,77
2	N6-1	Smėlio pagrindo įrengimas po drenažu K9=1.15	m3	10	48,0140	480,14
3	N23P-0306-3	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm K9=1.15	vnt.	1	495,6600	495,66
4	H12K-43	Latakų įrengimas and betono pagrindo K9=1.15	100 m	0,62	16442,0806	10194,09
						19304,66
Skyriuje						
Žaidėjų suoliukų sutvirtinimas						
5	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo iki 500 mm K9=1.15	m3	2	412,0300	824,06
6	N39-3	Metalinės atramos (16 vnt) K9=1.15	t	0,05	5023,2000	251,16
						1075,22
						20379,88
						4279,77
						24659,65

Sudarė:
Vytautas Petkevičius

**ĖSTUČIO G. 1D, ŽAGARĖ, JONIŠKIO R. SAV., REKONSTRAVIMO DARBŲ
ATLIKIMO APŽIŪROS AKTAS**

2025-02-04

susidedanti iš Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros
riaus vyriausiosios specialistės Ritos Lelionienės, uždarnosios akcinės bendrovės
ų vadovo Vytauto Petkevičiaus, statybos techninės priežiūros vadovo Lino
rėjo darbų vykdymo vietą ir vadovaudamiesi Sutarties 10 dalies (Pakeitimai)
u ir atsižvelgdamos į nenumatytų (papildomų) darbų lokalines sąmatas, pritarė
kurie užtikrins pastato eksploatacines savybes.

ų pavadinimas	Kaina Eur su PVM
ažo įrengimo darbai	23 358,64
iukų sutvirtinimo darbai	1 301,01

s pateikė papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų kaina 24 659,65 Eur
i tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt devyni Eur 65 ct). Komisija nustatė, kad
i yra tiesiogiai susiję su darbų įgyvendinimu ir yra būtini sutarties užbaigimui
šių darbų atlikimui pagal pateiktas sąmatas.

avivaldybės administracijos
ros ir investicijų skyriaus
cialistės

Rita Lelionienė

Vytautas Petkevičius

ūros vadovas

Linas Valiauga

SUDERINTA:_____TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 Papildomi darbai
Statinyss O1 Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas
Žiniaraštis S1 Drenažo įrengimo darbai

2025-01-07 Suma žiniaraščiui 24659,65 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
Drenažas						
1	N57P-7101-2	Plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi kai vamzdžių skersmuo iki 113/126 mm K8=1.04, K9=1.15	100m	4,1	1984,0902	8134,77
2	N6-1	Smėlio pagrindo įrengimas po drenažu K9=1.15	m3	10	48,0140	480,14
3	N23P-0306-3	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm K9=1.15	vnt.	1	495,6600	495,66
4	H12K-43	Latakų įrengimas and betono pagrindo K9=1.15	100 m	0,62	16442,0806	10194,09
Skyriuje						19304,66
Žaidėjų suoliukų sutvirtinimas						
5	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo iki 500 mm K9=1.15	m3	2	412,0300	824,06
6	N39-3	Metalinės atramos (16 vnt) K9=1.15	t	0,05	5023,2000	251,16
Skyriuje						1075,22
Žiniaraštyje S1						20379,88
PVM 21,00%						4279,77
Iš viso žiniaraštyje S1						24659,65

Sudarė:
Vytautas Petkevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas, apžiūros aktas, papildomų darbų sąmata
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-05 Nr. (25.26 Mr) IL-593
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vyriausiasis (-ioji) specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-05 12:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-30 17:22 - 2030-01-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	apžiūros aktas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Samata papildomi.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-05 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. PP-1

2024.11.13

Žagarė

Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Akvitas“

Dalyviai: (dalyvių vardai, pavardės). Sąrašas pridedamas (1 lapas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl objekto susiję klausimai;

SVARSTYTA:

1. Svarstomi klausimai:

1.1. Dėl nuolydžio prie tribūnų;

1.2. Dėl betoninio ir granitinio vejos borto pakėlimo 5 cm, skirtų žmonėms su negalia kaip vedimo juosta;

1.3. Dėl statybos laikino ir nuolatinio stendo įrengimo;

1.4. Dėl paviršinio vandens surinkimo aplink futbolo aikštę;

1.5. Dėl papildomų darbų.

Eil. Nr.	Nutarta	Atsakingas asmuo ar organizacija	Įvykdymo terminas
1.1	Nutarta prie tribūnų įrengti paviršinio vandens surinkimo latakus (60,5 m ilgis). Latakus pajungti į klojamą drenažo liniją, kuria vanduo ištektų į šalimais esantį griovį. Kokių specifikacijų latakus pateiks Užsakovas arba projektuotojas.	Simonas Mykolaitis	-
1.2	Bus gautas paaiškinimas arba brėžinys iš projektuotojo.	Simonas Mykolaitis	-
1.3	Nutarta laikiną stendą pakabinti ant statyb vietės aptvėrimo tvorės. Nuolatinio stendo tekstas bus įdedamas į įrengiamą informacinį stendą (netoli vėliavos stiebų). Stendų turinį suderinti su Užsakovu	Vytautas Petkevičius UAB „Akvitas“	-
1.4	Nutarta paviršinio vandens infiltravimo į gruntą surinkimo tranšėjose pakloti papildomai drenažo liniją, kuri surinktą vandenį ir ją vanduo ištektų į šalimais esantį griovį. Į šį drenažą taip pat pajungti šuolių duobės smėlio surinkimo dėžės besikaupiantį vandenį.	Vytautas Petkevičius UAB „Akvitas“	-
1.5	Visiems darbams rangovas parengia lokalinę sąmatą užsakovui davus informaciją kokie latakai bus įrengiami.	Vytautas Petkevičius UAB „Akvitas“	-
Kitas susirinkimas Pagal poreikį sukvietus			

Sektetorius

Vytautas Petkevičius

**Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštariauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.*

Jeigu dalyvis sąrašė nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaraus protokolo nutarimams.

Nuorašas tikras

Stadiono Kęstučio g. 1D, Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas


PASITARIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

2024.11.13

Žagarė

Nr.	Dalyvo vardas ir pavardė	Organizacija	Dalyvio el. paštas* ir telefonas	Dalyvio parašas
1.	Simonas Mykolaitis	Joniškio rajono savivaldybės administracija	simonas.mykolaitis@joniskis.lt +370 690 12381	
2.	Linas Valiauga	MB „Techniks“	linasval@gmail.com +370 683 46407	
3.	Vytautas Petkevičius	UAB „Akvitas“	nauja.energija@gmail.com +370 685 49489	

**Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštarauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti*



Drenažas

- Latakas



Toponuotraukos unikalus numeris TOFD - 19:21:953

Laida	Išleidimo data

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2024 m. rugsėjo 19 d. stadiono Kęstučio g. 1d. Žagarė, Joniškio r. sav., rekonstravimo darbų sutarties Nr. (3.37 Mr) A4-176
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. (3.37 Mr) A4-11
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aivaras Rudnickas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 12:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-17 12:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 09:50 - 2028-11-14 09:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Beniušienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 14:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-19 00:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-15 08:20 - 2026-10-15 08:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas 01-14, apžiūros aktas, lokalinė sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Drenažo linijos ir latakų brėžinys.png
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-19 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė

2025-02-19