

SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2023 M. BIRŽELIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-397/23
PAKEITIMO

2025 m. vasario __ d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus, (toliau – „**Užsakovas**“), ir

tiekėjų grupė: UAB „Sversa“ (pagrindinė partnerė), juridinio asmens kodas 304533881, atstovaujama direktoriaus Andriaus Sanulaičio veikiančio pagal įmonės nuostatus, ir **UAB „Fortera“**, juridinio asmens kodas 304533881, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kriščiūno veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau abu tiekėjų grupės nariai – „**Rangovas**“) kuri atstovauja pagrindinio partnerio UAB „Sversa“ direktorius Andrius Sanulaitis,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. birželio 6 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-397/23 (toliau – „**Sutartis**“) dėl Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Žirmūnų g. 37, Vilniuje, sporto aikštyno rekonstravimo rangos darbų su darbo projekto parengimu, įskaitant Statybos užbaigimo procedūros atlikimą (statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą) (toliau – „**Darbai**“);

2. Sutarties 5.1 punktą numato, kad pradinės Sutarties vertė yra 2 805 639,26 Eur (du milijonai aštuoni šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai, 26 ct) be PVM. Sutarties kaina – 3 394 823,50 Eur (trys milijonai trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys eurai, 50 ct) su PVM;

3. 2024 m. balandžio 22 d. buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1, kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomų darbų už 2 000 Eur (du tūkstančius eurų) be PVM, 2 420 Eur (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt) su PVM, kas sudaro 0,07 proc. pradinės Sutarties vertės ir kuriuo pakeitė Sutarties kainą bei Sutarties 5.1 punktą išdėstė taip: „5.1. Pradinės Sutarties vertė yra 2 805 639,26 Eur (du milijonai aštuoni šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai, 26 ct) be PVM. Sutarties kaina – 3 397 243,50 (trys milijonai trys šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt trys eurai, 50 ct) su PVM“;

4. Sutarties vykdymo metu pasikeitus poreikiams ir paaiškėjus techninio projekto klaidoms, buvo nuspręsta pakeisti techninio projekto sprendinius, dėl kurių racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. įsigyti papildomų darbų (toliau – „**Papildomi darbai**“) ir dalies Darbų atsisakyti (toliau – „**Nevykdomi darbai**“). Papildomų ir Nevykdomų darbų detalizacija kartu su Darbų įsigijimo ir atsisakymo priežastimis bei kaina pateikiama pakeitimo nurodyme Nr. 1 (toliau – „**Pakeitimo nurodymas**“) (1 priedas);

5. Papildomų darbų poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, kadangi paaiškėjo tik Rangovui vykdant Darbus, tačiau siūlomi pakeitimai yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;

6. Papildomus darbus tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi Papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui, taip pat, Papildomus darbus perkant iš kito rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvieta, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus, dar kartą vykdyti statybvieta priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvieta šiuo konkrečiu atveju yra nesuderinamas (dėl technologinių, statybvieta priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu);

7. Papildomų darbų (nurodytų Pakeitimo nurodymo 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, 1.29 dalyse) vertė yra 377 828,23 (trys šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 23 ct) Eur be PVM, 457 172,16 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du eurai, 16 ct) su PVM, kas sudaro 13,47 proc. pradinės Sutarties vertės;

8. Nevykdomų darbų (nurodytų Pakeitimo nurodymo 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.20, 1.24, 1.26, 1.28 dalyse) vertė yra 347 996,29 (trys šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 29 ct) Eur be PVM, 421 075,51 Eur (keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt penki eurai, 51 ct) su PVM, kas sudaro 12,40 proc. pradinės Sutarties vertės;

9. šiuo Sutarties pakeitimu:

9.1. bendra atskirų Sutarties pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

9.2. bendra atskirų Sutarties pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;

9.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

vadovaujantis:

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**VPI**“) 89 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

10.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

10.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

10.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

11. VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, t. y:

11.1. pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

11.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, nesikeis;

11.3. dėl pakeitimo pirkimo sutarties apimtis nepadidėja;

11.4. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) (toliau – „**Kainodaros taisyklių nustatymo metodika**“) 56.1, 56.4 punktais, kuriais vadovaujantis apskaičiuota Papildomų ir Nevykdomų darbų kaina;

13. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas**“), kuriuo susitaria:**

14. **Įsigyti** Papildomus darbus už 377 828,23 (tris šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus, 23 ct) Eur be PVM, 457 172,16 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt septynis tūkstančius šimtą septyniasdešimt du eurus, 16 ct) su PVM, kas sudaro 13,47 proc. pradinės Sutarties vertės.

15. **Atsisakyti** Nevykdomų darbų už 347 996,29 (tris šimtus keturiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt šešis eurus, 29 ct) Eur be PVM, 421 075,51 Eur (keturis

šimtus dvidešimt vieną tūkstantį septyniasdešimt penkis eurus, 51 ct) su PVM, kas sudaro 12,40 proc.

16. **Pakeisti** Sutarties kainą ir išdėstyti Sutarties 5.1 punktą taip:

„5.1. Pradinės Sutarties vertė yra 2 805 639,26 Eur (du milijonai aštuoni šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai, 26 ct) be PVM. Sutarties kaina – 3 433 340,15 Eur (trys milijonai keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų, 14 ct) su PVM“.

17. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

18. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra keičiamos šiuo Susitarimu.

19. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaškinantys vienas kitą.

20. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

21. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

22. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

23. Susitarimo priedai:

23.1. Priedas Nr. 1 – Pakeitimo nurodymas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188710061

Rangovas:

UAB „Sversa“
Juridinio asmens kodas 304533881

Data: 2025 02 14 Pakeitimo nurodymas Nr. 1
Sutartis: 2023 06 06, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Žirmūnų g. 37, Vilniuje, sporto aikštno rekonstravimo rangos darbai su darbo projekto parengimu, įskaitant Statybos užbaigimo procedūros atlikimą (statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą). Nr. A62-397/23 (toliau – Sutartis) Sutarties įsigaliojimo data: 2023 06 15. Darbų atlikimo terminas (įskaitant buvusių sustabdymus ir pratęsimus (jei tokių buvo)): • Susitarimas Nr. 2 – 2025 02 05; • Raštu 2025 01 23 Nr. 2025-SD-039 sutartis sustabdyta likus 20 kalendorinių dienų iki atskiro Projekto valdytojo pranešimo; Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybė Sutarties objektas: Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Žirmūnų g. 37, Vilniuje, sporto aikštno rekonstravimo rangos darbai su darbo projekto parengimu, įskaitant Statybos užbaigimo procedūros atlikimą (statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą). Pradinė Sutarties vertė Eur be PVM: 2 805 639,26 Eur (du milijonai aštuoni šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni Eur 26 ct).
2024 04 22 pasirašytas susitarimas Nr. 1 A62-284/24 kuriuo, įskaitant, bet neapsiribojant, susitarė: vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 2000,00 Eur (du tūkstančiai eurų 0 ct) Eur be PVM ir tai sudaro 0,07 % pradinės Sutarties vertės; Šį pakeitimą inicijuoja: Užsakovas 2024 10 31 pasirašytas susitarimas Nr. 2, kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant, susitarė: vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 4.4 punktu, Sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas 3 (trims) mėnesiams, sutariant, kad darbai bus atlikti 2025 m. vasario 5 d. Šį pakeitimą inicijuoja: Rangovas.
1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: 1.1. Darbų pavadinimas: Lauko elektroninių ryšių tinklai. TP apimtyje nenumatyta įrengti kelio užkardos. Užsakovas vertindamas numatomą kelio užkardą ir siekdamas sutaupyti lėšų ateityje įrengiant kelio užkardą, išreiškė poreikį įrengti kanalus, kuriais būtų galima pratiesti komunikacijas reikalingas užkardos eksploatavimui. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo. 1.1.1. Nutarta: Atlikti lauko elektroninių ryšių tinklų (gofros iki numatomos užkardos bei technologinio pastato) įrengimo papildomus darbus, kurių vertė yra 2341,63 Eur be PVM; 2833,37 Eur su PVM ir kurie sudaro 0,08 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 1.1.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas. 1.1.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma. 1.1.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas: pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.1.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„1. Lauko elektroninių ryšių tinklai.“ (2 lapas).

„VP-19-18-00-TP-EA -ITS-01“ (56 lapas).

1.2. Darbų pavadinimas: Renginių skydas (kabelis).

TP apimtyje nenumatyta laikinų elektros ėmėjų pajungimas kupole. Užsakovas vertindamas numatomus renginius kupole, išreiškė poreikį įrengti laikinų elektros ėmėjų, pajungimą kupole. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.2.1. Nutarta:

Atlikti laikinų elektros ėmėjų skydo (kabelio) įrengimo papildomus darbus, kurių vertė yra 8117,70 Eur be PVM; 9822,42 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,29 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.2.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.**1.2.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui:** nenustatoma.**1.2.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:**

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.2.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų/nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„2. Renginių skydas (kabelis)“ (3 lapas);

„VP-19-18-00-TP-EA -ITS-01“ (56 lapas).

1.3. Darbų pavadinimas: Renginių skydas.

TP apimtyje nenumatyta laikinų elektros ėmėjų pajungimas kupole. Užsakovas vertindamas numatomus renginius kupole, išreiškė poreikį įrengti laikinų elektros ėmėjų pajungimą kupole. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.3.1. Nutarta:

Atlikti laikinų elektros ėmėjų skydo įrengimo papildomus darbus, kurių vertė yra 1200,00 Eur be PVM; 1452,00 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,04 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.3.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.**1.3.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui:** nenustatoma.**1.3.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:**

įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija). Šiuo atveju turi būti ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai statybos produktams, kurių įkainių Sisteloje nėra (siekiant nustatyti pasiūlymo pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų/įrenginių kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje).

1.3.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„2.1 Renginių skydas.“ (4-5 lapas).

„VP-19-18-00-TP-EA -ITS-01“ (56 lapas).

1.4. Darbų pavadinimas: Gatvės apšvietimo tinklai.

TP apimtyje pasikeitė numatytas apšvietimo atramų skaičius dėl pasikeitusios sklypo plano projekto dalies.

1.4.1. Nutarta:

Atsisakyti dalies gatvės apšvietimo atramų įrengimo darbų, kurių vertė yra 1407,13 Eur be PVM; 1702,63 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,05 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.4.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.4.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.4.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.4.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„3. Gatvės apšvietimo tinklai.“ (6 lapas).

„VP-19-18-00-TP-EA -ITS-01“ (56 lapas).

1.5. Darbų pavadinimas: Infiltracinis šulinys (technologinis).

TP apimtyje, technologiniame pastate, nenumatytas vandens surinkimas, todėl būtina įrengti vandens surinkimo sprendinį technologiniame pastate. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.5.1. Nutarta:

Atlikti infiltracinio šulinio įrengimo darbus, kurių vertė yra 2590,13 Eur be PVM; 3134,06 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,09 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.5.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.5.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.5.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.5.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„4. Infiltracinis šulinys (technologinis).“ (7 lapas).

1.6. Darbų pavadinimas: LVN nevykdomi.

Kadangi TP apimtyje numatytos automobilių stovėjimo aikštelės nuspręsta neįrengti, paviršinių nuotekų tinklo šulinio ir paviršinių nuotekų surinkimo trapo įrengimas tapo netikslingas. Šiuo keitimu Užsakovas sutaupo lėšų.

1.6.1. Nutarta:

Atsisakyti LVN dalies įrengimo darbų, kurių vertė yra 4735,11 Eur be PVM; 5729,48 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,17 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.6.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.6.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.6.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.6.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„5. LVN nevykdomi.“ (8 lapas).

1.7. Darbų pavadinimas: F1 nevykdomi.

Kadangi TP apimtyje prie buitinių patalpų pastato (7) suprojektuotas buitinių nuotekų tinklo šulinys F1Š-1 buvo pastatytas kito projekto apimtyje, buitinių nuotekų tinklo šulinio įrengimas tapo netikslingas.

1.7.1. Nutarta:

Atsisakyti F1 dalies įrengimo darbų, kurių vertė yra 3565,13 Eur be PVM; 4313,81 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,13 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.7.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.7.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.7.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.7.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„6. F1 nevykdomi.“ (9 lapas).

1.8. Darbų pavadinimas: SP dėl įvažiavimo nevykdomi.

TP apimtyje buvo suprojektuota įrengti automobilių parkavimo aikštelę, tačiau iki statybos darbų pradžios, toje vietoje užaugo medžiai ir Užsakovas nusprendė išsaugoti medžių gojelį, neįrengiant aikštelės, bei perprojektuojant įvažiavimą.

1.8.1. Nutarta:

Atsisakyti sklypo plano dalies automobilių parkavimo aikštelės sprendinio dėl medžių gojelio išsaugojimo įrengimo darbų, kurių vertė yra 95450,49 Eur be PVM; 115495,09 Eur su PVM, ir kurie sudaro 3,40 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.8.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.8.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.8.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.8.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„7. SP dėl įvažiavimo nevykdomi.“ (10-13 lapas).

„AG 23-1-DP-SP-1“ (52 lapas).

„VP19.18-TP-SP-2“ (54 lapas).

1.9. Darbų pavadinimas: SP dėl įvažiavimo papildomi.

TP apimtyje buvo suprojektuota įrengti automobilių parkavimo aikštelę, tačiau iki statybos darbų pradžios, toje vietoje užaugo medžiai ir Užsakovas nusprendė išsaugoti medžių gojelį, neįrengiant aikštelės, bei perprojektuojant įvažiavimą.

1.9.1. Nutarta:

Atlikti sklypo plano dalies automobilių parkavimo aikštelės sprendinio dėl medžių gojelio išsaugojimo įrengimo darbus, kurių vertė yra 46134,71 Eur be PVM; 55823,00 Eur su PVM, ir kurie sudaro 1,64 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.9.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.9.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.9.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:
pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.9.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„7.1 SP dėl įvažiavimo papildomi.“ (14-16 lapas).

„AG 23-1-DP-SP-1“ (52 lapas).

„VP19.18-TP-SP-2“ (54 lapas).

1.10. Darbų pavadinimas: SP ties baseinu nevykdomi.

Užsakovas siekdamas greta vykdomo projekto suderinamumo, iniciavo TP apimtyje numatytos, gaisrinio automobilio apsisukimo aikštelės dalies (ažūrinės betono) dangos keitimą į betono trinkelės.

1.10.1. Nutarta:

Atsisakyti sklypo plano dalies sprendinio ties baseinu, įrengimo darbų (ažūrinės betono dangos), kurių vertė yra 8627,99 Eur be PVM; 10439,87 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,31 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.10.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.10.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.10.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:
pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.10.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„8. SP ties baseinu nevykdomi.“ (17 lapas).

„AG 23-1-DP-SP-1“ (52 lapas).

„VP19.18-TP-SP-2“ (54 lapas).

1.11. Darbų pavadinimas: SP ties baseinu papildomi.

Užsakovas siekdamas greta vykdomo projekto suderinamumo, iniciavo TP apimtyje numatytos, gaisrinio automobilio apsisukimo aikštelės dalies (ažūrinės betono) dangos keitimą į betono trinkelės.

1.11.1. Nutarta:

Atlikti sklypo plano dalies sprendinio ties baseinu, įrengimo darbus (betono trinkelės), kurių vertė yra 3341,83 Eur be PVM; 4043,61 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,12 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.11.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.11.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.11.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:
pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.11.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„8.1 SP ties baseinu papildomi.“ (18 lapas).
„AG 23-1-DP-SP-1“ (52 lapas).
„VP19.18-TP-SP-2“ (54 lapas).

1.12. Darbų pavadinimas: SP ties krepšinio aikšte nevykdomi.

Užsakovas išreiškė poreikį atsisakyti TP numatytos paplūdimio tinklinio (smėlio) dangos aikštelės ir įrengti elastinę dangą - treniruoklių aikštelę. Treniruoklių aikštelėje papildomai įrengti treniruoklių. Padidinti krepšinio aikštelę, atsisakant TP numatytų treniruoklių. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.12.1. Nutarta:

Atsisakyti sklypo plano dalies sprendinio ties krepšinio aikšte, įrengimo darbų (smėlio dangos), kurių vertė yra 51861,06 Eur be PVM; 62751,88 Eur su PVM, ir kurie sudaro 1,85 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.12.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.12.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.12.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.12.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).
„9. SP ties krepšinio aikšte nevykdomi.“ (19-20 lapas).
„AG 23-1-DP-SP-1“ (52 lapas).
„VP19.18-TP-SP-2“ (54 lapas).

1.13. Darbų pavadinimas: SP ties krepšinio aikšte papildomi.

Užsakovas išreiškė poreikį atsisakyti TP numatytos paplūdimio tinklinio (smėlio) dangos aikštelės ir įrengti elastinę dangą - treniruoklių aikštelę. Treniruoklių aikštelėje papildomai įrengti treniruoklių. Padidinti krepšinio aikštelę, atsisakant TP numatytų treniruoklių. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.13.1. Nutarta:

Atlikti sklypo plano dalies sprendinio ties krepšinio aikšte, įrengimo darbus (elastinės dangos įrengimo), kurių vertė yra 56337,93 Eur be PVM; 68168,90 Eur su PVM, ir kurie sudaro 2,01 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.13.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.13.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.13.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.13.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).
„9.1 SP ties krepšinio aikšte papildomi.“ (21 lapas).
„AG 23-1-DP-SP-1“ (52 lapas).
„VP19.18-TP-SP-2“ (54 lapas).

1.14. Darbų pavadinimas: Treniruoklių aikštelė nevykdomi.

Užsakovas išreiškė poreikį atsisakyti TP numatytos paplūdimio tinklinio (smėlio) dangos aikštelės ir įrengti elastinę dangą - treniruoklių aikštelę. Treniruoklių aikštelėje papildomai įrengti treniruoklių. Padidinti krepšinio aikštelę, atsisakant TP numatytų treniruoklių. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.14.1. Nutarta:

Atsisakyti treniruoklių įrengimo darbų, kurių vertė yra 5514,92 Eur be PVM; 6673,05 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,20 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.14.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.14.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.14.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.14.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„14. Treniruoklių aikštelė nevykdomi.“ (35 lapas).

1.15. Darbų pavadinimas: Treniruoklių aikštelė papildomi.

Užsakovas išreiškė poreikį atsisakyti TP numatytos paplūdimio tinklinio (smėlio) dangos aikštelės ir įrengti elastinę dangą - treniruoklių aikštelę. Treniruoklių aikštelėje papildomai įrengti treniruoklių. Padidinti krepšinio aikštelę, atsisakant TP numatytų treniruoklių. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.15.1. Nutarta:

Atlikti treniruoklių įrengimo darbus, kurių vertė yra 53500,00 Eur be PVM; 64735,00 Eur su PVM, ir kurie sudaro 1,91 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.15.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.15.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.15.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybietės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija). Šiuo atveju turi būti ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai statybos produktams, kurių įkainių Sisteloje nėra (siekiant nustatyti pasiūlymo pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų/įrenginių kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje).

1.15.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„14.1 Treniruoklių aikštelė papildomi.“ (36-41 lapas).

1.16. Darbų pavadinimas: SA spintelės nevykdomi.

Užsakovas, vertindamas panašių objektų eksploataavimo patirtį, išreiškė poreikį atsisakyti TP numatytų persirengimo spintelių ir įrengti suoliukus su kabyklomis.

1.16.1. Nutarta:

Atsisakyti persirengimo spintelių įrengimo darbų, kurių vertė yra 24411,36 Eur be PVM; 29537,75 Eur su PVM, ir kurie sudaro -0,87 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.16.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.16.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.16.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.16.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„10. SA spintelės nevykdomi.“ (22 lapas).

1.17. Darbų pavadinimas: SA spintelės papildomi.

Užsakovas, vertindamas panašių objektų eksploatavimo patirtį, išreiškė poreikį atsisakyti TP numatytų persirengimo spintelių ir įrengti suoliukus su kabyklomis. Šiuo keitimu Užsakovas sutaupo lėšų.

1.17.1. Nutarta:

Atlikti suoliukų su kabyklomis įrengimo darbus, kurių vertė yra 11962,87 Eur be PVM; 14475,07 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,43 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.17.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.17.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.17.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija). Šiuo atveju turi būti ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai statybos produktams, kurių įkainių Sisteloje nėra (siekiant nustatyti pasiūlymo pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų/įrenginių kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje).

1.17.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„10.1 SA spintelės papildomi.“ (23-26 lapas).

1.18. Darbų pavadinimas: SP darbo projekto projektavimo papildomi.

Užsakovas išreiškė poreikį praplėsti betono trinkelų dangos plotą prie technologinio pastato dėl numatomo kupolo sandėliavimo vasaros sezono metu. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.18.1. Nutarta:

Atlikti sklypo plano dalies (betono trinkelų dangos ploto padidinimo) projektavimo darbus, kurių vertė yra 600,00 Eur be PVM; 726,00 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,02 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.18.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.18.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.18.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio.

1.18.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).
„11. SP projektavimo papildomi.“ (27 lapas).

1.19. Darbų pavadinimas: SP dėl papildomos vietos įrengimo papildomi.

Užsakovas išreiškė poreikį praplėsti betono trinkelį dangos plotą prie technologinio pastato, dėl numatomo kupolo sandėliavimo, vasaros sezono metu. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.19.1. Nutarta:

Atlikti sklypo plano dalies betono trinkelį įrengimo darbus, kurių vertė yra 22826,88 Eur be PVM; 27620,53 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,81 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.19.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.19.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.19.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.19.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„15. SP dėl papildomos vietos įrengimo papildomi.“ (42-43 lapas).

„AG 23-1-DP-SP-1“ (52 lapas).

„VP19.18-TP-SP-2“ (54 lapas).

1.20. Darbų pavadinimas: SA vartai nevykdomi.

Užsakovas išreiškė poreikį varstomus vartus pakeisti į pakeliamus vartus, dėl numatomų kupolo eksploatacijos ypatumų. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.20.1. Nutarta:

Atsisakyti varstomų vartų įrengimo darbų, kurių vertė yra 2073,54 Eur be PVM; 2508,98 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,07 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.20.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.20.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.20.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.20.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„12. SA vartai nevykdomi.“ (28 lapas).

1.21. Darbų pavadinimas: SA vartai papildomi.

Užsakovas išreiškė poreikį varstomus vartus pakeisti į pakeliamus vartus, dėl numatomų kupolo eksploatacijos ypatumų. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.21.1. Nutarta:

Atlikti pakeliamų vartų įrengimo darbus, kurių vertė yra 4673,38 Eur be PVM; 5654,79 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,17 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.21.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.21.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.21.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija). Šiuo atveju turi būti ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai statybos produktams, kurių įkainių Sisteloje nėra (siekiant nustatyti pasiūlymo pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų/įrenginių kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje).

1.21.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„12.1 SA vartai papildomi.“ (29-32 lapas).

1.22. Darbų pavadinimas: SA vartai papildomi (metaliniai ryšiai).

Užsakovas išreiškė poreikį varstomus vartus pakeisti į pakeliamus vartus, dėl numatomų kupolo eksploatacijos ypatumų. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.22.1. Nutarta:

Atlikti pakeliamų vartų, metalinių ryšių įrengimo darbus, kurių vertė yra 5519,07 Eur be PVM; 6678,08 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,20 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.22.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.22.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.22.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.22.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„12.2 SA vartai papildomi (metaliniai ryšiai).“ (33 lapas).

1.23. Darbų pavadinimas: LE veikiantis baseino kabelis papildomi.

Vykdamas statybos darbus buvo atkastas veikiantis elektros kabelis, kuris nebuvo pažymėtas TP. Kadangi toje vietoje Rangovas turi vykdyti pamatų įrengimo darbus, veikiantį kabelį reikia iškelti, t. y. atkasti rankiniu būdu ir apsaugoti nuo pažeidimų. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.23.1. Nutarta:

Atlikti veikiančio elektros kabelio iškėlimo darbus, kurių vertė yra 2600,16 Eur be PVM; 3146,19 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,09 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.23.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.23.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.23.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines

(pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija). Šiuo atveju turi būti ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai statybos produktams, kurių įkainių Sisteloje nėra (siekiant nustatyti pasiūlymo pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų/įrenginių kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje).

1.23.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„13. LE veikiantis baseino kabelis papildomi.“ (34 lapas).

1.24. Darbų pavadinimas: SK dalis buitinis pastatas nevykdomi.

Rengiant Darbo projektą pastebėta TP klaida - neteisingi sklypo plano aukščiai, todėl reikia keisti pamatų įrengimo sprendinį. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.24.1. Nutarta:

Atsisakyti SK dalies įrengimo darbų, kurių vertė yra 9931,57 Eur be PVM; 12017,20 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,35 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.24.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.24.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.24.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.24.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„16. SK dalis buitinis pastatas nevykdomi.“ (44 lapas).

1.25. Darbų pavadinimas: SK dalis buitinis pastatas papildomi.

Rengiant Darbo projektą pastebėta TP klaida - neteisingi sklypo plano aukščiai, todėl reikia keisti pamatų įrengimo sprendinį. Rangovas teikdamas pasiūlymą viešojo pirkimo metu šių darbų numatyti negalėjo.

1.25.1. Nutarta:

Atlikti SK dalies įrengimo darbus, kurių vertė yra 17208,88 Eur be PVM; 20822,74 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,61 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.25.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.25.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.25.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.25.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„16.1 SK dalis buitinis pastatas papildomi.“ (45 lapas).

1.26. Darbų pavadinimas: SK dalis technologinis pastatas nevykdomi.

Rengiant Darbo projektą pastebėta TP klaida - neteisingi sklypo plano aukščiai, todėl reikėjo keisti pamatų įrengimo sprendinį.

1.26.1. Nutarta:

Atsisakyti SK dalies įrengimo darbų, kurių vertė yra 95958,30 Eur be PVM; 116109,54 Eur su PVM, ir kurie sudaro 3,42 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.26.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.26.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.26.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.26.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„17. SK dalis technologinis pastatas nevykdomi.“ (46-47 lapas).

1.27. Darbų pavadinimas: SK dalis technologinis pastatas papildomi.

Rengiant Darbo projektą pastebėta TP klaida - neteisingi sklypo plano aukščiai, todėl reikia keisti pamatų įrengimo sprendinį.

1.27.1. Nutarta:

Atlikti SK dalies įrengimo darbus, kurių vertė yra 65497,48 Eur be PVM; 79251,95 Eur su PVM, ir kurie sudaro 2,33 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

1.27.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.27.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.27.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.27.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1

„Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas).

„17.1. SK dalis technologinis pastatas papildomi.“ (48-49 lapas).

1.28. Darbų pavadinimas: Kamuolių gaudyklės nevykdomi.

Užsakovas vertindamas numatomas veiklas aikštyne, išreiškė poreikį pakeisti TP numatytų kamuolių gaudyklių aukščius.

1.28.1. Nutarta:

Atsisakyti kamuolių gaudyklių įrengimo darbų, kurių vertė yra 44459,69 Eur be PVM; 53796,23 Eur su PVM, ir kurie sudaro 1,58 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

1.28.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas.

1.28.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma.

1.28.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas:

pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius.

1.28.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1 „Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas). „18. Kamuolių gaudyklės nevykdomi.“ (50 lapas). „VP19.18-TP-SP-21“ (55 lapas). „AG 23-1-D-SP-20“ (53 lapas).
1.29. Darbų pavadinimas: Kamuolių gaudyklės papildomi. Užsakovas vertindamas numatomas veiklas aikštyne, išreiškė poreikį pakeisti TP numatytų kamuolių gaudyklių aukščius. 1.29.1. Nutarta: Atlikti kamuolių gaudyklių įrengimo darbus, kurių vertė yra 73375,58 Eur be PVM; 88784,45 Eur su PVM, ir kurie sudaro 2,62 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 1.29.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nenustatomas. 1.29.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nenustatoma. 1.29.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas: pritaikant lokalinėje sąmatoje (Darbų kainą pagrindžiančiuose dokumentuose) nurodytus darbų įkainius. 1.29.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1 „Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė“ (1 lapas). „18.1 Kamuolių gaudyklės papildomi.“ (51 lapas). „VP19.18-TP-SP-21“ (55 lapas). „AG 23-1-D-SP-20“ (53 lapas).
2.1. Bendras Papildomų darbų atlikimo terminas: nesuteikiamas. 2.2. Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.
3. Pakeitimų vertė: 3.1. Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 347 996,29 Eur be PVM; 421 075,51 Eur su PVM; kas sudaro 12,40 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą. 3.2. Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 377 828,23 Eur be PVM; 457 172,16 Eur su PVM; kas sudaro 13,47 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą. 3.3. Bendra šio pakeitimo vertė: 725 824,52 Eur be PVM; 878 247,67 Eur su PVM, kas sudaro 25,87 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM. 3.4. Sutarties kaina iki pakeitimo: 2 807 639,26 Eur be PVM; 3 397 243,50 su PVM; 3.5. Sutarties kaina po šio pakeitimo: 2 837 471,20 Eur be PVM; 3 433 340,15 su PVM.
4. Susiję dokumentai/priedai: 1. Priedas Nr. 1.
Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Užsakovo atstovas: , sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas:
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas:

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas:
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas:
Rangovas: UAB „Sversa“ Rangovo atstovas: , direktorius

Suvestinė papildomų nevykdomų darbų lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	su PVM	PVM	Vertė eur be PVM		Proc. nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM (2 805 639,26)	Suderinta
				Nevykdomi darbai	Papildomi darbai		
1	Lauko elektroninių ryšių tinklai.	2 833,37	491,74		2 341,63	0,08%	Žilvinas Pajaujis
2	Renginių skydas (kabelis).	9 822,42	1 704,72		8 117,70	0,29%	Žilvinas Pajaujis
2.1	Renginių skydas.	1 452,00	252,00		1 200,00	0,04%	Žilvinas Pajaujis
3	Gatvės apšvietimo tinklai.	-1 702,63	-295,50	-1 407,13		-0,05%	Žilvinas Pajaujis
4	Infiltracinis šulinys (technologinis).	3 134,06	543,93		2 590,13	0,09%	Kęstutis Liškauskas
5	LVN nevykdomi.	-5 729,48	-994,37	-4 735,11		-0,17%	Kęstutis Liškauskas
6	F1 nevykdomi.	-4 313,81	-748,68	-3 565,13		-0,13%	Kęstutis Liškauskas
7	SP dėl įvaziavimo nevykdomi.	-115 495,09	-20 044,60	-95 450,49		-3,40%	Tomas Rackevičius
7.1	SP dėl įvaziavimo papildomi.	55 823,00	9 688,29		46 134,71	1,64%	Tomas Rackevičius
8	SP ties baseinu nevykdomi.	-10 439,87	-1 811,88	-8 627,99		-0,31%	Tomas Rackevičius
8.1	SP ties baseinu papildomi.	4 043,61	701,78		3 341,83	0,12%	Tomas Rackevičius
9	SP ties krepšinio aikšte nevykdomi.	-62 751,88	-10 890,82	-51 861,06		-1,85%	Tomas Rackevičius
9.1	SP ties krepšinio aikšte papildomi.	68 168,90	11 830,97		56 337,93	2,01%	Tomas Rackevičius
10	SA spintelės nevykdomi.	-29 537,75	-5 126,39	-24 411,36		-0,87%	Linas Vaitkevičius
10.1	SA spintelės papildomi.	14 475,07	2 512,20		11 962,87	0,43%	Linas Vaitkevičius
11	SP projektavimo papildomi.	726,00	126,00		600,00	0,02%	Daiva Šantarytė
12	SA vartai nevykdomi.	-2 508,98	-435,44	-2 073,54		-0,07%	Linas Vaitkevičius
12.1	SA vartai papildomi.	5 654,79	981,41		4 673,38	0,17%	Linas Vaitkevičius
12.2	SA vartai papildomi (metaliniai ryšiai).	6 678,08	1 159,01		5 519,07	0,20%	Linas Vaitkevičius
13	LE veikiantis baseino kabelis papildomi.	3 146,19	546,03		2 600,16	0,09%	Tomas Rackevičius
14	Treniruoklių aikštelė nevykdomi.	-6 673,05	-1 158,13	-5 514,92		-0,20%	Linas Vaitkevičius
14.1	Treniruoklių aikštelė papildomi.	64 735,00	11 235,00		53 500,00	1,91%	Linas Vaitkevičius
15	SP dėl papildomos vietos įrengimo	27 620,53	4 793,65		22 826,88	0,81%	Linas Vaitkevičius
16	SK dalis buitinis pastatas	-12 017,20	-2 085,63	-9 931,57		-0,35%	Tomas Rackevičius
16.1	SK dalis buitinis pastatas papildomi.	20 822,74	3 613,86		17 208,88	0,61%	Tomas Rackevičius
17	SK dalis technologinis pastatas	-116 109,54	-20 151,24	-95 958,30		-3,42%	Tomas Rackevičius
17.1	SK dalis technologinis pastatas	79 251,95	13 754,47		65 497,48	2,33%	Tomas Rackevičius
18	Kamuolių gaudyklės nevykdomi.	-53 796,23	-9 336,54	-44 459,69		-1,58%	Linas Vaitkevičius
18.1	Kamuolių gaudyklės papildomi.	88 784,45	15 408,87		73 375,58	2,62%	Linas Vaitkevičius
		36 096,65	6 264,71	-347 996,29	377 828,23		

Bendra papildomų darbų vertė	36 096,65	6 264,71	29 831,94	1,06%
Nevykdomi darbai	-421 075,51	-73 079,22	-347 996,29	-12,40%
Papildomi darbai	457 172,16	79 343,93	377 828,23	13,47%
Benra pakeitimo vertė	878 247,67	152 423,15	725 824,52	25,87%



PROJ. DALIS	PAVARDĖ	PARAŠAS



Sumontavus tentinį sezoninį kupolą, kamuolio gaudyklės tinklas 5m. angos dalyje (evakuacinio kelio dalyje) privalo būti nuimtas

Sumontavus tentinį sezoninį kupolą, kamuolio gaudyklės tinklas 5m. angos dalyje (aptarnavimo vartų dalyje) privalo būti nuimtas

Sumontavus tentinį sezoninį kupolą, kamuolio gaudyklės tinklas 5m. angos dalyje (evakuacinio kelio dalyje) privalo būti nuimtas

Priedas Nr.1 prie pakeitimo nurodymo Nr.1, 2025 02 14

Sutartiniai žymėjimai:

Kiekis, ilgis:

T-1	3D segmentinės tvoros tipas segmentas 2,50x2,00 (h)	RAL7016 (antracitas)	210.00 m
KG-1	Kamuolio gaudyklė (tnklas) stačiakampio profilio(80x80x2,0) 8,00(h)	RAL7016 (antracitas)	115.00 m
KG-2	Kamuolio gaudyklė (tnklas) su 3D segmentine (2,50x2,00 (h)) tvora stačiakampio profilio(80x80x2,0) 8,00(h)	RAL7016 (antracitas)	180.00 m
DV-1	Segmentiniai dveriniai vartai 3000x2030	RAL7016 (antracitas)	1 vnt.
DV-2	Segmentiniai dveriniai vartai 4800x2030	RAL7016 (antracitas)	1 vnt.
V-1	Segmentiniai varteliai 1100x2030	RAL7016 (antracitas)	6 vnt.

- ME1 ir ME2 - projektuojamos įėjimo į kupolą šliuzų (1.50 x 2.10) vietos
- E1, E2, E3 - projektuojamos įėjimo į kupolą evakuacinių durų (1.35 x 2.10) vietos
- G - projektuojama kupolo techninio aptarnavimo vartų (2.50 x 3.00) vieta
- kupolo (108.00 x 72.00) kontūras
- kupolo pamato kontūras
- sporto aikštyno pastatai
- Kamuolio gaudyklė
- Kamuolio gaudyklė 3D segmentine tvora
- Aptvėrimas 3D segmentine tvora
- Segmentiniai varteliai V-1
- Segmentiniai dveriniai vartai DV-1



025 02 1
BENKOTINE B-C



-  Segmentiniai dviveriai vartai DV-1
-  Segmentiniai varteliai V-1 (11000x2030mm)
-  Segmentiniai varteliai V-2 (1000x1200mm)



1. FUTBOLĀ AKŠTĒ
2. LEĢENDĀRĀS ATRIEKTOJU BĒDINOŠANĀS
3. ŠĶĒRĀDARĒ
4. KĀRSTĒNĀ AKŠTĒ
5. ĢIMNASTIKAS PRIEKŠMĀ AKŠTĒ
6. SPĒRTU PĀRVAIRĒŠANĀS GANĒLĀJUMĀ AKŠTĒ
7. BUDĒMĀ PĀTĀPI PĀSTĀTAS
8. TEĢNOLĢOĢIJAS ĪPAŠĀS PĀSTĀTAS
9. PĀRVAIRĒŠANĀS IR AUTOMOBILĀS SISTĒMĀS VĒDĒS
10. PĀRVAIRĒŠANĀS TĀKĀS
11. AUTOMOBILĀS STĒVĒŠANĀS VĒDĒS

- DABUJIMAS RIBA
-  GALVY RIBOS
-  GATVY BORTAI
-  ŠALGATVIMJŲ BORTELIAI
-  SPORTO AKSTINGŲ APYVARTIMAS
-  PROJEKTOJAMIE STATINIAI
-  NOBUILOS ŽIDROVĖS TIEKIMAS
-  LIETAUS NUVEDIMO TRAIKAI

	ESKIMU VANDENINIO TINKLAI
	ESKIMU KURTOJI NUOSTATOJ TINKLAI
	ESKIMU LIETUVA NUOSTATOJ TINKLAI
	ESKIMU ŠLIKIMO TIEKIMO TINKLAI
	ESKIMAS SUJUNGIMAS
	ESKIMU ŽEMOS TAIPLOS ELEKTRIKO KABELIAI
	ESKIMU AUKŠTOS TAIPLOS ELEKTRIKO KABELIAI
	ESKIMU CHIRPAI ELEKTRIKO KABELIAI
	ESKIMAS VYŠIOJŲ KABELIŲ TINKLAI

	PROJEKCIJAMAS VANDERBEEKO TINKLA
	PROJEKCIJAMAS VANDERBEEKO TINKLO BILUOPUSIU IR NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS VANDERBEEKO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS BILUTHU NAUBUTU TINKLA
	PROJEKCIJAMAS BILUTHU NAUBUTU TINKLO BILUOPUSIU IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LIETAVU NAUBUTU TINKLA
	PROJEKCIJAMAS LIETAVU NAUBUTU TINKLO BILUOPUSIU IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LIETAVU NAUBUTU TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS KRAJALAUKE TINKLA
	DIRBANTISUJAMIS ESAMA TINKLAIS
	PROJEKCIJAMAS CILIAUS TINKLO NAUBERIS TINKLO TINKLA
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS
	PROJEKCIJAMAS LAPO NAUBERIS TINKLO TINKLO PUSIDURIO IR JO NAUBERIS

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 3 Žirmūnų g. 37 Sversa.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-26 Nr. A62-115/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily's, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—

DETALŪS METADUOMENYS

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-26 11:51:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-26 11:51:16 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“