

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 22 D. DIDELIŲ GABARITŲ, STATYBINIŲ IR KITŲ ATLIEKŲ
APDOROJIMO AIKŠTELĖS, LIETAUS VANDENS TINKLŲ IR VIDAUS KELIO LAPIŲ
REGIONINIAME SĄVARTYNE ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 24-122P
DARBŲ VYKDYMO TERMINO STABDYMO

2025 m. kovo 13 d. Nr. 25-67S
Kaunas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujamas veiklos administravimo vadovės, pavaduojančios direktorių, , veikiančios pagal įstaigos direktoriaus 2025 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 25P-297 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kauno švara“, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Lazausko, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2024 m. gegužės 22 d. Didelių gabaritų, statybinių ir kitų atliekų apdorojimo aikštelės, lietaus vandens tinklų ir vidaus kelio Lapių regioniniame sąvartyne įrengimo rangos darbų sutarties Nr. 24-122P (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 11.5.1.3 punktu bei atsižvelgdami į šias aplinkybes, kad:

- 2025-03-04 objekto apžiūros akte, pasirašytame Užsakovo, Rangovo bei Techninės priežiūros rangovo (toliau – Komisija), nurodyta, kad atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad aukštas gruntinio vandens lygis ir atitekančias paviršinis vanduo drėkina kelio ir aikštelės sankasą, kas trukdo tinkamai atlikti tolimesnius (dangų įrengimo) darbus, vietomis nestabilūs aikštelės sankasos šlaitai, taip pat reikalingos papildomos nuovažos, todėl reikalinga parengti projektinius sprendinius vėlesnėmis projekto UL-21-0137 pagrindu išleidžiamomis laidomis ir jų pagrindu atlikti papildomus darbus;
- Komisija siūlo sustabdyti Darbus nuo 2025 m. kovo 15 d. iki kol bus parengti projektiniai sprendiniai tolimesniems papildomiems darbams, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, o dėl papildomų darbų pratęsti darbų atlikimo terminą dviem mėnesiams.

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir **s u s i t a r ė**:

1. Sustabdyti Darbų vykdymą nuo 2025 m. kovo 15 d. iki išnyks Darbų vykdymo termino stabdymą lėmusios aplinkybės, t. y. bus patikslintas projektas, tačiau visais atvejais stabdyti Darbų vykdymo terminą ne ilgiau, kaip vienam mėnesiui nuo 2025 m. kovo 15 d.

2. Nuo tos dienos, kurią išnyko aplinkybės buvusios pagrindu Darbų vykdymo termino sustabdymui, bet visais atvejais ne vėliau, kaip įvykus šio Susitarimo 1 p. nurodytam juridiniam

faktui ir (ar) suėjus šio Susitarimo 1 p. nurodytam terminui, sustabdytų sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir Darbų vykdymo terminą tęsti toliau Sutartyje nustatyta tvarka be atskiro rašytinio susitarimo, kuriuo būtų atnaujintas Darbų vykdymo terminas sudarymo, t. y. įvykus Susitarimo 1 p. nurodytam juridiniam faktui, kuris buvo pagrindas Sutarties vykdymo terminui sustabdyti ir (ar) suėjus Susitarimo 1 p. nurodytam terminui, kuris pabaigia Sutarties vykdymo sustabdymą, Šalys susitaria atnaujinti Darbus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis, terminais, dydžiais ir tvarka, koreguojant galutinį Darbų įvykdymo terminą tiek, kiek buvo sustabdytas Darbų vykdymas.

3. Darbų sustabdymo aplinkybėms išnykus anksčiau nei sueis Susitarimo 1 p. nurodytas terminas, Šalys susitaria įsipareigojimus, pagal Sutartį pradėti vykdyti nuo tos dienos, kuria faktiškai išnyko Darbų sustabdymo aplinkybės.

4. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo momento, raštu (el. paštu) pranešti viena kitai apie šio Susitarimo 1 punkte nurodyto Darbų vykdymo sustabdymo juridinio fakto pasibaigimą ir pareigos tęsti įsipareigojimus pagal Sutartį vykdymo atnaujinimą.

5. Papildomų darbų apimtys bei su tuo susijęs Darbų įvykdymo termino pratęsimas bus aptartas atskiru tarp Šalių pasirašytu susitarimu.

6. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.

7. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Šis Susitarimas pasirašomas elektroniniu parašu ir abiem Šalims turi vienodą teisinę galią.

9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Užsakovas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Įmonės kodas 300092998
Pramonės pr. 4A, 51329 Kaunas
Luminor Bank AS
A. s. LT134010042500319096
PVM mokėtojo kodas LT100001791219
Tel. +370 37 311267, +370 37 490735
El. paštas info@kaunorac.lt

Veiklos administravimo vadovė,
pavaduojanti direktorių,

Rangovas

UAB „Kauno švara“
Įmonės kodas 132616649
Statybininkų g. 3, Kaunas
Svedbank AB
A. s. LT827300010002279438
PVM mokėtojo kodas LT326166414
Tel. +370 37 313017
El. paštas info@svara.lt

Generalinis direktorius
Saulius Lazauskas