

SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-64
PRIE 2023-03-13 PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. Mr-KE-2023-107-216

2025-03-20, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „AXIS Tech“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Barcio, veikiančio pagal Rangovo įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Užsakovas“ ir „Rangovas“;

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. tarp Šalių pasirašyta 2023-03-13 viešo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-2023-107-216 dėl absorbcinio šilumos siurblio su antro laipsnio dūmų kondensaciniu ekonomizeriu ir kitais reikalingais įrenginiais (toliau – Įrenginys) įrengimo Jurbarko katilinėje techninio darbo projekto ir rangos darbų (toliau – Rangos darbai) atlikimo (toliau – Sutartis);
- II. Vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3 punktu, Sutarties galiojimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos;
- III. Vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 8 punktu, nustatytas Rangos darbų atlikimo terminas – 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos;
- IV. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 p. numato, kad Sutarties sąlygos taip pat (be Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytų atvejų) gali būti keičiamos jeigu Užsakovui atsiranda papildomų darbų poreikis ir toks Sutarties keitimas nepažeidžia Įstatymo 97 str. nurodytų sąlygų;
- V. Sutarties vykdymo metu tarp šalių kilo nesutarimų dėl Įrenginio tinkamumo naudoti, atsižvelgiant į tai, kad dalis Įrenginio komponentų (šilumokaičio vamzdeliai) buvo pažeisti, dėl ko pagal Rangovo rekomendacijas nerūdijančio plieno vamzdeliai keistini naujais nerūdijančio plieno vamzdeliais;
- VI. Po išsamios analizės (ekspertinių įstaigų išvadų) paaiškėjo nerūdijančio plieno vamzdelių savybės ir rizikos, susiję su jų naudojimu, ypatingai laikotarpiu po garantinio laikotarpio pasibaigimo, todėl kartu su defektų šalinimu (šilumokaičio vamzdelių pakeitimu) Užsakovas siekia įsigyti papildomų darbų iš Rangovo, t. y. pakeisti pažeistus nerūdijančio plieno vamzdelius naujais variniais šilumokaičio vamzdeliais;
- VII. Rangovas sutinka prisiimti visas išlaidas, susijusias su papildomų darbų atlikimu ir nereikalauti iš Užsakovo jokio apmokėjimo už atliktus papildomus darbus;
- VIII. Be to, Šalių vertinimu, aukščiau aptarti pakeitimai atitinka Įstatymo 97 straipsnio 2 dalyje numatytą Sutarties keitimo neatliekant naujos pirkimo procedūros pagrindą:
 - a. bendra atskirų pakeitimų pagal atitinkamą įstatymo normą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų: kaip minėta, šio Susitarimo objektu esantis pakeitimai neįtakoja pirkimo vertės, o Sutarties anksčiau pagal atitinkamą įstatymo normą nebuvo keičiama;
 - b. bendra atskirų pakeitimų pagal atitinkamą įstatymo normą vertė taip pat neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;
 - c. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.
- IX. Atskirai pažymėtina, jog Šalių vertinimu, aukščiau aptarti pakeitimai nėra esminiai: dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia apskritai ne Rangovo, o Užsakovo naudai, dėl šios priežasties nėra prielaidų spręsti, kad pakeitimu nustatomas sąlygas įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; pakeitimais Sutarties Šalys nekeičiamos;

- X. Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas neįtakoja Sutarties darbų atlikimo terminų ir Šalys susitaria tik dėl papildomų paslaugų suteikimo termino.

Šalys susitaria:

1. Rangovas atliks papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, t.y. atlikdamas visų esamų Įrenginio vamzdelių (100%) keitimą, juos pakeis variniais vamzdeliais (toliau – Papildomi darbai). Rangovas prisiima visas išlaidas, susijusias su varinių vamzdelių gamyba, pristatymu bei sumontavimu bei pareiškia, kad dėl to nereikš jokių reikalavimų Užsakovui dėl atsiskaitymo.
2. Papildomų darbų atlikimo terminas yra 2025-10-31.
3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 3 punkte numatytą Sutarties galiojimo terminą iš 24 (dvidešimt keturių) mėnesių į 32 (trisdešimt dviejų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
4. Rangovas šio Susitarimo pagrindu įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2025-03-20 pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimą laikotarpiui iki 2025-11-30 d., prieš tai įvykdymo užtikrinimo dokumento turinį privalo susiderinti su Užsakovu.
5. Rangovui tinkamai ir laiku atlikus Papildomus darbus, Šalys laikys, kad Užsakovui priklausančių delspinigių pagal Sutartį suma dėl vėlavimo atlikti Sutarties darbus, abipusių nuolaidų būdu, sudarys 138.740,00 EUR (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt eurų). Iš kurių 96.354,93 Eur yra išskaityti iš sulaikytų pagal Sutartį sumų, apie ką Rangovas tinkamai informuotas, o likusią 42.385,07 Eur sumą Užsakovas įskaitys į Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, pasirašius galutinį atliktų darbų aktą ir Rangovui išrašius atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą. Nesant pasirašytam galutiniam atliktų darbų aktui iki 2025-10-31, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2025-11-05 apmokėti susidariusią 42.385,07 Eur.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas vienu egzemplioriumi kvalifikuotais elektroniniais parašais.

UŽSAKOVAS

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas

Tel. Nr. +370 800 11 011

El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

RANGOVAS

UAB „Axis Tech“

Juridinio asmens kodas 135110361

Adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT351103610

A. s. LT592140030001312256, Luminor Bank AS

Tel. Nr. +370 37 424514

El. paštas info@axt.eu

Generalinis direktorius

Giedrius Barcys