

SUSITARIMAS Nr. 3

**DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 10 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-219 PAKEITIMO**2025 m. balandžio mėn.
Vilnius

d. Nr. U-

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba, atstovaujama ĮAT Administracijos viršininko mjr. Eugenijaus Švabausko, veikiančio pagal Įgulių aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Vilkasta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Beržanskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Šalys 2023 m. gegužės 10 d. sudarė paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. U-219 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti VBPLB kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbus (toliau – Darbai);
- b) Sutarties įgyvendinimo metu vykdant Sutartį iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų ir atsiakyti dalies darbų;
- c) Vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 2.5 papunkčiu, bendrosios dalies 2.4.2 ir 2.4.3 papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama;

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti statybų rangos darbų vykdymą, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus, kurių bendra suma sudaro 24 613,49 Eur su PVM (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trylika Eur 49 ct).
2. Atsisakyti dalies darbų, kurių bendra suma sudaro 12 266,32 Eur su PVM (dvylika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt šeši Eur 32 ct).
3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1.papunkčio kainą ir ją išdėstyti taip:
„2.1. Sutarties kaina – 2 584 882,80 (du milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 80 ct) su PVM visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kuris sudaro 448 616,02 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiolika eurų, 02 ct)“;
4. Vadovaujantis Sutarties 9.1. papunkčiu, Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo privalo pateikti Užsakovui papildomų darbų įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 10 % nuo papildomų darbų vertės.
5. Visos kitos Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia Susitarimas.
6. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos ir kai Rangovas pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
7. Popierinės formos Susitarimas sudaromas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant ją kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaroma 1 egzemplioriumi.
8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. 1 priedas „Nevykdomų darbų lokalinės sąmatos 2 vnt.“, 1 lapas;
 - 8.2. 2 priedas „Nevykdomų darbų aktas“, 2 lapai;
 - 8.3. 3 priedas „Nevykdomų darbų sąrašas“, 1 lapas;
 - 8.4. 4 priedas „Objektinė sąmata Nr. 3“, 1 lapas;
 - 8.5. 5 priedas „Remonto darbų lokalinės sąmatos 4 vnt.“, 4 lapas;
 - 8.6. 6 priedas „Papildomų remonto darbų aktas“, 2 lapai;
 - 8.7. 7 priedas „Papildomų remonto darbų sąrašas“, 2 lapai;
 - 8.8. 8 priedas „Objektinė sąmata“, 1 lapas;
 - 8.9. 9 priedas „VBPLB kareivinių 203/p papildomų remonto darbų techninės specifikacijos

“, 2 lapai;

8.10. 10 priedas „Kalendorinis papildomų darbų vykdymo grafikas (1-7 etapas)“, 1 lapas.

9. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius

Filialo kodas 300066843

Tel. +370 5278 53 43

Mokėtojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomenė

Kodas 188732677

Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

banko kodas 40 400

A/s LT62 40400 63610 001175

Rangovas

UAB „Vilkasta“

juridinio asmens kodas 185203779

S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis

LT03 7300 0100 0261 1630

AB SWEDBANK,

Tel. +370 342 52988,

el. paštas: info@vilkasta.lt

Užsakovo vardu

ĮAT Administracijos viršininkas

mjr. Eugenijus Švabauskas

A.V.

Rangovo vardu

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis

A.V.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Kompleksas: VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai
 Objektas: Kareivinės 203/pVytauto g. 72, Marijampolė
 Žiniaraštis: Architektūra / Nevykdomi darbai

7795,67 EUR

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
				D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skirius Darbai tarp ašių 1-7							
73	Išvairūs darbai						
82	Medinių porankių įrengimas	m	41	180,40	1680,33	0,00	1860,73
				180,40	1680,33	0,00	1860,73
Skirius Darbai tarp ašių 7-14							
Išvairūs darbai							
141	Medinių porankių įrengimas	m	82	360,80	3360,66	0,00	3721,46
143	Metallinių tureklų perdažymas	10m2	0,675	32,08	16,22	0,00	48,30
				392,88	3376,88	0,00	3769,76
Viso žiniaraštyje 1				573,28	5057,21	0,00	5630,49
Soc draudimo išlaidos 1.79%(573,28)				10,26			
Statinio statybos išlaidos				583,54	5057,21	0,00	5640,75
Statybvietės išlaidos 9.00%							507,67
Iš viso tiesioginės išlaidos							6148,42
Pridėtinės išlaidos 18.60%(573,28)							106,63
Pelnas 3.00%(6148,42+106,63)							187,65
Iš viso netiesioginės išlaidos							294,28
						Bendra vertė be PVM	6442,70
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1352,97
						Bendra vertė su PVM	7795,67

LOKALINĖ SAMATA
 Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Kompleksas: VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai
 Objektas: Kareivinės 203/pVytauto g. 72, Marijampolė
 Žiniaraštis: Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas /Nevykdomi darbai

4470,65 EUR

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skirius Šildymas								
12	Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	vnt		4	123,07	2,40	0,57	126,04
13	Oro užuolaidos elektrinės	vnt		4	0,00	2600,00	0,00	2600,00
					123,07	2602,40	0,57	2726,04
Skirius Vėdinimas (kairioji pusė)								
73	Stoginio iki 1000m3/val našumo ventiliatoriaus montavimas ant paruošto pagrindo, kai stogas šlaitinis	vnt		2	106,66	6,15	40,45	153,26
76	Ventiliatoriai stoginiai su el.varikliu	vnt		2	0,00	526,00	0,00	526,00
					106,66	532,15	40,45	679,26
Viso žiniaraštyje 4					229,73	3134,55	41,02	3405,30
	Soc draudimo išlaidos 1.79%(229,73)				4,11			
	Statinio statybos išlaidos				233,84	3134,55	41,02	3409,41
	Statybvietės išlaidos 4.00%							136,38
	Iš viso tiesioginės išlaidos							3545,79
	Pridėtinės išlaidos 18.00%(229,73)							41,35
	Pelnas 3.00%(3545,79+41,35)							107,61
	Iš viso netiesioginės išlaidos							148,96

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2025 m. d. Nr.

Marijampolė

Statybos objekto pavadinimas. BPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje
remonto darbai

Statinio statybos rangovas UAB „Vilkasta“

Sutartyje nurodyta kaina su PVM

2572535,63 Eur.

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina su PVM

2445165,00 Eur.

Šiame akte nurodyta nevykdomų paprasto remonto darbų vertės suma su PVM 12266,32 Eur.

Iki šio akto atsisakyta vykdyti paprastojo remonto darbų už 53995,74 Eur. Su PVM

Atliekant statybos darbus, pateiktas siūlymas nevykdyti sutartyje numatytų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 priede.

Leista atsisakyti remonto darbų:

Eil. Nr.	Nevykdomų paprastojo remonto darbų sąraše nurodytų darbų pavadinimas	Pastabos
	Įvairūs darbi. Kareivinių pastate tarp ašių 1-7	
1	Medinių porankių įrengimas	Rangovo pateiktos Architektūros sąmatos eil. 82.
	Įvairūs darbi. Kareivinių pastate tarp ašių 7-14	
2	Medinių porankių įrengimas	Rangovo pateiktos Architektūros sąmatos eil. 141 ir 143
3	Metalinių turėklų perdažymas	
	Šildymas	
1	Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	Rangovo pateiktos Šildymo, vėdinimo sąmatos eil. 12 ir 13
2	Oro užuolaidos elektrinės	
	Vėdinimas	
1	Stoginio iki 1000 m ³ / val. našumo ventiliatoriaus montavimas ant paruošto pagrindo, kai stogas šlaitinis	Rangovo pateiktos Šildymo, vėdinimo sąmatos eil. 73 ir 76
2	Ventiliatoriai stoginiai su el. varikliu	

Nevykdomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:

Mediniai porankiai keičiami nerūdijančio plieno porankiais

Projekte numatytos oro užuolaidos netelpa montuoti nišose virš numatytų durų, todėl keičiamos į kitų išmatavimų.

Du stoginiai ventiliatoriai nereikalingi, kadangi virš stogo yra mažesnis kiekis esamų oro šalinimo kanalų.

PRIDEDAMA nevykdomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai:

1. Nevykdomų paprastojo remonto darbų sąrašas Nr.1, 1 lapas,
2. Objektinė sąmata. 1 lapas.
3. Lokalinė sąmata. 1 lapas.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio

komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Arvydas Jackūnas
(vardas, pavardė)

Nariai

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Algirdas Bagušinskas
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Ramūnas Urbonas
(vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m. balandžio 2 d. Nr. 1

Marijampolė
(vietovė)

Objektas. BPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai.

Statybos dalyviai:

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

sudarymo komisijos pirmininkas

Arvydas Jackūnas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas.
(vardas, pavardė, pareigos)

Nariai: Lilija Urbonienė, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inžinierė,
(vardas, pavardė, pareigos)

Algirdas Bagušinskas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inž.,
(vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnas Urbonas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. sistemų inžinierius
(vardas, pavardė, pareigos)

Prižiūrėtojas ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inžinierė
(vardas, pavardė, pareigos)

Rangovas Artūras Civinskas, UAB „Vilkasta“ statybos vadovas.

Eil. Nr.	Nevykdomų paprastojo remonto darbų pavadinimas	Mat o vnt.	Kiekis	Nevykdomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastys
	Ivairūs darbi. Kareivinių pastate tarp ašių 1-7			Priimtas sprendimas numatytus medinius laiptų porankius keisti nerūdijančio plieno porankiais.
1	Medinių porankių įrengimas	m	41,00	
	Ivairūs darbi. Kareivinių pastate tarp ašių 7-14			
2	Medinių porankių įrengimas	m	82,00	
3	Metalinių turėklų perdažymas	m ²	6,75	
	Šildymas			
1	Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	vnt	4	Projekte numatytos oro užuolaidos netelpa montuoti virš numatytų durų, todėl keičiamos į kitų išmatavimų.
2	Oro užuolaidos elektrinės	vnt	4	
	Vėdinimas			
1	Stoginio iki 1000 m ³ / val. našumo ventiliatoriaus montavimas ant paruošto pagrindo, kai stogas šlaitinis	vnt	2	Du stoginiai ventiliatoriai nemontuojami, kadangi virš stogo yra mažesnis kiekis esamų oro šalinimo kanalų.
2	Ventiliatoriai stoginiai su el. varikliu	vnt	2	

Dėl paprastojo remonto darbų pokyčio sprendinių aprašo ekspertizės atlikti nereikia.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo komisijos pirmininkas

(parašas)

Arvydas Jackūnas
(vardas, pavardė)

Nariai

(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

.....

(parašas)

Algirdas Bagušinskas
(vardas, pavardė)

.....

(parašas)

Ramūnas Urbonas
(vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas

(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė VBPLB kareivinių 203/p Vytauto g.72, Marijampolėje remonto darbai

Statinys Kareivinių 203/p Vytauto g.72 ,Marijampolė NEVYKDOMI DARBAI

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Architektūra	7795,67		7795,67	6442,70
2	Šildymas,vėdinimas ir oro kondicionavimas	4470,65		4470,65	3694,75
	Iš viso:	12266,32		12266,32	10137,45

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 16b VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statiny 1 Kareivnės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis 1 Patalpų apdailos papildomi paprastojo remonto darbai

2025.03.31 Suma žiniaraščiui 15515.21 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Bedrastatybiniai darbai								
1	N7-229	Metallinių laiptų turėklų įrengimas	100m	1.37	867.69	7619.99		8487.68
2	R14-59	Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	m2	101.0	1539.85	145.92		1685.77
3	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	1.58	120.03			120.03
4	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	30.0	68.34	219.39		287.73
5	N15P-0224	Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku k1=1.25, k2=1.25	100m2	0.158	27.14	4.21	0.01	31.36
6	N15-172	Metallinių sijų, kolonų ir panašių paviršių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0.158	79.3	26.69		105.99
7	N9P-0403	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis	100m	0.235	75.82	101.1	1.84	178.76
Skyriuje 1					2778.17	8117.30	1.85	10897.32
Viso žiniaraštyje 1					2778.17	8117.30	1.85	10897.32
Soc. draudimo išlaidos 1.79%(2778.17)					49.73			
Statinio statybos išlaidos					2827.90	8117.30	1.85	10947.05
Statybvietės išlaidos 9.00%								985.23
Iš viso tiesioginės išlaidos								11932.28
Pridėtinės išlaidos 18.60%(2778.17)								516.74
Pelnas 3.00%(11932.28+516.74)								373.47
Iš viso netiesioginės išlaidos								890.21
					Bendra vertė be PVM			12822.49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2692.72
					Bendra vertė su PVM			15515.21

Sudarė :
/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 16b VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statinyys 1 Kareivnės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis 2 Šildymo - vėdinimo papildomi paprastojo remonto darbai

2025.04.03 Suma žiniaraščiui 2699.67 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Šildymas, vėdinimas								
1	N20-947	Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	vnt.	3.0	90.26	1490.92	0.44	1581.62
2	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	3.0	52.35	421.32	0.31	473.98
Skyriuje 1					142.61	1912.24	0.75	2055.60
Viso žiniaraštyje 2					142.61	1912.24	0.75	2055.60
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(142.61)					2.55			
Statinio statybos išlaidos					145.16	1912.24	0.75	2058.15
Statybvietės išlaidos 4.00%								82.33
Iš viso tiesioginės išlaidos								2140.48
Pridėtinės išlaidos 18.00%(142.61)								25.67
Pelnas 3.00%(2140.48+25.67)								64.98
Iš viso netiesioginės išlaidos								90.65
					Bendra vertė be PVM			
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2231.13			
					468.54			
					Bendra vertė su PVM			
					2699.67			

Sudarė :
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 16b VBPLB Kareivinių 2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statiny 1 Kareivnės 2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis 3 Vandentiekio ir nuotekų papildomi paprastojo remonto darbai

2025.03.31 Suma žiniaraščiui 3482.17 EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas								
1	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	260.0	1130.64	1315.96	12.06	2458.66
Skyriuje 1					1130.64	1315.96	12.06	2458.66
Viso žiniaraštyje 3					1130.64	1315.96	12.06	2458.66
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1130.64)					20.24			
Statinio statybos išlaidos					1150.88	1315.96	12.06	2478.90
Statybvietės išlaidos 4.00%								99.16
Iš viso tiesioginės išlaidos								2578.06
Pridėtinės išlaidos 19.10%(1130.64)								215.95
Pelnas 3.00%(2578.06+215.95)								83.82
Iš viso netiesioginės išlaidos								299.77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė be PVM			2877.83
								604.34
					Bendra vertė su PVM			3482.17

Sudarė :
/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė16b VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statinyss1 Kareivnės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis4 Elektrotechnikos papildomi paprastojo remonto darbai

2025.04.01Suma žiniaraščiui 2916.44 EURLapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Elektrotechnika								
1	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 (PRITAIKYTA durelių montavimui)	vnt.	1.0	9.92	20.32	0.1	30.34
2	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.04	50.34	130.3		180.64
3	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02	4.63	11.72		16.35
4	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.07	112.65	617.86		730.51
5	N21-588	Valdiklių montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt	5.0	74.35	196.6	0.73	271.68
6	N50-345	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	5.0	101.04	142.2	0.73	243.97
7	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.02	10.71	18.33		29.04
8	N21-147	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0.49	36.4	18.87		55.27
9	N21-148	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0.1	9.79	9.0		18.79
10	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1.82	290.69	240.08		530.77
Skyriuje 1					700.52	1405.28	1.56	2107.36
Viso žiniaraštyje 4					700.52	1405.28	1.56	2107.36
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(700.52)					12.54			
Statinio statybos išlaidos					713.06	1405.28	1.56	2119.90
Statybvietės išlaidos 5.00%								106.00
Iš viso tiesioginės išlaidos								2225.90
Pridėtinės išlaidos 16.30%(700.52)								114.18
Pelnas 3.00%(2225.90+114.18)								70.20
Iš viso netiesioginės išlaidos								184.38
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								506.16

Sudarė :
/Pavardė/

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
 ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
 MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
 Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

PAPILDOMŲ PAGRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2025 m.

d. Nr.

Marijampolė
 (vietovė)

Statybos objekto pavadinimas. BPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje
 remonto darbai

Statinio statybos rangovas UAB „Vilkasta“

Sutartyje nurodyta kaina 2572535,63 Eur.su PVM

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina 2445165,00 Eur.su PVM

Šiame akte papildomiems paprasto remonto darbams reikalinga lėšų suma 24613,49 Eur. su PVM

Iki šio akto atsisakyta vykdyti paprastojo remonto darbų už 12266,32 Eur. su PVM

Atliekant paprastojo remonto darbus pateiktas papildomų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 prieduose, poreikis reikalingas Kareivinių 203/p pastato paprastojo remonto darbų užbaigimui

Leista vykdyti papildomus remonto darbus (ir jais pakeisti nevykdomų remonto darbų sąrašą nurodytus darbus):

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašą nurodytų darbų pavadinimas	Pastabos
	1. Bendrastatybiniai paprastojo remonto papildomi darbai	
1	Vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	
2	Anksčiau dažytų langų apvadų labai geras dažymas aliejiniais dažais	
3	Nerūdijančio plieno metalinių porankių ir turėklų įrengimas	
4	Stogelių tvirtinimo metalinių paviršių valymas metaliniu šepėčiu rankiniu būdu	
5	Stogelių tvirtinimo metalinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	
6	Metalinių paviršių dažymas	
7	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais	
	2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų papildomi paprastojo remonto darbai	
1	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalus vidinis skersmuo iki 15 mm	
	3. Šildymo sistemos papildomi paprastojo remonto darbai	
1	Oro užuolaidų iki 25kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	

2	Cirkuliacinių siurblių montavimas	
3. Elektrotechnikos papildomi paprastojo remonto darbai		
1	Durelių 250x250 mm montavimas į lubas	
2	Pakabinamų linijinių LED šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	
3	Valdiklių montavimas tvirtinant prie sienos	
4	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	
5	Hermetinių rozečių montavimas lubose	
6	Šviestuvų su LED lempomis montavimas, tvirtinant prie lubų	
7	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	
8	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm	
9	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	
10	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg.	

Papildomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:

Vykdamas remonto darbus, atsirado papildomi bendrastatybiniai ir vandentiekio sistemos paprastojo remonto darbų kiekiai, kurie projekte nenumatyti.

Projekte numatytos oro užuolaidos per ilgos ir netelpa nišose virš durų, todėl keičiamos kitomis.

Reikia pakeisti esamus sugedusius oro tiekimo sistemų cirkuliacinius siurblius.

Remontuojant freskų patalpą priimtas sprendimas papildomai apšviesti freskas linijiniais pakabinamais LED šviestuvais ir lubose įrengti pasijungimo taškus įrenginių pasijungimui. Projekte šie darbai nenumatyti.

PRIDEDAMA. Papildomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai:

1. Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašas Nr.1, 2 lapai;
2. Techninė specifikacija, 2 lapai.
3. Papildomų remonto darbų objektinė sąmata, 1 lapas.
4. Papildomų remonto darbų lokalinė sąmata, 4 lapai.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

sudarymo komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Arvydas Jackūnas

(vardas, pavardė)

Nariai

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė

(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Algirdas Bagušinskas

(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Ramūnas Urbonas

(vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė

(vardas, pavardė)

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m.balandžio 2 d. Nr. 1

Marijampolė

Objektas. BPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai.
Statybos dalyviai:

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio
sudarymo komisijos pirmininkas

Arvydas Jackūnas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas.
(vardas, pavardė, pareigos)

Nariai: Lilija Urbonienė, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inžinierė,
(vardas, pavardė, pareigos)

Algirdas Bagušinskas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inž.,
(vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnas Urbonas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. sistemų inžinierius
(vardas, pavardė, pareigos)

Prižiūrėtojas ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inžinierė
(vardas, pavardė, pareigos)

Siūloma pagal remonto darbų 2023 m. gegužės 10 d. sutartį Nr. U-219 atlikti papildomus
remonto darbus Kareivinių 203/p pastate.

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastis (šioje grafoje nurodomi ir darbai, kurie yra keičiami papildomais)
1. Bendrastatybiniai papildomi paprastojo remonto darbai				
1	Vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	30,00	Vykdant remonto darbus, atsirado papildomi darbų kiekiai, kurie projekte nenumatyti.
2	Anksčiau dažytų langų apvadų labai geras dažymas aliejiniais dažais	m ²	101,00	
3	Nerūdijančio plieno metalinių porankių ir turėklų įrengimas	m	137,00	
4	Stogelių tvirtinimo metalinių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu	m ²	15,80	
5	Stogelių tvirtinimo metalinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	m ²	15,80	
6	Metalinių paviršių dažymas	m ²	15,80	
7	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais	m	23,50	

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų papildomi paprastojo remonto darbai				
1	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalus vidinis skersmuo iki 15 mm	vnt	260	Vykdamas remonto darbus, atsirado papildomi darbų kiekiai, kurie projekte nenumatyti.
3. Šildymo sistemos papildomi paprastojo remonto darbai				
1	Oro užuolaidų iki 25kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	kompl	3	Projekte numatytos oro užuolaidos per ilgos ir netelpa nišose virš durų, todėl keičiamos kitomis.
2	Cirkuliacinių siurblių montavimas	vnt	3	Reikia pakeisti esamus sugedusius oro tiekimo sistemų cirkuliacinius siurblius.
3. Elektrotechnikos papildomi paprastojo remonto darbai				
1	Durelių 250x250 mm montavimas į lubas	vnt	1	Remontuojant freskų patalpą priimtas sprendimas papildomai apšviesti freskas linijiniais pakabinamais LED šviestuvais ir lubose įrengti pasijungimo taškus įrenginių pasijungimui. Projekte šie darbai nenumatyti.
2	Pakabinamų linijinių LED šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	vnt	7	
3	Valdiklių montavimas tvirtinant prie sienos	vnt	5	
4	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt	5	
5	Hermetinių rozečių montavimas lubose	vnt	2	
6	Šviestuvų su LED lempomis montavimas, tvirtinant prie lubų	vnt	4	
7	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	vnt	2	
8	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm	m	49,0	
9	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	m	10,0	
10	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg. Kabelis 3x4 mm ² -442,0 m Kabelis 3x2,5 mm ² -720,0 m	m	182,0	

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

Sudarymo komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Nariai

.....
(parašas)

.....
(parašas)

.....
(parašas)

Prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Arvydas Jackūnas
(vardas, pavardė)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

Algirdas Bagušinskas
(vardas, pavardė)

Ramūnas Urbonas
(vardas, pavardė)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 16b VBPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statinyys 1 Kareivnės 203/p Vytauto g. 72, Marijampolė

2025.04.03

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Patalpų apdailos papildomi paprastojo remonto darbai	15515.21		15515.21	12822.49
2	Šildymo - vėdinimo papildomi paprastojo remonto darbai	2699.67		2699.67	2231.13
3	Vandentiekio ir nuotekų papildomi paprastojo remonto darbai	3482.17		3482.17	2877.83
4	Elektrotechnikos papildomi paprastojo remonto darbai	2916.44		2916.44	2410.28
Iš viso:		24613.49		24613.49	20341.73

VBPLB KAREIVINIŲ 203/p PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinėti „CE“ ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su užsakovu.

3. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietyje.

Paslėpti darbai:

- Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
- Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesni kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų - 20 metų

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

5. Remonto darbų techniniai reikalavimai

Žymuo	Charakteristikos, techniniai ir įrengimo reikalavimai
	1. Bendrastatybiniai darbai
TS–1	Vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais
	Reikalavimus žiūrėti projekto AS dalyje pateiktose techninėse specifikacijose – 6. Sienų apsaugos elementai.
TS– 2	Langų apvadų dažymas
	Atliekant apdailos darbus vadovautis ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai". Reikalavimus paviršiaus paruošimui, gruntavimui, glaistymui ir dažymui žiūrėti projekto AS dalyje pateiktose techninėse specifikacijose.
TS– 3	Nerūdijančio plieno metalinių porankių ir turėklų įrengimas
	Numatomi nerūdijančio plieno metaliniai porankiai, kurių skersmuo 50mm su tvirtinimo detalėmis.
TS– 4,5,6,7	Reikalavimus paviršiaus paruošimui, gruntavimui, glaistymui ir dažymui žiūrėti projekto AS dalyje pateiktose techninėse specifikacijose.
	2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas
TS– 1	Movinės uždarnosios armatūros montavimas
	<i>Uždaromoji armatūra.</i> Rutuliniai ventiliai d15÷50. Rutulinio ventilio korpusas žalvario, rutulys žalvarinis, rankenėlė plieninė. Pilno pralaidumo, pajungimas srieginis. Medžiaga – žalvaris, bronzos arba DZR vario lydiniai. Galai - srieginiai arba kompresiniai fittingai, atitinkantys vamzdinius. Armatūra ant horizontalių vamzdžių įrengiama taip, kad sukimo ašis būtų vertikali vamzdžiui.
	3. Šildymo sistemos remontas
TS– 1	Oro užuolaidų montavimas
	Keičiamos oro užuolaidos turi atitikti projekto ŠVOK dalyje nurodytiems TS reikalavimams ir turi tilpti į nišas virš durų.
TS– 2	Cirkuliacinių siurblių montavimas
	Cirkuliaciniai – išcentriniai monoblokiniai, beriebokšliniai su šlapiu rotoriumu, nereikalaujantys techninės priežiūros. Keraminis velenas ir grafitiniai guoliai tepami vandeniu, užtikrina siurblių ilgaamžiškumą. Elektros maitinimas 1 230V, 50Hz, su dažnio keitiliais. Energijos klasė A, automatiškai analizuojantis sistemos darbą, monyuojamas ant vamzdžioprijungimas srieginis.
	4. Elektrotechnikos remonto papildomi darbai
TS– 1-10	Kabeliai, išjungėjai, šviestuvai ir kabelių plastikiniai apsaugos vamzdiniai turi atitikti projekto E dalyje nurodytiems TS reikalavimams. Instaliaciniai gaminiai turi atitikti aplinkos, kur bus įrengiami sąlygas, komutuojamų elektros grandinių sroves bei elektros tinklo įtampą ir tenkinti estetinius reikalavimus. Elektros montavimo darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. Sumontavus automatinis jungiklius, jie turi būti išbandyti

Užsakovas: LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS

Tiekėjas: UAB "VILKASTA"

KARI

Darbų / darbų grupių pavadinimas	Darbų apimtis (Darbo dienos)	Kaina, Eur				
			Liepa			
			3÷7	10÷14	17-21	24-28
ARCHITEKTŪRA						
Angų užpildymo elementai	34	64030,99				
Fasado remontas	6	963,44				
Nuogrindos įrengimas	61	13485,06				
Lubos tarp ašių 1-7	323	44368,55				
Sienos tarp ašių 1-7	1113	143221,31				
Grindys tarp ašių 1-7	418	108502,98				
Įvairūs darbai tarp ašių 1-7	207	56307,76				
Lubos tarp ašių 7-14	436	57201,00	816,92		816,92	
Sienos tarp ašių 7-14	1425	183620,94	1604,23		1604,23	
Grindys tarp ašių 7-14	545	138774,69	124,71		124,71	
Įvairūs darbai tarp ašių 7-14	248	66781,84	1466,19		1466,19	
KONSTRUCIJOS						
Ardymo darbai tarp ašių 1-7	2	236,90				
Sienų remontas tarp ašių 1-7	11	2059,09				
Perdangų remontas tarp ašių 1-7	215	31412,85				
Naujos konstrukcijos grindų įrengimas tarp ašių 1-7	151	37239,15				
Medinių sijų ugniai atsparinimas tarp ašių 1-7	363	63734,60				

Kiti darbai tarp ašių 1-7	39	17114,71				
Ardymo darbai tarp ašių 7-14	5	864,16	679,08		679,08	
Sienų remontas tarp ašių 7-14	104	19876,96				
Perdangų remontas tarp ašių 7-14	264	37871,10	3305,36		3305,36	
Naujos konstrukcijos grindų įrengimas tarp ašių 7-14	143	44553,28				
Medinių sijų ugniai atsparinimas tarp ašių 7-14	423	74324,60				
Kiti darbai tarp ašių 7-14	47	20852,60	2871,91		2871,91	
Stogo, pastogės remonto darbai	156	18147,76				
INŽINERINĖS SISTEMOS						
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas I-as etapas		75531,50				
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas II-as etapas		88812,09	12015,65		12015,65	
Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas		91488,22				
Elektrotechnika tarp ašių 7-14		146928,58				
Elektrotechnika tarp ašių 1-7		123739,57				
Šilumos gamyba ir tiekimas		9938,37				
PAPILDOMI DARBAI						
Bendrieji statybos darbai tarp ašių 7-14	89	18290,90				
Šildymo sistemos remonto darbai tarp ašių 7-14		82750,71				
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema		31186,03				
Elektros darbai tarp ašių 7-14		13065,08				
Darbo dienos	6828		0		0	
IŠ VISO (be PVM):		1927277,37	22884,05		22884,05	
PVM suma Kai tarifas (21 %)		404728,25	4805,65		4805,65	
IŠ VISO (su PVM):		2332005,62	27689,70		27689,70	

UAB "Vilkasta" generalinis direktorius Aloyzas Beržanskis

0,00

1927277,37

164343,59	
270668,15	121988,04
145292,72	368287,76

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

EIVINIŲ PASTATO VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖ R.

[illegible]

[illegible]

0,00

EMONTAS

[illegible]

[illegible]

2024 metai				Planavimas		Įvykdymas	
Sausis				Planas	Likutis	Įvykdyta	Likutis
2÷5	8÷12	15-19	21-25				
				0	64030,99	0,00	64030,99
				0	34	0	34
				0	963,44	0,00	963,44
				0	6	0	6
				0	0	0,00	13485,06
				0	61	0	61
				0	44368,55	0,00	44368,55
				0	323	0	323
				0	143221,31	0	143221,31
				0	1113	0	1113
				0	108502,98	0	108502,98
				0	418	0	418
				0	56307,76	0,00	56307,76
				0	207	0	207
				2895,39	54305,61	2895,39	54305,61
				0	436	0	436
				3048,15	180572,79	3048,15	180572,79
				0	1425	0,00	1425
				2414,53	136360,16	2414,53	136360,16
				0	545	0	545
				8613,24	58168,6	8613,24	58168,6
				0	248	0	248
				0	236,9	0,00	236,9
				0	2	0	2
				0	2059,09	0,00	2059,09
				0	11	0	11
				0	37239,15	0	37239,15
				0	151	0	151
				0	63734,6	0,00	63734,6
				0	363	0	363

				0	17114,71	0,00	17114,71
				0	39	0	39
				864,16	0,00	864,16	0,00
				0		0	5
				0	19876,96	0,00	19876,96
				0	104	0	104
				6244,26	31626,84	6244,26	31626,84
				0	264	0	264
				15597,66	28955,62	15597,66	28955,62
				0	143	0	143
				0	74324,6	0,00	74324,6
				0	423	0	423
				4110,15	16742,45	4110,15	16742,45
				0	47	0	47
				0	18147,76	0,00	18147,76
				0	156	0	156
				0	75531,5	0,00	75531,5
				0	0	0	0
				47191,66	41620,43	47191,66	41620,43
				0	0	0	0
				1767,27	89720,95	1767,27	89720,95
				0	0	0	0
				0	146928,58	0,00	146928,58
				0	0	0	0
				0	123739,57	0,00	123739,57
				0	0	0	0
				0	9938,37	0,00	9938,37
				0	0	0	0
				0	13065,08	0,00	13065,08
				0	0	0,00	0
0		0		0	6828	0,00	6828
0		0		92746,47	1834530,90	92746,47	1834530,90
0		0		19476,76	385251,49	19476,76	385251,49
0		0		112223,23	2219782,39	112223,23	2219782,39

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS TARP AŠIŲ 7-14 (PIRMAS ETAPAS)																																										
Užsakovas: LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA																																										
Tiekėjas: UAB "VILKASTA"																																										
KAREIVINIŲ PASTATO VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖ REMONTAS																																										
Darbų / darbų grupių pavadinimas	Darbų apimtis (Darbo dienos)	Kaina, Eur	2023 metai																						2024 metai				Planavimas		Ivykdymas											
			Liepa				Rugpjūtis					Rugsėjis				Spalis				Lapkritis					Gruodis				Sausis				Planas	Likutis	Įvykdyta	Likutis						
			3÷7	10÷14	17-21	24-28	31÷4	7÷11	14-18	21-25	28÷1	4÷8	11÷15	18-22	25-29	2÷6	9÷13	16-20	23-27	30÷3	6÷10	13-17	20-24	27÷1	4÷8	11÷15	18-22	27-29	2÷5	8÷12	15-19	21-25										
ARCHITEKTŪRA																																										
Angų užpildymo elementai	34	64030,99																												0	64030,99	0,00	64030,99									
Lubos tarp ašių 7-14	436	57201,00	816,92	816,92			2078,47			2078,47		5000	2925,66			5000,00				5000					5000																	
Sienos tarp ašių 7-14	1425	183620,94	1604,23	1604,23			1443,92			1443,92		4000,00	7299,69			4000,00				4000					4000																	
Grindys tarp ašių 7-14	545	138774,69	124,71	124,71			2289,82			2289,82		5000	757,40			5000,00				5000					5000																	
Įvairūs darbai tarp ašių 7-14	248	66781,84	1466,19	1466,19			7147,05			7147,05		3000	805,36			3000,00				3000					3000																	
KONSTRUKCIJOS																																										
Ardymo darbai tarp ašių 7-14	5	864,16	679,08	679,08			185,08			185,08																					864,16	0,00	864,16									
Sienų remontas tarp ašių 7-14	104	19876,96										5000				5000,00				5000,00					4876,96																	
Perdangų remontas tarp ašių 7-14	264	37871,10	3305,36	3305,36			2938,9			2938,9		5000	4949,36			5000,00				5000					5000																	
Naujos konstrukcijos grīn-dų įrengimas tarp ašių 7-14	143	44553,28					15597,66			15597,66		5000	16410,92			5000,00				5000					5000																	
Medinių sijų ugniai atsparinimas tarp ašių 7-14	423	74324,60										5000	6571,1			7000,00				10000					15000																	
Kiti darbai tarp ašių 7-14	47	20852,60	2871,91	2871,91			1238,24			1238,24		1500	4694,13			1500,00				1500					1500																	
Stogo, pastogės remonto darbai	156	18147,76																																								
INŽINERINĖS SISTEMOS																																										
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 7-14		88812,09	12015,65	12015,65			35176,01			35176,01			14914,36																													
Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas		53920,07					1707,27			1707,27		10000	15143,62			5000,00				5000																						
Elektrotechnika tarp ašių 7-14		146928,58										5000	33266,3			10000,00				10000					15000																	
Šilumos gamyba ir tiekimas		9938,37																																								
PAPILDOMI DARBAI																																										
Bendrieji statybos darbai tarp ašių 7-14	89	18290,90										10000,00				8290,90																										
Šildymo sistemos remonto darbai tarp ašių 7-14		82750,71										30000,00				20000,00																										
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema		31186,03										5000				5000,00																										
Elektros darbai tarp ašių 7-14		13065,08																							2000			3000														
Darbo dienos	3919		0	0			0			0		267	0			272	0			249			0		275	0		0		0												
IŠ VISO (be PVM):		1171791,75	22884,05	22884,05			69862,42			69862,42		98500,00	125739,90			98790,90	0,00			58500,00			0,00		65376,96	0,00		3000	0		416914,33	754877,42	218486,37	953305,38								
PVM suma Kai tarifas (21 %)		246076,27	4805,65	4805,65			14671,11			14671,11		20685,00	26405,38			20746,09	0,00			12285,00			0,00		13729,16	0,00		630	0		87552,01	158524,26	45882,14	200194,13								
IŠ VISO (su PVM):		1417868,02	27689,70	27689,70			84533,53			84533,53		119185,00	152145,28			119536,99	0,00			70785,00			0,00		79106,12	0,00		3630	0		504466,34	913401,68	264368,51	1153499,51								
							112223,23				112223,23				231408,23				264368,51				350945,22				421730,22				500836,34											

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS TARP AŠIŲ 7-14 (PIRMAS ETAPAS)																																													
Užsakovas: LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA																																													
Tiekėjas: UAB "VILKASTA"																																													
KAREIVINIŲ PASTATO VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖ REMONTAS																																													
Darbų / darbų grupių pavadinimas	Darbų apimtis (Darbo dienos)	Kaina, Eur	2023 metai																						2024 metai				Planavimas		Ivykdymas														
			Liepa				Rugpjūtis				Rugsėjis				Spalis				Lapkritis				Gruodis				Sausis				Planas	Likutis	Įvykdyta	Likutis											
			3÷7	10÷14	17-21	24-28	31÷4	7÷11	14-18	21-25	28÷1	4÷8	11÷15	18-22	25-29	2÷6	9÷13	16-20	23-27	30÷3	6÷10	13-17	20-24	27÷1	4÷8	11÷15	18-22	27-29	2÷5	8÷12					15-19	21-25									
ARCHITEKTŪRA																																													
Angų užpildymo elementai	34	64030,99																											0	64030,99	0,00	64030,99													
Lubos tarp ašių 7-14	436	57201,00	816,92	816,92			2078,47			2078,47		2925,66	2925,66			5000,00	2845,86			5000					5000						20821,05	36379,95	8666,91	48534,09											
Sienos tarp ašių 7-14	1425	183620,94	1604,23	1604,23			1443,92			1443,92		7299,69	7299,69			4000,00	19408,65			4000					4000						22347,84	161273,1	29756,49	153864,45											
Grindys tarp ašių 7-14	545	138774,69	124,71	124,71			2289,82			2289,82		757,4	757,40			5000,00	176,14			5000					5000						18171,93	120602,76	3348,07	135426,62											
Įvairūs darbai tarp ašių 7-14	248	66781,84	1466,19	1466,19			7147,05			7147,05		805,36	805,36			3000,00	352,34			3000					3000						18418,6	48363,24	9770,94	57010,9											
KONSTRUKCIJOS																																													
Ardymo darbai tarp ašių 7-14	5	864,16	679,08	679,08			185,08			185,08																					864,16	0,00	864,16	0,00											
Sienų remontas tarp ašių 7-14	104	19876,96														8000,00	7512,04			7000,00					4876,96						19876,96	0	7512,04	12364,92											
Perdangų remontas tarp ašių 7-14	264	37871,10	3305,36	3305,36			2938,9			2938,9		4949,36	4949,36			5000,00	17967,46			5000					5000						26193,62	11677,48	29161,08	8710,02											
Naujos konstrukcijos grīn-dų įrengimas tarp ašių 7-14	143	44553,28					15597,66			15597,66		16410,92	16410,92			5000,00	10095,48			5000					5000						47008,58	-2455,3	42104,06	2449,22											
Medinių sijų ugniai atsparinimas tarp ašių 7-14	423	74324,60										6571,1	6571,1			7000,00	15164,9			10000					15000						38571,1	35753,5	21736,00	52588,6											
Kiti darbai tarp ašių 7-14	47	20852,60	2871,91	2871,91			1238,24			1238,24		4694,13	4694,13			1500,00	2416,08			1500					1500						13304,28	7548,32	11220,36	9632,24											
Stogo, pastogės remonto darbai	156	18147,76																													0	18147,76	0,00	18147,76											
INŽINERINĖS SISTEMOS																																													
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 7-14		88812,09	12015,65	12015,65			35176,01			35176,01		14914,36	14914,36																		62106,02	26706,07	62106,02	26706,07											
Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas		53920,07					1707,27			1707,27		15143,62	15143,62			5000,00				5000											24910,89	29009,18	14910,89	39009,18											
Elektrotechnika tarp ašių 7-14		146928,58										53260,3	53260,3			10000,00	12201,86			10000					15000						88268,3	58660,28	65470,16	81458,42											
Šilumos gamyba ir tiekimas		9938,37																													0	9938,37	0,00	9938,37											
PAPILDOMI DARBAI																																													
Bendrieji statybos darbai tarp ašių 7-14	89	37738,00														8290,90				10000											18290,9	19447,1	0,00	37738											
Šildymo sistemos remonto darbai tarp ašių 7-14		72776,37														30000,00				20000											50000	22776,37	0,00	72776,37											
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema		31196,04														5000,00				5000											10000	21196,04	0,00	31196,04											
Elektros darbai tarp ašių 7-14		14834,51																							2000				3000		5000	9834,51	0,00	14834,51											
Darbo dienos	3919		0	0			0			0		194	0			287	0			260			0		275	0		0		0	0	0	0	0											
IŠ VISO (be PVM):		1183043,95	22884,05	22884,05			69862,42			69862,42		125739,90	125739,90			101790,90	88140,81			95500,00			0,00		65376,96	0,00		3000	0		484154,23	698889,72	306627,18	876416,77											
PVM suma Kai tarifas (21 %)		248439,23	4805,65	4805,65			14671,11			14671,11		26405,38	26405,38			21376,09	18509,57			20055,00			0,00		13729,16	0,00		630	0		101672,39	146766,84	64391,71	184047,52											
IŠ VISO (su PVM):		1431483,18	27689,70	27689,70			84533,53			84533,53		152145,28	152145,28			123166,99	106650,38			115555,00			0,00		79106,12	0,00		3630	0		585826,62	845656,56	371018,89	1060464,29											
			112223,23																									112223,23		264368,51		264368,51		387535,50		371018,89		503090,50		582196,62					
UAB "Vilkasta" generalinis direktorius Aloyzas Beržanskis																																													
0,00																																													
0,00																																													
0,00																																													
-16516,61																																													

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS TARP AŠIŲ 7-14 (PIRMAS ETAPAS)																																														
Užsakovas: LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA																																														
Tiekėjas: UAB "VILKASTA"																																														
KAREIVINIŲ PASTATO VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖ REMONTAS																																														
Darbų / darbų grupių pavadinimas	Darbų apimtis (Darbo dienos)	Kaina, Eur	2023 metai																						2024 metai				Planavimas		Įvykdymas															
			Liepa				Rugpjūtis				Rugsėjis				Spalis				Lapkritis				Gruodis				Sausis				Planas	Likutis	Įvykdyta	Likutis												
			3÷7	10÷14	17-21	24-28	31÷4	7÷11	14-18	21-25	28÷1	4÷8	11÷15	18-22	25-29	2÷6	9÷13	16-20	23-27	30÷3	6÷10	13-17	20-24	27÷1	4÷8	11÷15	18-22	27-29	2÷5	8÷12					15-19	21-25										
ARCHITEKTŪRA																																														
Angų užpildymo elementai	34	64030,99																													0	64030,99	0,00	64030,99												
Lubos tarp ašių 7-14	436	57201,00	816,92	816,92			2078,47							2925,66	2925,66			2845,86	2845,86			3000		3500		5000						16666,91	40534,09	12166,91	45034,09											
Sienos tarp ašių 7-14	1425	183620,94	1604,23	1604,23			1443,92							7299,69	7299,69			19408,65	19408,65			15000		15000		4000						48756,49	134864,45	44756,49	138864,45											
Grindys tarp ašių 7-14	545	138774,69	124,71	124,71			2289,82							757,4	757,40			176,14	176,14			5000		4000		5000						13348,07	125426,62	7348,07	131426,62											
Įvairūs darbai tarp ašių 7-14	248	66781,84	1466,19	1466,19			7147,05							805,36	805,36			352,34	352,34			3000		2000		3000						15770,94	51010,9	11770,94	55010,9											
KONSTRUCIJOS																																														
Ardymo darbai tarp ašių 7-14	5	864,16	679,08	679,08			185,08																									864,16	0,00	864,16	0,00											
Sienų remontas tarp ašių 7-14	104	19876,96																7512,04	7512,04			5000,00		5000		7364,92						19876,96	0	12512,04	7364,92											
Perdangų remontas tarp ašių 7-14	264	37871,10	3305,36	3305,36			2938,9							4949,36	4949,36			17967,46	17967,46			5000		5000		3710,02						37871,1	0	34161,08	3710,02											
Naujos konstrukcijos grindų įrengimas tarp ašių 7-14	143	44553,28					15597,66							16410,92	16410,92			10095,48	10095,48			2000		2000		449,22						44553,28	0	44104,06	449,22											
Medinių sijų ugniai atsparinimas tarp ašių 7-14	423	74324,60												6571,1	6571,1			15164,90	15164,9			10000		10000		15000						46736	27588,6	31736,00	42588,6											
Kiti darbai tarp ašių 7-14	47	20852,60	2871,91	2871,91			1238,24							4694,13	4694,13			2416,08	2416,08			1500		1500		1500						14220,36	6632,24	12720,36	8132,24											
Stogo, pastogės remonto darbai	156	18147,76																														0	18147,76	0,00	18147,76											
INŽINERINĖS SISTEMOS																																														
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 7-14		88812,09	12015,65	12015,65			35176,01							14914,36	14914,36																	62106,02	26706,07	62106,02	26706,07											
Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas		53920,07					1707,27							13143,62	13143,62							5000		2000								19910,89	34009,18	16910,89	37009,18											
Elektrotechnika tarp ašių 7-14		146928,58												13260,3	13260,3			12201,06	12201,06			10000		8000		15000						90470,16	56458,42	73470,16	73458,42											
Šilumos gamyba ir tiekimas		9938,37																				9938,37										9938,37	0	0,00	9938,37											
PAPILDOMI DARBAI																																														
Bendrieji statybos darbai tarp ašių 7-14	89	37738,00																				20000				17738						37738	0	0,00	37738											
Šildymo sistemos remonto darbai tarp ašių 7-14		72776,37																				50000				22776,37						72776,37	0	0,00	72776,37											
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema		31196,04																				10000				5000						20000	11196,04	0,00	31196,04											
Elektros darbai tarp ašių 7-14		14834,51																								2000						5000	9834,51	0,00	14834,51											
Darbo dienos	3919		0	0			0						0	194	0			245	0			260		0		275	0			0	0	974	2945	0,00	3919											
IŠ VISO (be PVM):		1183043,95	22884,05	22884,05			69862,42							125739,90	125739,90			88140,81	88140,81			154438,37		58000,00		107538,53	0,00			8000	0	576604,08	606439,87	364627,18	818416,77											
PVM suma Kai tarifas (21 %)		248439,23	4805,65	4805,65			14671,11							26405,38	26405,38			18509,57	18509,57			32432,06		12180,00		22583,09	0,00			1680	0	121086,86	127352,37	76571,71	171867,52											
IŠ VISO (su PVM):		1431483,18	27689,70	27689,70			84533,53							152145,28	152145,28			106650,38	106650,38			186870,43		70180,00		130121,62	0,00			9680	0	697690,94	733792,24	441198,89	990284,29											
							112223,23				112223,23				264368,51				264368,51				371018,89				371018,89				557889,32				688010,94											
UAB "Vilkasta" generalinis direktorius Aloyzas Beržanskis																																														
																											</																			

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS TARP AŠIŲ 7-14 (PIRMAS ETAPAS)

Užsakovas: LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA
Tiekėjas: UAB "VILKASTA"

KAREIVINIŲ PASTATO VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖ REMONTAS

Darbų / darbų grupių pavadinimas	Darbų apimtis (Darbo dienos)	Kaina, Eur	2023 metai				2024 metai																								Planavimas		Įvykdymas									
			Gruodis				Sausis					Vasaris				Kovas				Balandis					Gegužė				Birželis				Planas	Likutis	Įvykdyta	Likutis						
			4÷8	11÷15	18-22	27-29	2÷5	8÷12	15-19	22-26	29÷2	5÷9	12÷15	19-23	25÷1	4÷8	12÷15	18-22	25-29	1÷5	8÷12	15-19	22-26	29÷3	6÷10	13-17	20-24	27-31	3÷7	10÷14	17-21	25-28										
PAPILDOMI DARBAI																																										
Bendrieji statybos darbai tarp ašių 7-14		38249,59	24000				6249,59					8000,00																						38249,59	0	0,00	38249,59					
Šildymo sistemos remonto darbai tarp ašių 7-14		67918,22	61500				5000					1418,22																							67918,22	0	0,00	67918,22				
Elektros darbai tarp ašių 7-14		12902,30	6900				6002,3																												12902,3	0	0,00	12902,3				
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema		31759,74	3600				2000					5400				9000,00										3600				8159,74						31759,74	0	0,00	31759,74			
Darbo dienos	0		0				0					0				0				0					0				0		0		0		0				0	0	0,00	0
IŠ VISO (be PVM):		150829,85	96000,00				19251,89					14818,22				9000,00				0,00					3600,00		0,00		8160		0				150829,85	0,00	0,00	150829,85				
PVM suma Kai tarifas (21 %)		31674,27	20160,00				4042,90					3111,83				1890,00				0,00					756,00		0,00		1714		0				31674,28	-0,01	0,00	31674,27				
IŠ VISO (su PVM):		182504,12	116160,00				23294,79					17930,05				10890,00				0,00					4356,00		0,00		9873		0				182504,13	-0,01	0,00	182504,12				

UAB "Vilkasta" Statybos direktorius Artūras Kiaulakis

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS TARP AŠIŲ 1-7 (ANTRAS ETAPAS)

Užsakovas: LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Tiekėjas: UAB "VILKASTA"

KAREIVINIŲ PASTATO VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖ REMONTAS

Darbų / darbų grupių pavadinimas	Darbų apimtis (Darbo dienos)	Kaina, Eur	2025 metai												Planavimas		Įvykdymas		
			Gegužė					Birželis				Liepa				Planas	Likutis	Įvykdyta	Likutis
			19	20	21	22	22.Sau	23	24	25	26	27	28	29	30				
PAPILDOMI DARBAI																			
Bendrastatybiniai darbai		12822,49	5000					5000				2822				12822,49	0	0,00	12822,49
Šildymo - vėdinimo sistemų darbai		2231,13						2231,13								2231,13	0	0,00	2231,13
Elektros darbai		2410,28	700					600				1110,28				2410,28	0	0,00	2410,28
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo remonto darbai		2877,83						1291,83				1586,00				2877,83	0	0,00	2877,83
Darbo dienos	0		0			0		0		0		0		0					
IŠ VISO (be PVM):		20341,73	5700,00			0,00		9122,96		0,00		5518,77		0,00		20341,73	0,00		20341,73
PVM suma Kai tarifas (21 %)		4271,76	1197,00			0,00		1915,82		0,00		1158,94		0,00		4271,76	0,00	0,00	4271,76
IŠ VISO (su PVM):		24613,49	6897,00			0,00		11038,78		0,00		6677,71		0,00		24613,49	0,00	0,00	24613,49

UAB "Vilkasta" Statybos direktorius Artūras Kiaulakis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Igulių aptarnavimo tarnyba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR.3 DĖL SUTARTIES PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-24 Nr. U-293
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EUGENIJUS ŠVABAUSKAS, vykdantis LK LV ĮAT vado funkcijas
Sertifikatas išduotas	EUGENIJUS ŠVABAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-24 13:51:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-24 13:51:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-07 17:03:46 – 2027-10-07 17:03:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aloyzas Berzanskis, Generalinis direktorius, UAB Vilkastos prekyba
Sertifikatas išduotas	ALOYZAS BERŽANSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-25 09:45:35 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 13:05:09 – 2027-02-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, i.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	10
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-29 11:30:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-29 11:30:37 Dokumentų valdymo sistema Avily