

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 4**  
**PRIE SUTARTIES NR. S-844**  
2025-04-21

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**AB „EUROVIA Lietuva“** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

- A. 2023-08-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-844 (toliau – **Sutartis**), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga ruožo nuo 22,175 iki 22,687 km kapitalinis remontas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Remontuojamo krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga ruožo nuo 22,175 iki 22,687 km trasos pabaigoje, sankryžoje su valstybinės reikšmės keliu A11 Šiauliai–Palanga, techninio darbo projekto 0 laidoje, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatomis, buvo suprojektuoti posūkiai, kurių spindulys 12 m (abiejose pusėse). Eismo srautų modeliavimas nebuvo Užsakovo reikalaujamas, kadangi sankryžos parametrai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. Rangovas pagal techninio darbo projekto sprendinius tinkamai atliko sankryžos remonto darbus, ir po darbų pabaigos buvo nustatyta, kad kairėje kelio pusėje kelio bortai yra pažeisti (išversti) įsukančių (darančių dešinįjį posūkį) transporto priemonių ratais. Užsakovo nurodymu statinio projektuotojui atlikus eismo srautų modeliavimą ir gavus rezultata, jog esant tam tikroms sunkiojo transporto važiavimo trajektorijoms 12 m spinduliu įrengti bortai bus kliudomi, todėl siekiant išvengti deformacijų ateityje buvo nuspręsta ir Užsakovo 2025-04-08 Darbų pakeitimo aktu Nr. 4 (Priedas Nr. 1) pritarta kelio posūkio spindulius didinti iki 15 m, o tarpe tarp 12 ir 15 m spindulijų trajektorijų įrengti skelto paviršiaus granitinių trinkelų dangą. Tokiu sprendinio pakeitimu padidinamas sankryžos saugumas ir ilgaamžiškumas. Sprendinių pakeitimas reikalauja Rangovui papildomo laiko bortų ir granitinių trinkelų dangos įrengimui (40 k. d.) ir išpildomosios dokumentacijos parengimui, kurios užbaigimą sustabdė šis sprendinio pakeitimas (72 k. d.), viso 112 k. d.;
- D. Sutarties 121 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 121, 131 punktais sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
  - 2. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 25 334,87 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt keturi eurai 87 centai).
  - 3. papildomų darbų kaina be PVM yra 20 937,91 Eur (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 91 centai).
  - 4. 21 proc. PVM yra 4 396,96 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt šeši eurai 96 centai).
- 2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 25 334,87 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1 432 470,24 Eur (su PVM).
- 3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas. Papildomiems darbams skirtas laikotarpis yra 40 kalendorinių dienų. Rangovas užbaigė visus Sutartyje numatytus darbus iki 2024-11-06, o Sutarties pabaigos terminas yra 2025-01-18, laikotarpis tarp šių datų yra 72 kalendorinės dienos, kurios pridedamos prie termino, skirto papildomiems darbams. Viso darbų pagal Sutartį įskaitant papildomus darbus atlikimo terminas yra 112 kalendorinių dienų nuo technologinės žiemos pertraukos pabaigos.
- 4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto,

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:  
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 4.

**AB „Via Lietuva“**

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  
Įmonės kodas 188710638  
Telefonas (8 5) 232 9600  
El. paštas info@vialietuva.lt  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės  
darbuotojas

**AB „Eurovia Lietuva“**

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius  
Įmonės kodas 121949798  
PVM kodas LT 219497917  
A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614  
Luminor Bank AB Banko kodas 21400  
Tel. (8 5) 215 2050  
El. p. eurovia@eurovia.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės  
darbuotojas