

A L R E S T A

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Žemaitės 45 – 2, LT-76339 Šiauliai; Įm. kodas 300079292; PVM kodas LT100001876110

A/s LT417180000003467103 AB „Šiaulių bankas“

Buveinės adresas: Aušros alėja 66a - 108, LT-76233 Šiauliai;

Tel./faksas +370 41 59 55 10, Mob.tel. +370 698 72391, El. paštas: alresta@splius.lt

Pakeitimo nurodymas Nr. 02 pagal rangos sutartį Nr. 2014-08-13/01 „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste“

2015-06-18

Rangovas: UAB „Liutenas“ ir jungtinės veiklos partneris UAB „Stamela“
Inžinierius: UAB „Alresta“
Užsakovas: UAB „Šiaulių vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 2014-08-13/01 „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų sutarties sąlygų 20.1 punktu, Inžinierius gavo Rangovo prašymą dėl baigimo laiko pratęsimo. Prašyme nurodoma, kad Užsakovas darbų vykdymo eigoje, paaiškęs netikslumams brėžiniuose ir darbų apimtyse, kuriose buvo nurodyta pagal Rangos sutartį Rangovui atliktini darbai, raštu pateikė patikslinimus dėl anksčiau darbus vykdžiusio ir bankrutavusio rangovo Meyer&John GmbH nebaigtų darbų.

Rangovo vertinimu, dėl šių patikslinimų atsirado papildomas 51 d.d. laiko poreikis darbų vykdymui organizuoti, nes atskirose gatvėse reikėjo sumontuoti vandentiekio įvadus su požeminėmis sklendėmis, sumontuoti nuotekų išvadus, pratęsti slėgines ir savitakines linijas, sumontuoti nuotekų šulinius. Priežastys ir argumentai išdėstyti Rangovo 2015 m. birželio 16 d. rašte Nr. S15/114.

Vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punktu, 3.5 punktu, 8.4 punkto a) papunkčiu Inžinierius priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Rangos sutartį darbų baigimo laikas nustatomas **2015 m. rugsėjo 1 d. (imtinai).**

Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (*pridedama*).

Rangovas įsipareigoja iki 2015 m. liepos 17 d. (imtinai) pateikti Užsakovui naują Rangos sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose arba pratęsti galiojantį „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2014-08-21 išduotą atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą Nr. 089231. Rangovui iki aukščiau nurodytos datos nepateikus (nepratęsus) tinkamo Rangos sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento, Užsakovas, vadovaujantis

Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2 punkto nuostatomis, pateiks reikalavimą „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje išmokėti laidavimo draudimo rašte Nr. 089231 nurodytą sumą.

Rangovas įsipareigoja iki 2015 m. liepos 1 d. (imtina) pateikti Užsakovui statybinių rizikų draudimo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pratęsimus, kurių sąlygos atitiktų nustatytas Rangos sutartyje.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2015 m. birželio 16 d raštas Nr. S15/114, 14 lapų.

Priedas Nr. 2. Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku, 4 lapai.

Inžinierius:

(parašas, data)

2015.06.18.

Alvydas Timinskas
(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

2015.06.18

Jonas Matkevičius
(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

2015.06.18

Žilvinas Liutikas
(vardas pavardė)

