

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.5
DĖL 2014-08-19 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-955

2015 m. rugpjūčio 18 d. Nr. SR-1242(3.9.)
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytus, kuriai atstovauja administracijos direktorius Vytautas Jastremskas, veikiantis pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB „LitCon“ ir UAB „Dzūkijos statyba“ ir UAB „Sumeda“ ir UAB „Lakaja“ (jungtinės veiklos partnerės), atstovaujamos UAB „LitCon“ direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgę į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2014 m. rugpjūčio 19 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SR-955 (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą parengti universalios sporto salės darbo projektą, atlikti ir perduoti statybos darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaiškėjo nuo rangovo nepriklausančios aplinkybės, kurios atsirado dėl ne nuo rangovo priklausančių veiksmų;

užsakovas sutinka dėl ne nuo rangovo veiksmų priklausančių ir jam tik po sutarties sudarymo paaiškėjusių aplinkybių pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

užsakovas, vadovaudamasis įstatymo 18 str. 8 d. ir sutarties 3.7 p., gavo Viešųjų pirkimų tarnybos 2015-08-06 sutikimą Nr. 4S-2669 dėl sutarties sąlygų keitimo;

Šalys, vadovaudamosi sutarties 3.7 punktu ir 10 skyriumi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties 9.1 punkto pakeitimo ir sutarties pratęsimo:

1. Šalys susitaria nustatyti, kad pagal sutartį nebus vykdoma statybos darbų už 220 545,82 Eur su PVM.

2. Šalys susitaria pratęsti sutarties vykdymo terminą iki 2015 m. rugsėjo 21 d.



3. Šalys susitaria sutarties 9.1.p. išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties darbų kainą 2 671 066,53 eurų (9 222 658,51 Lt) sudaro darbo projekto parengimas ir statybos darbai. Statybos darbų kaina yra 2 584 507,80 (8 923 788,53 Lt) (du milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyni eurai 80 ct) eurų su PVM, iš kurių PVM sudaro 448 550,94 (1 548 756,69 Lt) (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 94 ct) eurų; darbo projekto parengimo kaina yra 86 558,73 (298870,00 Lt) (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 73 ct) eurų su PVM, iš kurių PVM sudaro 15 022,59 (51870,00 Lt) (penkiolika tūkstančių dvidešimt du eurai 59 ct) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

2. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.

3. Susitarimas yra neatsiejama sutarties dalis.

4. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po



vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Planuojamos kainos paskaičiavimai dėl universalios sporto salės statybos nevykdomų darbų, 7 lapai;
2. Nevykdomų darbų sąmatiniai skaičiavimai, 21 lapas;
3. Žiniaraštis (veiklos sąrašas), 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62504 Alytus
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Tel. (8 315) 55 111; faksas (8 315) 55 191
El. paštas alytus@ams.lt

Rangovas


UAB „LitCon“ (įm.k.123228761)
UAB „Dzūkijos statyba“ (įm.k.149657383)
UAB „Sumeda“ (įm.k.165711510)
UAB „Lakaja“ (įm.k.167535057)
Pagrindinis partneris UAB „LitCon“
PVM mokėtojo kodas LT232287610
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius
Faksas (8-5) 262 01 95

Užsakovo vardu:

SUDERINTA

Vytautas Jastremskas

Administracijos direktorius



Rangovo vardu:

SUDERINTA

UAB „LitCon“ direktorius

Linas Piliponis

