

GAUTA
2018 m. 10 mėn. 04 d.
Nr. P18-350-18/10/04/06**SUSITARIMAS NR. P18-350**
prie 2016 m. lapkričio 9 d. rangos darbų sutarties Nr. P16-531

2018 m. rugsėjo 12 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektorius prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą (toliau – Užsakovas arba LSMU),

ir
UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 48-6, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (atsakingas partneris, veikiantis 2016-04-26 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-26-04-16 pagrindu su UAB „Hidrostatyba“, juridinio asmens kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Gamyklos g. 4, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**:

1. Pareiškia, kad:

1.1. Užsakovas 2016 m. lapkričio 9 d. su Rangovu sudarė rangos darbų sutartį Nr. P16-531 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo įvykdyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas (toliau – darbai).

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. Darbų pradžia – Statybietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena (ši diena įskaitytina į darbų termino skaičiavimą), tai yra 2017 m. sausio 12 diena (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3. punktas) (1 priedas).

2.2. Darbų baigimo laikas – 20 (dvidešimt) mėnesių nuo Darbų pradžios, tai yra 2018m rugsėjo 12 d.

2.3. LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto taryba, pritardama LSMU strateginės plėtros kryptims didinti moksliniais tyrimais grįstas sveikatos technologijas ir inovacijas, siekui gerinti mokslinių tyrimų vadybą ir išteklių panaudojimo efektyvumą, skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą plėtojant aukščiausio lygio sumanios specializacijos krypties mokslinius tyrimus, ugdyti jaunuosius talentus, skatinti mokslo žinių komercializavimą, racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius, turimą studijų ir mokslo infrastruktūrą, įvertinusi poreikį sukurti integruotą mokslinėms ir taikomosioms žinioms imlų farmacijos tyrimų centrą, skirtą vykdyti vaistų bei artimų produktų grupių (maisto papildų, kosmetinių preparatų) tyrimus, kaupti ir pritaikyti aukšto lygio kompetenciją ir praktinę patirtį farmacinių ir analitinių tyrimų srityse, teikti pridėtinę vertę kuriančias paslaugas, įvertinusi 2014 m. atidaryto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro, kuriame funkcinio pagrindu veikia visi Farmacijos fakulteto padaliniai bei Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo tyrimų laboratorija (Neuromokslų instituto) ir Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija bei Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija (Kardiologijos instituto), galimybes vykdyti biomedicinius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei verslo ir viešojo sektoriaus užsakymus ir Farmacijos fakulteto poreikį steigti akredituotą laboratoriją plėtojant potencialių farmacijos srities užsakovų poreikiais grįstus naujų produktų tyrimus; pritarė naujo struktūrinio padalinio – Farmacijos instituto (farmacinių tyrimų laboratorija ir farmacijos mokslinė laboratorija) steigimui. Mokslininkų ir kitų tyrėjų grupė vykdys perspektyvius mokslinius tyrimus regeneracinės medicinos srityje bei sieks sukurti ir pagaminti pažangios terapijos vaistus ortopedijos, nefrologijos ir kt. srityse.

2.4. Užsakovas, įvertinęs neprognozuojamą mokslo prigimtį ir mokslininkų atliekamų tyrimų rezultatus, nusprendė įrengti Geros gamybos praktikos reikalavimus atitinkančią vaistų gamybos laboratoriją vietoje dalies darbo kabinetų, todėl buvo atlikta Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo techninio projekto (Nr. P/6825) korektūra

bei parengta Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo techninio projekto (Nr. P/6825) A-laida bei pasirašytas 2018 m. rugpjūčio 13 d. susitarimas Nr. P18-304.

2.5. 2018-08-23 Rangovas rašte Nr. 231 (DVT1-1460) (1 priedas) prašo pratęsti darbų baigimo laiką iki 2019 m. sausio mėn. 31 d. Rašte nurodė, kad tarp šalių pasirašytas 2018-08-13 susitarimas Nr. P18-304 dėl papildomų darbų atlikimo (dėl geros gamybos praktikos reikalavimus atitinkančios vaistų gamybos laboratorijos įrengimo), kuriems atlikti taip pat reikalingas papildomas laikas.

2.6. Rangovas 2018-09-06 rašte Nr. 246 (DVT1-1548) (2 priedas) primena, kad iki šios dienos Rangovas nėra gavęs iš Užsakovo atsakymo į 2018-07-31 siųstą raštą Nr. 203 (DVT1-1374) (3 priedas), todėl atsižvelgiant į tai, kad nuo siųsto rašto dienos praėjo daugiau nei mėnuo, prašo Užsakovo Darbų baigimo terminą pratęsti iki 2019-02-28.

2.7. Užsakovas tik 2018-09-07 raštu Nr. DVT2-1433 (4 priedas) atsakė į Rangovo 2018-07-31 raštą Nr. 203 (DVT1-1374).

3. Šalys, atsižvelgdamos į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, **s u t i n k a i r s u t a r i a**, kad :

3.1. Vadovaujantis Sutarties specialiuųjų sąlygų 3.5.1 p. ir Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1.1 p., Darbų baigimo laiką pratęsti iki **2019 m. vasario 28 dienos**.

3.2. Šalys viena kitai neturės pretenzijų dėl galimai patirtų papildomų kaštų, nuostolių ar kitokių išlaidų susijusių su Darbų baigimo laiko pratęsimu.

3.3. Šis susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

3.6. Priedai yra neatskiriama susitarimo dalis:

3.6.1. 1 priedas. 2018-08-23 UAB „HSC Baltic“ raštas Nr. 231 „Dėl darbų baigimo laiko pratęsimo“, 1 lapas;

3.6.2. 2 priedas. 2018-09-06 UAB „HSC Baltic“ raštas Nr. 246 „Dėl darbų baigimo laiko pratęsimo“, 1 lapas;

3.6.3. 3 priedas. 2018-07-31 UAB „HSC Baltic“ raštas Nr. 203 „Dėl darbų baigimo laiko pratęsimo“, 6 lapai;

3.6.4. 4 priedas. 2018-09-07 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto raštas Nr. DVT2-1433 „Dėl darbų baigimo laiko pratęsimo“, 1 lapas;

3.6.5. 5 priedas. 2018-09-07 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statybos ir investicijų tarnybos tarnybinis pranešimas Nr. DVT2-645, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Parašas

Data:

A.V.

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Rimvydas Beržonskis

Pareigos: direktorius

Parašas

Data:

A.V.



Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovė
dr. Svetlana Kauzonienė

Statybos ir investicijų
tarnybos vadovas
Julius Garbenčius

Vyr. buhalterė
Brigita Uržienė

2018 09 12
JTV pavaduotoja
Giedrė Plepienė

LSMU Vienašioji ekonomistė
Elyvra Brazytė
2018 09 12
Jundinės tarnybos vadovas
Virginijus Klietė

Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovo pavaduotoja
Vita Šarkauskienė

Administracijos
ir finansų direktoriui
Justui Babarskui

SIT vadovui

Juliui Garbenčiui

2018 08 29



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

GAUTA
2018 m. 08 mėn. 23 d.
Nr. DVTI-1460

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui

2018-08-23 Nr. 231

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas), 2016 m. lapkričio 9 d. sudarė Rangos darbų sutartį Nr. P16-531 (toliau – Sutartis) su UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis 2016-04-26 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-26-04-16 pagrindu su UAB „Hidrostatyba“) (toliau – Rangovas) dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Darbai).

Norime priminti, kad iki šios dienos Rangovas, nėra gavęs iš Užsakovo atsakymo į 2018-07-31 siųstą raštą Nr. 203 Dėl darbų baigimo laiko pratęsimo, kuriuo prašoma Užsakovo (dėl objektyvių bei nenumatytų ir nuo Rangovo nepriklausiančių aplinkybių, kurios sąlygoja darbų baigimo terminus), pratęsti Darbų baigimo laiką iki 2019 m. sausio 31 d. Taip pat teikiamas patikslintas darbų vykdymo grafikas suderinimui.

Atskirai pažymime ir tai, kad tarp Šalių 2018 m. rugpjūčio 13 d. pasirašytas ir Susitarimas Nr. P18-304 dėl papildomų darbų atlikimo (dėl geros gamybos praktikos reikalavimus atitinkančios vaistų gamybos laboratorijos įrengimo), kuriems atlikti taip pat reikalingas papildomas laikas.

Pakartotinai prašome Užsakovo pratęsti Darbų baigimo terminus ir inicijuoti papildomo Susitarimo tarp Šalių dėl Darbų baigimo terminų pratęsimo pasirašymą, priešingu atveju Darbai pagal Sutartį nebus baigti, o Rangovas vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 8 skyriaus nuostatomis nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. bus priverstas stabdyti darbus.

Direktorius

Rimvydas Beržonskis

Įmonės kodas 300130281
PVM kodas LT100001802611
Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius

El. paštas info@hscbaltic.lt
Tel./Faksas 8 5 2727237
Mob.: +37065520580

Administracijos
ir finansų direktoriui
Justui Babarskui

SIT vadovui
Julijui Garbenčiui



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui

2018-09-06 Nr. 246

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas), 2016 m. lapkričio 9 d. sudarė Rangos darbų sutartį Nr. P16-531 (toliau – Sutartis) su UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis 2016-04-26 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-26-04-16 pagrindu su UAB „Hidrostatyba“) (toliau – Rangovas) dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Darbai).

Pakartotinai primename, kad iki šios dienos Rangovas, nėra gavęs iš Užsakovo atsakymo į 2018-07-31 siųstą raštą Nr. 203 Dėl darbų baigimo laiko pratęsimo, kuriuo prašoma Užsakovo (dėl objektyvių bei nenumatytų ir nuo Rangovo nepriklausiančių aplinkybių, kurios sąlygoja darbų baigimo terminus), pratęsti Darbų baigimo laiką.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo siųsto rašto dienos praėjo daugiau nei mėnuo, prašome Užsakovo Darbų baigimo terminus pratęsti iki 2019 m. vasario 28 d. (imtinai)

Direktorius

Rimvydas Beržonskis

Administracijos
ir finansų direktoriui
1) Justui Babarskui

SIT vadovui
2) Julijui Garbenčiui

3 priedas
Lietuvos sveikatos mokslų universitete
GAUTA
2018 m. 07 mėn. 01 d.
Nr. 2018-1374



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui

2018-07-31 Nr. 203

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas), 2016 m. lapkričio 9 d. sudarė Rangos darbų sutartį Nr. P16-531 (toliau – Sutartis) su UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis 2016-04-26 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-26-04-16 pagrindu su UAB „Hidrostatyba“) (toliau – Rangovas) dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Darbai).

Rangovas, šiuo raštu, informuoja Užsakovą, kad vykdant priimtus Sutartinius įsipareigojimus t.y. darbų atlikimo/vykdyimo metu, išaiškėjo nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios sąlygoja darbų baigimo terminus t.y.:

Pirma, 2017 metais, Rangovui pradėjus vykdyti mūro darbus pastato 4-jame aukšte, patalpose 4-3; 4-4; 4-5, Užsakovas informavo, kad šiose patalpose nusprendė įrengti geros gamybos praktikos reikalavimus atitinkančią vaistų gamybos laboratoriją vietoje dalies darbo kabinetų ir 2017 m. kovo 30 d. pateikė pataisytą mūro darbų planą (Priedas Nr. 1), dėl šių priežasčių buvo atlikta Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo techninio projekto (Nr. P/6825) korektūra bei parengta Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo techninio projekto (Nr. P/6825) A – laida. Pažymėta, kad šios priežastys stipriai įtakojo darbų atlikimo terminus.

Taip pat Užsakovas pastebėjo ir informavo Rangovą, kad Techniniame projekte neteisingai suprojektuotas grindų įrengimas, to pasekoje, Užsakovas pakeitė grindų altitudę iš +10.00 į +10.12. Atskirai primename, kad šis sprendimas taip pat įtakojo Techninio projekto korektūrą.

Pažymėtina ir tai, kad pasikeitus patalpų paskirčiai pasikeitė ir kitos Darbo projekto dalys.

Įmonės kodas 300130281
PVM kodas LT100001802611
Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius

El. paštas info@hscbaltic.lt
Tel./Faksas 8 5 2727237
Mob.: +37065520580

Antra, atskirai pabrėžtina, kad Užsakovas koregavo Techninį projektą ir tik 2017 m. spalio 26 d. perdavė Rangovui Perdavimo – priėmimo aktu peržiūrai:

TECHNINIO PROJEKTO (LAIDA – A) BYLAS:

1. Statinio architektūros dalis (SA) TOMAS I
2. Konstrukcijos (SK) TOMAS II
3. Technologija (T) TOMAS III
4. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (VN) TOMAS IV
5. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (ŠVOK) TOMAS V
6. Elektronika TOMAS VI
7. Elektroniniai ryšiai (ER) TOMAS VII
8. Apsauginė signalizacija (AS) TOMAS VIII
9. Gaisrinė signalizacija (GS) TOMAS IX

Trečia, Rangovui vykdant šilumos punkto įrengimo darbus, Rangovas 2018 m. rugpjūčio mėn. kreipėsi į UAB „Kauno energiją“ dėl šilumos skaitliuko įrengimo, tačiau paaiškėjo, kad dėl centralizuoto šilumos tiekimo tinklo projektavimo sąlygų nebuvo kreiptasi ir sąlygos projektuoti nebuvo išduotos. Dėl šių priežasčių Užsakovas privalėjo kreiptis į UAB „Kauno energija“ dėl Kardiologijos instituto pastato, centralizuoto šilumos tiekimo tinklo projektavimo sąlygų išdavimo. Pažymėtina, kad Šilumos įrenginių projektavimo sąlygos Nr. 22-235 buvo išduotos tik 2017 m. spalio 30 d. ir taip prarasta nemažai laiko, kadangi ir vėl Techninis projektas buvo atiduotas korektūrai ir tai įtakojo Techninio projekto A - laidos pasikeitimus, t.y. :

- Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo techninio projekto dalies;
- Šilumos punkto techninio projekto dalies;
- Procesų valdymo ir automatizacijos techninio projekto dalies (Šilumos punktas).

Ketvirta, norime priminti, kad 2017 m. lapkričio 30 d. Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą dėl dyzelinio generatoriaus pastatymo vietos patikslinimo. Užsakovas 2018 m. gruodžio mėn. raštu Nr. DVT2-1912 (Priedas Nr. 2) informavo Rangovą, kad dyzelinio generatoriaus įrengimo vieta yra numatyta prie pastato iš kiemo pusės (tiesiai po laboratorijų langais), tačiau Užsakovas mano, kad ši vieta nėra tinkama, kadangi dyzelinio generatoriaus periodinių aptarnavimų ir bandymų metu keliamas

triukšmas, taip pat išmetamos kenksmingos degalų dujos sudarys blogas darbo sąlygas mokslininkų ir tyrėjų darbui, todėl Užsakovo prašymu, kreiptasi į projektuotojus parengti naują Techninio projekto laidą. Dėl šių priežasčių, Užsakovo prašymu, Rangovas yra sustabdęs dyzelinio generatoriaus ir jo aikštelės įrengimo darbus iki kol bus parengta Techninio projekto nauja laida. Pažymėtina ir tai, kad iki šios dienos nėra patikslintas medžių kirtimas toje vietoje kur bus įrengiamas dyzelinis generatorius, šios priežastys taip pat įtakoja darbų atlikimo terminus.

Vadovaujantis tuo kas aukščiau išdėstyta ir tai, kad šiuo metu derinamas Susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl atsisakomų ir papildomų darbų (dėl Geros gamybos praktikos reikalavimus atitinkančios vaistų gamybos laboratorijos įrengimo) taip pat vadovaujantis Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.5. punkto ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1. punkto nuostatomis, Rangovas teikia patikslintą darbų vykdymo grafiką suderinimui bei prašo Užsakovo pratesti numatytą Darbų baigimo laiką iki 2019 m. sausio 31 d.


PRIDEDAMA:

1. Anstato mūro darbų planas, 1 lapas;
2. 2017 m. gruodžio mėn. rašto Nr. DVT2-1912 kopija, 1 lapas;
3. Patikslintas darbų vykdymo grafikas.

Direktorius



Rimvydas Beržonskis



Užmūryti angas iš 4-2 pat į 4-3 ir 4-4 pat.

Stiprusis
Darys
ABT-03-30

gmp		UAB "PANEVYŽIO REKONSTRUKCIJA"		UAB "PANEVYŽIO REKONSTRUKCIJA"	
Projekto nuo.	Projekto nuo.	Projekto nuo.	Projekto nuo.	Projekto nuo.	Projekto nuo.
1999	2000	2001	2002	2003	2004
2005	2006	2007	2008	2009	2010
2011	2012	2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020	2021	2022
2023	2024	2025	2026	2027	2028
2029	2030	2031	2032	2033	2034
2035	2036	2037	2038	2039	2040
2041	2042	2043	2044	2045	2046
2047	2048	2049	2050	2051	2052
2053	2054	2055	2056	2057	2058
2059	2060	2061	2062	2063	2064
2065	2066	2067	2068	2069	2070
2071	2072	2073	2074	2075	2076
2077	2078	2079	2080	2081	2082
2083	2084	2085	2086	2087	2088
2089	2090	2091	2092	2093	2094
2095	2096	2097	2098	2099	2100

DRIEDAS NR. 2

UAB „HSC BALTIC“

GAUTA

2017 m. 12 mėn.

№ 268



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, faks. (8 37) 220733, el. p. www.lsmuni.lt, rektoratas@lsmuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

UAB „HSC Baltic“
Gabijos g. 32
LT-06155, Vilnius

2017-12- Nr. DVT2-1912
[2017-11-30 Nr. 232

Kopija:
UAB „Dividio“
T. Ševčenkos g. 16,
LT-30111 Vilnius

DĖL DYZELINIO GENERATORIAUS ĮRENGIMO VIETOS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas), 2016 m. lapkričio 7 d. sudarė Rangos darbų sutartį Nr. P16-531 (toliau – Sutartis) su UAB „HSC Baltic“ (atsakantis partneris, veikiantis 2016-04-26 konsorciavimo (jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-26-04 pagrindu su UAB „Hidrostatyba“) (toliau – Rangovas), dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Darbai).

2016 m. lapkričio 7 d. Universitetas sudarė Pagrindinę sutartį Nr. CPO91788 (toliau – Pagrindinė sutartis) su UAB „Dividio“ (toliau – Statinio statybos techninės priežiūros rangovu) dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo bendrosios ir specialiosios techninės priežiūros paslaugų teikimo.

Kardiologijos instituto pastato rekonstrukcijos projekte numatyta įrengti dyzelinį elektros generatorių, kurio paskirtis užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą pastato I kategorijos vartotojams. Generatoriaus įrengimo vieta yra numatyta iš kiemo pusės prie pastato, po laboratorijos langais. Manome, kad ši vieta nėra tinkama, nes generatoriaus periodinių aptarnavimų ir bandymų metu keliamas triukšmas taip pat išmetamos kenksmingos degalų dujos, sudarys blogas darbinio sąlygas mokslininkų ir tyrėjų darbui.

Informuojame, kad Universitetas raštiškai kreipėsi į projekto rengėją UAB „Panevėžio miestas“ su prašymu parengti naują techninio projekto laidą įvertinant vykdomus nevykdomus darbus. Dyzelinio elektros generatoriaus vietą perkelti prie žemosios pastato dalies išorinės sienos (P-61, P-54 pat., kur yra tik du langai). Parengtos techninio projekto naujos laidos pagrindu bus vykdomas Rangos darbų atsisakymas ir naujų darbų pirkimas.

Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių prašome Rangovo nevykdyti dyzelinio generatoriaus aikštelės įrengimo darbų iki kol bus parengta techninio projekto nauja laida, Sutartyje numatyta tvarka atsisakyti nebereikalingi darbai, bei nupirkti nauji papildomi darbai.

Statybos ir investicijų tarnybos

Darius Grušis

Objektas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto rekonstravimo rangos darbai

Discretorius
Rimoldas Biržonskis



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, faks. (8 37) 220733, el. p. www.lsmuni.lt, rektoratas@lsmuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

UAB „HSC Baltic“
Gabijos g. 32
LT-06155, Vilnius

2018-09-07 Nr. DVT2-1433
I 2018 07 31 Nr. 203

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas), 2016 m. lapkričio 9 d. sudarė Rangos darbų sutartį Nr. P16-531 (toliau – Sutartis) su UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis 2016-04-26 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-26-04-16 pagrindu su UAB „Hidrostatyba“) (toliau – Rangovas), dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Darbai).

2018-08-01 Universitetas gavo Rangovo raštą Nr. 203 dėl darbų baigimo laiko pratęsimo. Dėl nepagrįstų rašte nurodytų nenumatytų aplinkybių Universitetas nenagrinės gauto rašto.

Statybos ir investicijų tarnybos
statybos inžinierius

Darius Grušnys

GAUTA
2018 m. 09 mėn. 27 d.
Nr. DVT12-645

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

**STATYBOS IR INVESTICIJŲ TARNYBOS
STATYBOS INŽINIERIUS
DARIUS GRUŠNYS**

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI
JURIDINEI TARNYBAI**

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

DĖL RANGOS DARBŲ LAIKO PRATĖSIMO

2018-09-07

Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įgyvendina Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo techninį projektą (Nr. P/6825), (toliau – Projekto (laida – 0)). Pagal pasirašytą Rangos darbų sutartį Nr. P16-531, Rangovas UAB „HSC Baltic“ atlieka rekonstrukcijos statybos montavimo darbus. Pagal pasirašytą Rangos darbų sutartį Nr. P16-531 Darbų baigimo laikas yra 2018m rugsėjo 12d.

Darbų vykdymo metu gautas Medicinos fakulteto, Fiziologijos ir farmakologijos instituto pavaduojančio vadovą profesorius Romualdo Mačiulaičio prašymas (DVT12-256) įrengti Kardiologijos instituto naujai statomame antstate Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus atitinkančią vaistų gamybos laboratoriją. Šiuo pagrindu atliktas Projekto (laida – 0) koregavimas, parengtas Kardiologijos instituto rekonstravimo projektas (laida – A), (toliau – Projekto (laida - A)) bei su Rangovu 2018-08-13 pasirašytas susitarimas Nr. P18-304 (toliau – susitarimas).

2018-08-23 gautas Rangovo raštas Nr. 231 (DVT1-1460), kuriame Rangovas prašo pratęsti darbų baigimo laiką iki 2019 m. sausio mėn. 31d. Rašte nurodė, kad tarp šalių pasirašytas 2018-08-13 susitarimas Nr. P18-304 dėl papildomų darbų atlikimo (dėl geros gamybos praktikos reikalavimus atitinkančios vaistų gamybos laboratorijos įrengimo), kuriems atlikti taip pat reikalingas papildomas laikas.

Rangovas 2018-09-06 rašte Nr. 246 primena, kad iki šios dienos rangovas nėra gavęs iš Užsakovo atsakymo į 2018-07-31 siųstą raštą Nr. 203, todėl atsižvelgiant į tai, kad nuo siųsto rašto dienos praėjo daugiau nei mėnuo, prašo Užsakovo Darbų baigimo terminą pratęsti iki 2019-02-28.

Dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl papildomai įsigyjamų darbų iš Rangovo pagal techninio projekto pakeitimo (Laida – A), kurio pagrindu 2018-08-13 buvo pasirašytas susitarimas Nr. P18-304 prie rangos darbų sutarties bei laiku Rangovui nepateikto atsakymo, dėl darbų pratęsimo, siūlau pratęsti Rangos Darbų baigimo laiką iki 2019m. vasario mėn. 28d.

Statybos investicijų tarnybos
statybos inžinierius



Darius Grušnys