

VRSA

**SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2017-04-10 ADMINISTRACINIO PASTATO STATYBOS
VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS M. BIATLONO SPORTO KOMPLEKSE DARBŲ
RANGOS SUTARTIES NR. A56(1)-221-(3.18)**

2018 m. lapkričio _____
Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKA
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
2018 m. 11 mėn. 30 d.
Nr. A56(1)-221-(3.18)

Susitarimas sudarytas tarp **Vilniaus rajono savivaldybės administracijos**, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 275 1961, faks. 275 1990, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Eiresta“**, įmonės kodas 174940999, kurio registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 29, LT-17173 Eišiškės, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rišardo Počobuto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 d. 2 p., Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 28.1, 28.4 p. ir 2017-04-10 sutarties Nr. A56(1)-221-(3.18) (toliau – Sutartis) 4.7.1 ir 4.8. punktais bei 2018-05-17 darbų sustabdymo aktu, atsižvelgdamos į Rangovo 2018-11-14 raštą Nr. 510 (Administracijos registracijos Nr. 2018-11-19 Nr. A32(1)-9175) ir įvertinusios, kad išnyko darbų sustabdymo pagrindai, nurodyti 2018-05-17 darbų sustabdymo akte,

susitaria:

1. Pakeisti Sutarties kainą, taikant kiekio (apimties) keitimą (bendra pakeitimų vertė – 228083,08 Eur (du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt trys eurai 8 ct) su PVM – 28,62 proc. nuo pradinės Sutarties kainos: atsisakyti dalies darbų, kurių bendra vertė yra 114041,54 Eur (šimtas keturiolika tūkstančių keturiasdešimt vienas euras 54 ct) su PVM, įsigyti papildomus darbus, kurių bendra vertė yra 114041,54 Eur (šimtas keturiolika tūkstančių keturiasdešimt vienas euras 54 ct) su PVM.

2. Sutarties kaina nekeičiama pagal patikslintus sąmatos duomenis.

3. Nuo 2018 m. lapkričio 17 d. atnaujinti 2018-05-17 darbų sustabdymo akte nurodytų darbų vykdymą.

4. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 4.8 p. darbų sustabdymo terminas neįskaičiuojamas į darbų vykdymo terminą, nustatyti naują darbų vykdymo terminą – iki 2019 m. gegužės 17 d.

5. Patikslinti Sutarties Priedą Nr. 2 „Įkainotas veiklos sąrašas“.

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

8. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Priedai:

9.1. Nevykdomų ir vykdomų darbų sąmatos, 2 lapai;

9.2. Patikslintas įkainotos veiklos sąrašas, 5 lapai;

9.3. 2018-05-17 darbų sustabdymo aktas, 1 lapas;

9.4. Rangovo 2018-11-14 raštas Nr. 510 (Administracijos registracijos Nr. 2018-11-19 Nr. A32(1)-9175) su priedais, 11 lapų.

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

RANGOVAS

UAB „Eiresta“
Vasario 16-osios g. 29, LT-17173 Eišiškės

Įstaigos kodas 188708224
AB Luminor bank,
banko kodas 40100
A/s LT 974010042400040148
Tel. 8 5 273 3183
El. paštas vrsa@vrsta.lt

Administracijos direktorė
Liucina Kotlovska




(parašas)

A.V.

Įmonės kodas 174940999
UAB „Medicinos bankas“
banko kodas 72300
A/s LT917230000007467572
Tel. 8 380 56455
El. paštas info@eiresta.lt

Generalinis direktorius
Rišard Počobut



(parašas)

A.V.

Vilniaus m. sav. valdybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjas
RIMANTAS GERDVILIS

2018 11 30

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas
Jaroslav Symonov

2018-11-30

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas
Aleksander Liachovič

2018 11 30