

SUSITARIMAS NR. P19-461
prie 2016 m. lapkričio 9 d. rangos darbų sutarties Nr. P16-531

2019 m. rugpjūčio 12 d.

GAUTA
2019 m. 09 mėn. 02 d.
Nr. P19-461-19/09/02/03

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą (toliau - Užsakovas),

ir
UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 48-6, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (atsakingas partneris, veikiantis 2016-04-26 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-26-04-16 pagrindu su UAB „Hidrostatyba“, juridinio asmens kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Gamyklos g. 4, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**:

1. Pareiškia, kad:

1.1. Užsakovas, įvykdęs viešojo pirkimo procedūras, 2016 m. lapkričio 9 d. su Rangovu sudarė rangos darbų sutartį Nr. P16-531 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo įvykdyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas (toliau – darbai).

1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena (ši diena įskaitytina į darbų termino skaičiavimą), tai yra 2017 m. sausio 12 diena (Sutarties specialiuųjų sąlygų 3.3. punktas). Darbų baigimo laikas – 20 (dvidešimt) mėnesių nuo Darbų pradžios, tai yra 2018 m. rugsėjo 12 d.

1.3. 2018 m. rugsėjo 12 d. susitarimu Nr. P18-350, Darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2019 m. vasario 28 d.

1.4. 2019 m. vasario 28 d. susitarimu Nr. P19-97, Darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2019 m. kovo 30 d. (šeštadienis), tačiau vadovaujantis LR Civilinio kodekso 1.121 str. 2 dalimi, jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena, todėl šiuo atveju paskutine termino pabaigos diena yra laikoma 2019 m. balandžio 1 d.

1.5. 2019 m. kovo 29 d. susitarimu Nr. P16-531, Darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2019 m. birželio 30 d. (sekmadienis), tačiau vadovaujantis LR Civilinio kodekso 1.121 str. 2 dalimi, jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena, todėl šiuo atveju paskutine termino pabaigos diena yra laikoma 2019 m. liepos 1 d.

1.6. 2019 m. birželio 28 d. susitarimu Nr. P19-360, Darbų baigimo laikas buvo pratęstas iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. Rangovas 2019 m. birželio 26 d. rašte Nr. 191 nurodė, kad „<...> 2019-06-12 raštu Nr. 175 „dėl sienų įrengimo (švarios patalpos) 4-22E“ kreipėsi į Užsakovą, kuriuo informavo, kad Rangovas negali vykdyti tolimesnių darbų, kadangi Užsakovas turi įsigyti/nupirkti papildomus darbus t. y. „higieninės išpildymo oro tiekimo ir oro šalinimo kameros“ kitaip „šliužo“. Pažymėtina, kad tik Užsakovui įsigijus/nupirkus papildomus darbus, Rangovas galės tęsti 4-22E patalpos įrengimo darbus, kadangi pakartotinai pabrėžtina, kad šiai patalpai reikalinga išlaikyti higieniškumą bei sandarumą<...>“.

2.2. Oro dušo sistema (Rangovo naudojamos sąvokos „higieninė išpildymo oro tiekimo ir oro šalinimo kamera“ kitaip „šliužas“ atitiktumui) – tai sandari kamera su variklio ventiliatoriumi, kurioje oras cirkuliuoja per HEPA (ULPA) filtrą ir yra dideliu greičiu nukreipiamas pro dvi purkštukų eiles į kameroje esantį žmogų. Oras su laisvomis dalelėmis yra siurbiamas per pirminį filtrą, apsaugotą siurbimo grotelių pagalba, ir per ortakį nukreipiamas į variklio ventiliatoriaus įsiurbimo angą. Oro dušas patenka per dvi duris, kurios viena kitą blokuoja. Oro dušo sistemos labai efektyviai pašalina teršalus nuo žmonių, įeinančių (arba išeinančių) į švarią patalpą, rūbų (arba nuo medžiagų, patenkančių į švarias patalpas, paviršius). Tam tikslui naudojama didelio greičio oro srovė. Oro dušo sistema yra integruota įėjimo į švarias patalpas kontrolės sistemų dalis (P/6825-TP-T-BTS).

2.3. Oro dušo sistemos įsigijimui reikia įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, pasirašyti prekių viešojo pirkimo sutartį ir ją įvykdyti. Tik atlikus minėtus veiksmus, Rangovas galės užbaigti Darbus patalpoje 4-22E (švari patalpa).

2.4. Rangovas 2019 m. birželio 26 d. rašte Nr. 191 nurodė, kad „<...> Užsakovas taip pat nėra įsigijęs/nupirkęs esamos elektros skydinės rekonstrukcijos darbų, kas stipriai įtakoja Rangovo darbus. Esamos skydinės galingumas yra per silpnas, ko pasekoje Rangovas negali išsibandyti savo sumontuotos įrangos ir kol Užsakovas neatliks elektros skydinės didesnio galingumo įvadui įrengimo darbų, likusieji Rangovo darbai yra stabdomi ir jų atlikimas tampa neįmanomas <...>“.

2.5. Šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastatui užtikrinama tik 170 kW leistinoji naudoti elektros energijos galia, o tuo tarpu, TP, kuriame, atsižvelgiant į naujai sumontuotų įrenginių galingumus, apskaičiuotas bendras reikalaujamas elektros energijos galingumas yra 299,98 kW (P/6825-TP-E-AR, 4 lapas, 0 laida) ir, atsižvelgiant į faktinius Užsakovo elektros energijos suvartojimo duomenis panašios paskirties pastatuose, reikalingas elektros energijos galingumas turi būti ne mažesnis kaip 250 kW.

2.6. Rangovas 2019 m. rugpjūčio 8 d. rašte Nr. 260 pakartojo 2019 m. birželio 26 d. rašte Nr. 191 nurodytas priežastis bei atskirai pažymėjo, kad Užsakovas iki šiol nėra nupirkęs laboratorijos įrangos.

2.7. Užsakovas, įvertinęs susidariusią situaciją, šiuo metu atlieka reikalingus veiksmus (vykdomos viešųjų pirkimo procedūros, atliekamas Kardiologijos instituto statinio dalies – bendrosios inžinerinės sistemos (0,4 V elektros skydinės) kapitalinio remonto ir elektros įrenginių prijungimo prie AB ESO skirstomųjų tinklų, Sukilėlių per. 15, supaprastinto projekto rengimas ir pan.), tačiau tai įtakoja Darbų baigimo laiką. Rangovas iki 2019 m. rugpjūčio 30 dienos negali pabaigti rangos darbų vykdymo visa apimtimi kol Užsakovas neįrengė oro dušo sistemos, neatliko elektros skydinės rekonstrukcijos darbų, nesumontavo laminarų ir oro traukos spintų.

3. Šalys sutinka ir sutaria, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus:

3.1. Nurodytos aplinkybės atitinka Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1.2. punkto nuostatas.

3.2. Sutarties galiojimą stabdyti nuo **2019 m. rugpjūčio 12 d.**

3.3. Sutartis bus atnaujinta Šalims pasirašius atskirą susitarimą.

3.4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

3.5. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.6. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Parašas

Data: 2019-08-12



Prorektorė mokslui,
pavarduojanti rektorių

Prof. Vaiva Lesauskaitė

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:


Rimvydas Beržonskis

Pareigos: direktorius

Parašas

Data: 2019-08-12

A.V.



JTV pavaduotgia
Giedri Plešienė
2019-08-12

SIT vedovas
J. Garbenas
2019 08-12
Vyr. buhalterė
Brigita Uržienė
2019 08 12

pavad. vrt. ekonon.
Vyresnioji ekonomistė
Rima Aniūnienė
2019 08 12

Administracijos
ir finansų direktorius
Lestas Babarskas

Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovo pavaduotoja
Vita Šarkauskienė

Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovė
dr. Svetlana Kauzonienė