

**STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 102-28
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1**

2021 m. vasario 10 d.
Kaunas

Mes, viena šalis **Kauno technikos profesinio mokymo centras**, atstovaujamas **direktoriaus Pauliaus Čepo**, veikiančio (-ios) pagal Kauno TPMC įstatus, (toliau – Užsakovas) ir kita šalis **UAB „Baltijos plienas“**, atstovaujama **direktoriaus Kastyčio Skiečiaus**, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Statybos rangos sutarties Nr. 102-28, pasirašytos 2020 m. liepos 9 d. (toliau – Sutartis) 6.4.1 punktu, susitarėme ir surašėme šį susitarimą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo:

1. Vadovaujantis Sutarties 6.4.1 punktu, pratęsti darbų atlikimo terminą 2 mėnesiais, kadangi dėl nepalankių gamtinių sąlygų objekte Rangovas neturi galimybių atlikti suplanuotų darbų pagal Sutarties 7 priedą:

1.1. pastato pirmojo aukšto grindų betonavimo darbų, nes gruntas statinio viduje dėl žemų temperatūrų įšalo;

1.2. vandentiekio-nuotekų montavimo darbų, numatytų grindyse;

1.3. pastato viduje numatytų lietaus nuotekų stovų, kuriuose gali susidaryti vanduo nuo galimo tirpstančio ant stogo sniego;

1.4. dvisluoksnių gipskartonio pertvarų įrengimo ir kitų apdailos darbų.

2. Vadovaujantis Sutarties 6.4. punktu ir aukščiau nurodytu vykdomu pakeitimu, koreguoti Veiklų sąrašą (priedas).

Kitos nuostatos

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos sutarties sąlygos nepaminėtos šiame susitarime lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

PRIDEDAMA. Koreguotas veiklų sąrašas, 1 lapas.

PARAŠAI

Kauno technikos profesinio mokymo centras **UAB „Baltijos plienas“**

**Direktorius
Paulius Čepas**

[parašas]

Sudaryta **Kaunas, 2021-02-10**



**Direktorius
Kastytis Skiečius**

[parašas]

Sudaryta **Kaunas, 2021-02-10**



VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą											Kaina (Eur) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	
1.	Sklypo sutvarkymas										50	50	13 640,39
2.	Statinio architektūra	6				8	4	20	15	15	15	17	190 961,07
3.	Statinio konstrukcijos	14	12	6	19	16	10	9	6	6	18		331 040,20
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas				20	31	5		5	5	25	9	47 356,03
5.	Šildymas-vėdinimas ir oro kondicionavimas						22		30	28	10	10	170 385,47
6.	Šilumos gamyba								40	30	30		19 725,53
7.	Vidaus suslėgtas oras										100		7 222,02
8.	Elektrotechnika									25	50	25	26 873,29
9.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), gaisro aptikimas ir signalizavimas									50	25	25	22 540,96
10.	Procesų valdymas ir automatizacija									50	25	25	10 783,04
11.	Darbo projekto parengimas		20	13	54			13					15 000,00
12.	Statybos darbų pridavimo dokumentų parengimas											100	1 500,00
Suma be PVM (Eur):													857 028,00
PVM 21 % :													179 975,88
Bendra suma su PVM (Eur):													1 037 003,88

Veiklų sąrašo atnaujinimo data: 2021-02-09

Direktorius
Kastytis Skiečius


