

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. SPALIO 31 D. DARBŲ SUTARTIES NR. SS-2019-530

2020 m. balandžio 30 d. Nr. SS-~~2019-530~~

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių meistras“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2019 m. spalio 31 d. tarp Šalių buvo pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. SS-2019-530 (toliau – Sutartis) dėl projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6 rekonstravimas“ rangos darbų, nurodytų Sutarties 9.1 papunktyje atlikimo bei Darbo projekto (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninį projektą, toliau kartu – Darbai) parengimo.

Sutarties 3.6 papunktyje numatyta, kad Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis. Pagal Sutarties 6.1 p., Darbai turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo Darbų pradžios, kuri Sutarties 1.2 p. nustatyta kaip Sutarties įsigaliojimo data. Pagal Sutarties 3.5 p., Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris pateiktas 2019-11-08.

Sutarties 6.4 p. taip pat numatyta, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 3 (trijų) mėnesių, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir numatytų Sutarties 6.4.1–6.4.5 p.

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 3.6, 6.4 ir 6.4.5 p. nuostatomis, numatančiomis Sutarties pratęsimo galimybę dėl uždelimo, kliūčių, trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus, įvertinusios pastarųjų aplinkybių, realiai trukdžiusių Rangovui atlikti Darbus, trukmę, remdamosi Rangovo 2020-04-29 raštu Nr. 24 susitaria:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, t. y. nuo 2020-05-09 iki 2020-08-09.

2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 6.2, 6.4 ir 7.1 p., per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui pakoreguotą Darbų atlikimo grafiką ir Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutarties 7.1 p. nurodytomis sąlygomis.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Vykdydami šio Susitarimo prievoles Užsakovas ir Rangovas vadovaujasi Sutartyje nustatytais sąlygomis.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, kuris įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

6. Susitarimo priedas: Rangovo 2020-04-29 rašto Nr. 24 kopija, 1 lapas.


7. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Akmenės rajono savivaldybės administracija
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
Naujoji Akmenė
Įstaigos kodas 188719391
A.s. Nr. LT094010043300010060
Luminor bank. AS, banko kodas 40100
Tel. (8-425) 57 133, faks. 56 594
El. p. info@akmene.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Pekauskas



Rangovas:

UAB „Telšių meistras“
Mažeikių g. 3, LT-87101 Telšiai
PVM kodas LT802630219
Įmonės kodas 180263021
A.s. Nr. LT667300010002598274
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel. (8-444) 52 624, faks. 52 624
El. p. t.meistras@andernetas.lt

Direktorius
Ramūnas Gedgaudas





UAB "TELŠIŲ MEISTRAS"

Kopija



Mažeikių g.3, LT-87101 Telšiai, tel./faks.(8-444) 52624, el.p. info@tmeistras.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180263021, PVM mokėtojo kodas LT802630219

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorei

2020-04-29 Nr. 24

**DĖL RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SS-2019-530
DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

Pagal 2016 m. liepos mėn. 27 d. pasirašytą Preliminariąją sutartį Nr. SS-396, UAB „Telšių meistras“ vykdo projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“ rangos darbus.

Rangos darbų sutarties 2019 m. spalio 31 d. Nr. SS-2019-530 terminas baigiasi 2020-04-30. Šioje sutartyje numatyti darbai nėra pilnai užbaigti, tačiau tiesiogiai susiję su šiuo metu vykdomais sutarties Nr. SS-2020-115 darbais.

Visi darbai privalo būti vykdomi pagal technologiją ir eiliškumą, todėl minėtoje sutartyje liko nepadaryta dalis vėdinimo, šildymo, elektrotechnikos įrengimo darbų.

Informuojame, kad dalies darbų įgyvendinant sutartyje Nr. SS-2019-530 numatytus darbus nebuvo galimybės įgyvendinti. Atlikus minėtus darbus (t.y. sumontavus vėdinimo, šildymo ir elektrotechnikos įrenginius), vėliau būtų tekę išardyti, o po to vėl iš naujo surinkti (sumontuoti).

Aplinkybių, dėl neatliktų darbų, Rangovas negalėjo įtakoti ir nuo Rangovo jos nepriklausė.

Norint užbaigti sutartyje Nr. SS-2020-115 numatytus darbus, būtina atlikti likutinius sutartyje Nr. SS-2019-530 nurodytus, iki šiol, neatliktus darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų sutarties punktu 6.4. prašome pratęsti sutarties Nr. SS-2019-530 darbų atlikimo terminą iki 2020 m. gruodžio 20 d.

Direktorius

Ramūnas Gedgaudas

Originalas nebus perduodamas.
Siunčiama:
info@akmene.lt

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo administravimo skyriaus ved. J. Šveštaitė
2020-04-30