

**SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. KOVO MĖN. 18 D. SUTARTIES NR. 32-304/22-571**

**Du tūkstančiai dvidešimtų metų spalio mėnesio _____ diena
Panevėžys**

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, (toliau - „Užsakovas“), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas),

Atsižvelgiant į tai, kad Šalys 2019 m. kovo 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 32-304/22-571 (toliau – Sutartis) dėl Laisvės aikštės ir jos prieigų (toliau – Objektas) statybos darbų (toliau – darbai) ir:

Sutarties įgyvendinimo metu:

- (i). Užsakovas 2020 m. birželio 22 d. pasirašė Susitarimą Nr. 22-1350, kurio metu pratęsė Sutarties 4.1.2. punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą 4 mėn.;
- (ii). Paašškėjo, kad reikalinga atlikti papildomus detaliuosius archeologinius tyrimus (archeologinius kasinėjimus) atsižvelgus į 2020 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872), Panevėžio m. sav., Laisvės a., Respublikos g., Vasario 16-osios g., archeologinių žvalgymų 2019-2020 m. pažymą Panevėžio miesto istorinėje dalyje (u. k. 31872), Vasario 16-osios g. atkarpoje, šaligatvio vietoje, šalia A. Smetonos g. sankryžos ir A. Smetonos g. 30 sklypo ŠR dalies, 15 m ilgio ir 3,30 m pločio žvalgytos tranšėjos dalyje (49,5 m²) (planuojama atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus iki š.m. gruodžio 1d.);
- (iii). Paašškėjo, kad rangovas atsižvelgiant į Sutarties pratęsimą, nespės įrengti granitinių kelio bortų ir šaligatvių dangos Elektros ir Vasario 16-osios gatvėse, nes užsitęsė projekto „Panevėžio miesto centrinės dalies viešųjų erdvių bei gatvių (kitais Laisvės aikštės prieigų II dalis) sutvarkymas“ rangos pirkimas, kurio metu turi būti atlikti lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai ir be kurių įrengimo negalima kloti trinkelio ir bortų (planuojama, kad gatvėje lietaus nuotekų tinklai bus pakloti iki š.m. gruodžio 1 d.);
- (iv). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną ir patvirtino karantino režimą - atitinkamai sutriko medžiagų (granitinių gaminių) tiekimas, atsirado transportavimo apribojimai, iki šiol vykdomas specifinis darbo organizavimas statybvietyje. AB „Panevėžio statybos trestas“ 2020 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. 129 informavo apie sutrikusį medžiagų pristatymą ir pateikė įrodančius dokumentus;

Vadovaujantis Sutarties 14.1.-14.4. punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 5 p., kuriame nurodoma, kad kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 str. 4 d., (VPT „Sutarčių keitimo gairės“, pažymėdama, kad vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. nuostata, sutartis gali būti keičiama, kai reikalinga pratęsti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą) ir atsižvelgiant į sutartinių įsipareigojimų vykdymą pasikeitus aplinkybėms (*rebus sic stantibus*), remiantis CK 6.204 str. 3 d., kai sutarties įvykdymas sudėtingesnis, nukentėjusi sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti.

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2019 m. kovo mėn. 18 d. rangos sutarties Nr. 32-304/22-571 pakeitimo ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 4.1.2. punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą 4 mėn., t.y. iki 2021 m. kovo 21 d.
2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
3. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
4. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
elektroninis paštas:
savivaldybe@panevezys.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų
centras
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
A.s. Nr. LT94 7300 0100 0007 4994
AB Swedbank
Banko kodas 73000
tel. 8 45 502 503; faksas 8 45 505520
elektroninis paštas: pst@pst.lt

Rangovas

Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.