

Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. SS-2019-565 „Respublikos gatvės atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinio sutvarkymo, įrengiant eismo saugumo priemones“

(Projektas) Nr. SS-2020-492

Rangovas:	UAB „Storoma“
Inžinierius:	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas:	Akmenės rajono savivaldybės administracija

Vadovaujantis 2020-01-07 Rangos sutarties Nr. SS-2020-5 „Respublikos gatvės atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinio sutvarkymo, įrengiant eismo saugumo priemones“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 [Telsė daryti Pakeitimus] ir 13.3 [Pakeitimų tvarka] punktų nuostatomis Rangovui 2020-02-28 ir 2020-05-11 raštu pateikus Tarpines pretenzijas, 2020-10-12 pateikus galutinių papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų kiekių suvestinę, bei gavus Užsakovo 2020-10-22. raštu Nr. S-2704 pritarimą pakeitimui, Inžinierius priėmė sprendimą, kad:

- a) Rangovas vykdydamas darbus susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis, t. y. po esamu asfalto sluoksniu atrastas betono sluoksnis, kuris nenurodytas Techniniame projekte. Šios aplinkybės atitinka Bendrųjų sąlygų 4.12 [Nenumatomos fizinės sąlygos] punkto nuostatas: *„fizinės sąlygos“ reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizinės sąlygas bei kitas fizines kliūtis ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria“*

Esant nenumatytoms aplinkybėms būtina (detaliau Priede Nr. 2):


- Išardyti ir pašalinti 628,75 kub. m betono dangos;
- Atsisakyti mechanizuotų 275 kub. m kasimo darbų.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad papildomų darbų įsigijimo ir neatliekamų darbų atsisakymo galimybės buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties [Pakeitimų tvarka] punktų nuostatomis.

- b) Užbaigus Darbus pagal Rangos sutartį, Rangovui 2020-10-12 pateikus galutinių papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų kiekių suvestinę ir vadovaujantis Rangos sutarties Konkrečiųjų sutarties sąlygų 12.3 punkto [Įvertinimas] ir 14.1 punkto [Sutarties kaina] c) dalies *„bet kurie kiekiai, kurie gali būti nustatyti Sprendimų žiniaraštyje arba kituose žiniaraščiuose, yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais tiksliais kiekiais“* nuostatomis, tikslinami darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti kiekiai pagal faktinius kiekius. Kiekių ir apimtys keitimo galimybė buvo numatyta Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkte [Teisė daryti pakeitimus].

Pagal sutartį baigus vykdyti Darbus, remiantis atliktais išpildomaisiais matavimais bei faktiškai atliktomis ir techninių prižiūrėtojų apmatuotomis apimtimis UAB „Storoma“ atliko techninio projekto žiniaraščių palyginimą.



Dėl faktiškai atliktų darbų kiekių pasikeitimų, finansinis rezultatas:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Viso nevykdomų darbų vertė (kiekio sumažėjimas (-)):	39.758,76
Viso papildomų darbų vertė (kiekio padidėjimas (+)):	120.295,04
Finansinis pasikeitimo rezultatas (+):	80.536,28

Rangos sutarties kaina nustatoma:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Sutarties kaina iki kiekių pakeitimo nurodymo Nr. 1:	269.999,98
Sutarties kaina po kiekių pakeitimo nurodymo Nr. 1:	350.536,26

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal Sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

Aukščiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinieriaus patvirtinta, kad Rangovo darbų Programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Rangovo 2020-02-28 raštas;
- Priedas Nr. 2 Rangovo 2020-05-11 raštas su priedais;
- Priedas Nr. 3 Rangovo galutinių papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų kiekių suvestinė;
- Priedas Nr. 4 Inžinieriaus 2020-10-20 raštas Nr. 429;
- Priedas Nr. 5 Užsakovo 2020-10-22 raštas Nr. S-2704

Inžinierius:

Užsakovas:

Rangovas:



Techninės priežiūros
projektų vadovas
Senius Zakarauskas

(vardas pavardė)

(vardas pavardė)
Tomás Grigas

(vardas pavardė)

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
FIDIC inžinieriui
Sauliui Zakarauskui

2020-07-07

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Statybos skyriaus statybos inžinieriui
Alvydui Statkui

Projektas: „Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones“

DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ

UAB „Storoma“, atstovaujama direktoriaus Tomo Grigo ir Akmenės rajono savivaldybės administracija atstovaujama administracijos direktoriaus Aromedos Laucienės, pasirašėme 2020 m. sausio 7 d. rangos darbų sutartį Nr.: SS-2020-5 objektui „Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones“.

Informuojame, kad Rangovas įvykdė darbus, dėl kurių vykdymo kreipėsi 2020-02-28 (dėl nenumatytų fizinių sąlygų). Taip pat informavo 2020-06-25 (dėl papildomų ir nevykdomų darbų kiekių), kad buvo kaičiamos atliekamo objekto darbo ribos, tad atsirado dar papildomų ir nevykdomų darbų, dėl kurių sutartinės sąmatos kiekiai nesutampa, todėl reikia priimti sprendimą apie papildomų ir nevykdomų darbų keitimą, kad pasidengtų patirtos išlaidos statybos metu.

Siunčiame vykdomų (papildomų) darbų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų pinigų sumas.

Dėl visų iškilusių aplinkybių prašome parengti papildomą susitarimą ir apmokėti už papildomus darbus.

Priedama:

1. Objektinė sąmata, 1 lapas

UAB „Storoma“ direktorius

Direktorius
Tomas Grigas



Tomas Grigas

UAB „Storoma“
El. p.: sstoroma@gmail.com

2020.04.14 Nr.169
Vilnius

Akmenės rajono savivaldybės administracija
El. p.: info@akmene.lt


RANGOS SUTARTIS NR.SS-2019-565 „Respublikos gatvės atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinio sutvarkymo, įrengiant eismo saugumo priemones.“

DĖL NENUMATYTŲ FIZINIŲ SĄLYGŲ

Inžinierius susipažinęs su Rangovo 2020-03-19 patelktu raštu „Dėl nenumatytų fizinių sąlygų“ priėmė sprendimą:

Rangovas 2020-03-19 rašte siūlo išardyti esamą betono sluoksnį po asfalto danga, kad būtų galima įgyvendinti Techninio projekto sprendinius, t. y., įrengti naują dangos konstrukciją. Kartu su 2020-03-19 raštu Rangovas pateikė preliminarį papildomų darbų lokalinę sąmatą. Inžinierius nusprendė forminti pakeitimą su šia preliminarą papildomų darbų lokaline sąmata, galutinis tikslus pakeitimas bus įformintas atlikus darbus ir tiksliai apskaičiavus atliktų papildomų darbų kiekius.

FIDIC Inžinierius



Saulius Zakarauskas

Originalas nebus slunčiamas
Povilas Meldalkis el.p.: povilas@sipastaugos.lt, tel. nr.: 868515208



Tel.: +370 5 231 2888
Faks.: +370 5 231 2889
El. paštas:
info@sipastaugos.lt
<http://www.sipastaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285

AB SEB bankas, Banko kodas: 70440



UAB "ŽEMAITIŲS KELIAI"
 LABORATORIJA
 Statybininkų 7, Telšiai, tel.69070

BANDYMO PROTOKOLAS Nr. 20-18/615

2020 m. liepos 07 d.

UŽSAKOVAS: UAB "Storoma"
 (pavadinimas ir adresas)

MATAVIMO DATA: 2020 07 07

MATAVIMO VIETA: Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje, Akmenės raj. sav., rekons. projek.
 (pavadinimas)

kapitalinis remontas
 MATAVIMAS ATLIKTAS PAGAL: LST 1360-5 : 2019
 (nacionalinio dokumento Nr. ir jo bandymo metodo aprašymas)

TIRIAMAS SLUOKSNIS: skaldos pagrindo sluoksnis
 (bei kokia informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

KITOKIA INFORMACIJA: šie bandymų rezultatai susiję tik su konkrečiu išbandytu kelio ruožu.
 (bei kokia nedviprasmiška papildoma informacija, kokią ir bei koki kiti informacija, susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymai neakredituoti

BANDYMŲ REZULTATAI: bandymo štampu matavimo rezultatai pateikti 2 puslapyje
 (jei reikia pavadinimų)

LABORATORIJOS VIRŠININKĖ:

UAB "ŽEMAITIŲS KELIAI"
 Labor. virš. viršininkė
 Dalė Slavinskienė

Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai

(Štampo diametras yra 300 mm)

Bandytnas štampu LST 1360-5:2019

[illegible]

Laborantas
Čiėdrius Vilkas

OBJEKTINĖ SĄMATA 0001

Statinių grupė Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje, Akmenės r. sav., rekonstravimo projektas

Statiny's Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje, Akmenės r. sav., rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Nevykdomi (atsisakomi) darbai	Vykdomi (papildomi) darbai
1	S001	Statinio bendrieji statybos darbai (Susisiekimo komunikacijos)	29228,74	117878,20
2	S002	Lauko lietaus nuotekų tinklai	973,18	
3	S003	Drenažo tinklai	1788,31	
4	S004	Lauko elektros tinklai AB ESO	3043,23	
5	S005	Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)	4727,30	
		Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)		2416,84
6	S006	Sklypo sutvarkymas (Apželdinimas ir kt.)		
7	S007	Viešinimo priemonės (laikinas ir nuolatinis informacinis stendas)		
8	S008	Darbo projekto parengimas		
9	S009	Išpildomųjų nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylos parengimo paslaugos		
Iš viso be PVM:			39758,76	120295,04
PVM:			8349,34	25261,96
Iš viso su PVM:			48108,10	145557,00

Sudarė :

/Pavardė/

Akmenės rajono savivaldybės administracija

2020-10-20 Nr. 429
Vilnius

UAB „Storoma“

RANGOS SUTARTIS NR. SS-2019-565 „RESPUBLIKOS GATVĖS ATKARPOS NAUJOJOJE AKMENĖJE KOMPLEKSYNO SUTVARKYMO, ĮRENGIANT EISMO SAUGUMO PRIEMONES“

DĖL RANGOS SUTARTIES PAKEITIMO NR. 1

Inžinierius įvertinęs Rangovo tarpines pretenzijas dėl papildomų kiekių raštu pateiktas 2020-02-28 ir 2020-05-11 bei pateiktą galutinių papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų kiekių suvestinę, informuoja:

- Pretenzijose dėl papildomų ir nevykdomų darbų kiekių Rangovo nurodytos aplinkybės atitinka Bendrųjų sąlygų 4.12 [Nenumatomos fizinės sąlygos] punkto nuostatas: „*fizinės sąlygos*“ reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizinės sąlygas bei kitas fizines kliūtis ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria“;
- Užbaigus Darbus pagal Rangos sutartį, Rangovui 2020-10-12 pateikus galutinių papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų kiekių suvestinę ir vadovaujantis Rangos sutarties Konkrečiųjų sutarties sąlygų 12.3 punkto [Įvertinimas] ir 14.1 punkto [Sutarties kaina] c) dalies „bet kurie kiekiai, kurie gali būti nustatyti Sąnaudų žiniaraštyje arba kituose žiniaraščiuose, yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais tiksliais kiekiais“ nuostatomis, tikslinami darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti kiekiai pagal faktinius kiekius.

Inžinierius rekomenduoja Užsakovui pritarti pretenzijai dėl papildomų ir nevykdomų darbų kiekių bei galutinių papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų kiekių suvestinei.

Inžinierius, vadovaudamasis Konkrečiųjų sąlygų 13.3 punkto [Pakeitimų tvarka] nuostatomis paruošė ir pateikia Pakeitimo nurodymo Nr. 1 projektą.

Finansinis pakeitimo rezultatas – Sutarties kaina padidėja 80.536,28 Eur be PVM.

Sutinkamai su Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punkto [Inžinieriaus pareigos ir teisės] nuostatomis, Inžinierius prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą.

PRIDEDAMA:

1. Pakeitimo nurodymo Nr. 1 pagal Rangos sutartį Nr. SS-2019-565 „Respublikos gatvės atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinio sutvarkymo, įrengiant eismo saugumo priemones“ projektas, 2 lapai.

FIDIC Inžinierius



Saulius Zakarauskas

2888
Faks.: +370 5 231 2889
El. paštas: info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594, el. p. info@akmene.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Ševčenkos g 14/Švitrigailos g 16,
Vilnius
El. p. info@sipaslaugos.lt

2020-10- Nr. S-

Kopija
UAB "Storoma"
Mažeikių g. 17 C, Telšiai
El. p. sstoroma@gmail.com

DĖL PRITARIMO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS

UAB „Storoma“, atstovaujama direktoriaus Tomo Grigo, ir Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Aromedos Laucienės, 2020 m. sausio 7 d. pasirašėme rangos darbų sutartį Nr. SS-2020-5 dėl objekto *„Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones“* (toliau – Sutartis).

Akmenės rajono savivaldybės administracija pritaria darbo projekto Nr. UL-19-0102 „Respublikos g. atkarpos Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones“ (toliau – Darbo projektas) susisiekimo dalies (S1) ir elektrotechnikos dalies (gatvių apšvietimas E1) pakeitimo sprendiniams bei prašo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ įgalioto Fidic inžinieriaus Sauliaus Zakarausko pritarti parengtiems Darbo projekto susisiekimo dalies (S1) ir elektrotechnikos dalies (gatvių apšvietimas E1) pakeitimo sprendiniams ir tolimesniam jo vykdymui parengti papildomą susitarimą Sutarčiai pakeisti.

PRIDEDAMA. Darbo projekto sprendinių pakeitimas, 55 lapai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Pekauskas

Alvydas Statkus, tel. (8 425) 57 133, alvydas.statkus@akmene.lt

2020-10-24 Nr. 55-2020-192

DERINIMAS	109 - Rolandas Naglys: . <i>Pritarta 2020-10-23</i>
DERINIMAS	137 - Eglė Martysienė: . <i>Pritarta 2020-10-23</i>
DERINIMAS	72 - Aliona Ratkevičienė: . <i>Pritarta 2020-10-23</i>
DERINIMAS	93 - Vida Lapšytė: Su FIDIC inžinieriaus parengtu papildomu susitarimu susipažinau. Sprendimą už tinkamą visų aplinkybių, kurios visos žinomos tik FIDIC inžinierius, įvertinimą prisiima FIDIC inžinierius. <i>Pritarta 2020-10-26</i>
DERINIMAS	137 - Eglė Martysienė: . <i>Pritarta 2020-10-26</i>
DERINIMAS	72 - Aliona Ratkevičienė: . <i>Pritarta 2020-10-26</i>
PASIRAŠYMAS	5 - Artūras Pekauskas: . <i>Pritarta 2020-10-27</i>
REGISTRAVIMAS	57 - Dovilė Švežaitė: . <i>Nepasirinkta</i>