

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2020 METŲ SPALIO 12 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU
ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRO STEIGIMU, VIEŠOJO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. VP-283

2021 m. sausio 20 d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio kolegija, juridinio asmens kodas 111968437, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 23, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus dr. Gedimino Sargūno, veikiančio pagal kolegijos statutą (toliau – **Perkančioji organizacija**) ir

UAB „Audomaras“, juridinio asmens kodas 134131559, kurios registruota buveinė yra K. Bielinio g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r., atstovaujama direktoriaus Audomaro Sutkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamiesi 2020 m. spalio 12 d. Statybos rangos darbų, susijusių su energetinių procesų studijų ir inovacijų centro steigimu, viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. VP - 283 (toliau – **Sutartis**) 40 punktu, 48 punktu ir atsižvelgdami į 2021 m. sausio 20 d. UAB „Audomaras“ pateiktą prašymą Nr. 21-04 koreguoti darbų atlikimo terminą dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (neigiamos oro temperatūros, sniego) bei dėl situacijos, susiklosčiusios dėl COVID -19 viruso infekcijos plitimo, sudaro šį susitarimą Nr. 1 prie Sutarties žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Perkančioji organizacija, įvertinusi 2021-01-20 Tiekėjo pateiktą prašymą Nr.21-04 koreguoti darbų atlikimo terminą dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (neigiamos temperatūros, sniego) bei dėl situacijos, susiklosčiusios dėl COVID -19 viruso infekcijos plitimo, Šalims susitariant koreguoja Sutarties 3 priedo Veiklų sąrašą (pridedama).

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

SUSITARIMO PRIEDAI :

1. UAB „Audomaras“ 2021 m. sausio 20 d. raštas Nr. 21-04, 1 lapas;

2. Sutarties 3 priedas „Veiklų sąrašas“, 2 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

Direktorius
Audomaras Sutkauskas

Šalių rekvizitai ir parašai

Perkančioji organizacija

VšĮ Panevėžio kolegija
Laisvės a. 23, LT – 35200 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 111968437
AB Swedbank, banko kodas 73000
A.s. LT66 7300 0100 7417 2440
Tel. (8 45) 460 322
El. paštas : kolegija@panko.lt

Direktorius dr. Gediminas Sargūnas




Tiekėjas

UAB „Audomaras“
K.Bielinio g. 2, Ramučių k.,
Karmėlavos sen.,
LT – 54465 Kauno r.
Juridinio asmens kodas 134131559
PVM mokėtojo kodas LT341315515
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
A.s. Nr. LT79 4010 0425 0007 2304
Tel. (8 37) 432 713
El. paštas : info@audomaras.lt

Direktorius Audomaras Sutkus



A.V.



Direktorius pavaduotojas
mokslui ir plėtrai
dr. Donatas Bakšys

PANEVŽIO KOLEGIJOS
(m. kodas 111968437)
Direktoriui

2021-01-20 Nr.21 - 04
Kaunas


DĖL RANGOS DARBŲ PAGAL PROJEKTĄ "MOKSLO PASKIRTIES PASTATO
KLAIPĖDOS G. 3 (V AUKŠTO) IR LAISVĖS A. 23 (IV AUKŠTO) PATALPŲ PRITAIKYMO
ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRUI, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS"

Dėl susidariusių oro sąlygų (neigiamos oro temperatūros, sniego) bei bendros COVID-19
situacijos prašome koreguoti darbų atlikimo terminą. Pridedame koreguotą veiklų sąrašą.

PRIDEDAMA.

1. Veiklų sąrašas, 2 lapai.

Direktorius



Audomaras Sutkus

VEIKLŲ SĄRAŠAS


RANGOS DARBAI PAGAL PROJEKTĄ „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KIAIPĖDOS G.3 (IV AUKŠTO) IR LAISVĖS A.23 (IV AUKŠTO) PATALPŲ PRITAIKYMO ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR INOVACIJŲ CENTRUI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS”


Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tikėjęs (rangovas)]						Darbo (etapo) kaina Eur be PVM
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	4-11 stulpelių suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1. Mokslo paskirties pastato kapitalinis remontas:									
1.1.	Kapitalinio remonto darbai								
1.1.1.	Ardymo darbai	100		35		25	40		26534,07
1.1.2.	Apdailos darbai	100			11,92	58,08	30		65412,00
1.1.3.	Grindys GR-1	100			100				8511,00
1.1.4.	Durys, langai	100		30	18,13	11,87	40		26769,00
1.1.5.	Laiptinių patalpų įrengimas	100				30	50	20	41012,00
1.1.6.	Ivairūs darbai	100			47,81	12,19	20	20	21994,00
1.1.7.	Stogas	100			26,19	13,81	30	30	73587,00
1.1.8.	Šachtos įrengimas VŠ-1	100				40	50	10	2464,00
1.2.	Elektros tinklai:								
1.2.1.	Elektros jėgos tinklai	100		15	23,04	40	21,96		40788,00
1.2.2.	Apšvietimo tinklai	100			1,81	50	48,19		26937,00
1.2.3.	Platų ir latakų šildymas	100					50	50	2628,00
1.2.4.	Demontavimo darbai	100		100					531,00
1.3.	Šaltas, gaisrinis vandentiekis, vandens apskaitos mazgas:								
1.3.1.	Šaltas vandentiekis	100			52,85	20	27,15		3172,12
1.3.2.	Vandentiekio apskaitos mazgas	100		95		5			2655,00
1.3.3.	Gaisrinis vandentiekis	100		39	53,87	7,13			6814,30
1.4.	Vidaus buitinės, lietaus nuotekos ir								

kondensato nuvedimas:									
1.4.1.	Vidaus buitinės, lietaus nuotekos ir kondensato nuvedimas	100			55,87	44,13			5103,08
1.4.2.	Sanitarinė įranga	100			2,43	40	57,57		5824,33
1.5.	Šildymas:								
1.5.1.	Šildymas	100			6,68	60	33,32		19928,00
1.6.1.	Gaisrinė signalizacija	100				30	20	50	15300,00
1.7.1.	Apsauginė signalizacija	100					50	50	7200,00
1.8.	Vėdinimas:								
1.8.1.	Oro tiekimo / šalinimo sistema	100			12	3,74	46	38,26	24805,00
1.8.2.	Dūmų šalinimas	100			10	15,34	40	34,66	16164,97
1.9.	Žaibosauga	100					80	20	5100,00
1.10.	Procesų valdymas:								
1.10.1.	Dūmų šalinimo sistema	100				40	60		8692,00
1.10.2.	Priešgaisrinio vandentiekio valdymas	100				40	60		2130,00
1.11.	Telekomunikacinis tinklas	100					50	50	12420,00
1.12.	Vėsinimas:								
1.12.1.	Kondicionavimo sistema	100					30	70	7290,80
1.12.2.	Suspausto oro linija	100				50	30	20	1050,00
2.	Lauko inžineriniai tinklai:								
2.1.	Lauko vandentiekio tinklai	100					50	50	2600,00
3.	Kiti darbai/paslaugos:								
3.1.	Laikinojo informacinio stendo įrengimas	100	X		100	X	X	X	600,00
3.2.	Nuolatinio informacinio stendo įrengimas	100	X		X	X	X	100	600,00
3.3.	Kadastriniai matavimai, blyšios parengimas	100	X		X	X	X	100	2000,00
Suma Eur be PVM:									486616,67
PVM Eur 21 % suma:									102189,50
BENDRA SUMA Eur su PVM:									588806,17

Pastabos:

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtų pakeistas skiriamas finansavimas, pratęsia Sutartį, darbai bus atliekami pagal papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainotą Veiklų sąrašo priedą, atsižvelgiant į pakeistą finansavimą.


 Dircsioriaus pavaduotojas
 mokslui ir petybi
 dr. Donatas Bakšys


 Pateiktas
 2023 m. 12 mėn. 22 d.