

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-359
PRIE 2020-10-26 RANGOS SUTARTIES NR. MS - 293**

2021 m. gruodžio 12 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio, (toliau – Užsakovas) ir UAB „VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučio, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaujantis:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai atitinka 2 punkte nurodytas sąlygas (teikėjo keitimas, dėl nedidelės Papildomų darbų apimtys, Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų; atskiros pakeitimo vertė sudaro 0,00 proc. ir neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės) bei kai papildomų darbų poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacijos negalėjo numatyti (Užsakovas papildomų darbų poreikio negalėjo numatyti);

b) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje;

c) 2020-10-26 rangos sutarties Nr. MS-293 (toliau – Sutartis) 13.1 p., kuriame numatyta, kad būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

atsižvelgiant į:

a) 2021-10-14 UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ (FIDIC Inžinieriaus) raštą „Pritarimas pakeitimui“ pirkimo sutartis Nr. CPO153640/MS-344 2020-11-25;

b) 2021-06-04 Rangovo raštą Nr. 143-4-45 „Dėl Mažeikių miesto Pavenčių gatvės šviestuvų“;

c) 2021-06-07 UAB URBAN LINE raštą Nr. SPF-2021/055 „Dėl objekto Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ IV ir V etapų statybos darbų;


d) 2021-08-10 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2021-08-10 raštą Nr. R8-2.25-3199 „Dėl gatvės šviestuvų Mažeikių miesto Pavenčių gatvės rekonstrukcijos IV-V etapuose“;

e) 2021-10-07 susirinkimo protokolą Nr.1;

f) tai, kad Sutarties vykdymo eigoje iškilo būtinybė esamus įkainius „šviestuvus IP66 apsaugos klasės su natrio 100 w šviesos šaltiniu ir „metaline cinkuota atrama 3 m aukščio su įleidžiamomis drelėmis IP54 (be tarpinių) su pamatu, šviestuvus IP apsaugos klasės su **natrio** lempomis“ **pakeisti** į naujus įkainius „šviestuvus IP66 apsaugos klasės su LED 100 W šviesos šaltiniu“ ir „metaliniu cinkuota atrama 3 m aukščio su įleidžiamomis drelėmis IP54 (be tarpinių) su pamatu, šviestuvus IP66 apsaugos klasės su **LED** lempomis“, nekeičiant jų kainos. Įkainiai reikalingi **įsigyti** iš to paties Rangovo, vykdančio darbus pagal Sutartį. Rangovo, vykdančio darbus pagal Sutartį, keitimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių netikslingas, bei be šių darbų nebūtų galima užbaigti Sutarties be to, papildomų darbų poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti;

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie 2020-10-26 rangos sutarties Nr. MS-293 (toliau – Pagrindinė sutartis), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti įkainius „šviestuvus IP66 apsaugos klasės su natrio 100 w šviesos šaltiniu ir „metaline cinkuota atrama 3 m aukščio su įleidžiamomis drelėmis IP54 (be tarpinių) su pamatu, šviestuvus IP apsaugos klasės su **natrio** lempomis“ į naujus įkainius „šviestuvus IP66 apsaugos klasės su LED 100 W šviesos šaltiniu“ ir „metaliniu cinkuota atrama 3 m aukščio su įleidžiamomis drelėmis IP54 (be tarpinių) su pamatu, šviestuvus IP66 apsaugos klasės su **LED** lempomis“, nekeičiant jų kainos.



2. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Prie šio Papildomo susitarimo pridedama, kaip neatskiriamos Papildomo susitarimo dalys:

4.1. 2021-06-04 Rangovo raštą Nr. 143-4-45, 1 lapas;

4.2. 2021-08-10 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. R8-2.25-3199;

4.3. 2021-06-07 UAB URBAN LINE raštą Nr. SPF-2021/055, 1 lapas;

4.4. 2021-10-07 Susirinkimo protokolas Nr. 1, 3 lapai;

4.5. 2021-10-14 raštas UAB Pastatų diagnostika ir statyba.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234

Laisvės g. 8

LT-89223 Mažeikiai

Kodas 167371234

Tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844

El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt

A. s. LT 834010040700010058

Luminor Bank AS

Rangovas

UAB „VVARFF“

Kodas 169700486

J. Tumo-Vaižganto g. 28a

LT-90125 Plungė

PVM kodas: LT697004811

Tel. (8 448) 73080, faks. (8 448) 72216

El. paštas info@vvarff.lt

A. s. LT 837300010073911301

AB bankas „Swedbank“, 73000


Administracijos direktorius

Saulius Šniūras



Generalinis direktorius

Vilmantas Butkus





Mažeikių rajono savivaldybės administracijai
Kopija:

2021-06-04 Nr. 143-4-45

UAB „URBAN LINE“

UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“

DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO PAVENČIŲ GATVĖS ŠVIESTUVŲ

UAB „VVARFF“ (toliau - Rangovas) vykdo projekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ (IV ir V etapas) statybos darbus. Rangovas informavo Mažeikių rajono savivaldybės administraciją, kad gamintojas nuo 2020 metų spalio 31 d. nutraukė kelių apšvietimo šviestuvų su aukšto slėgio natrio išlydžio lempomis gamybą. Rangovas pasiūlė gatvės apšvietimui įrengti LED šviestuvus Takton DKS su 54 W, 6829 lm, 4000K, IP66 su ne blogesniais techniniais parametrais. Tiekėjo pasiūlyta kaina už šviestuvus – 157,09 eur be PVM.

Informuojame, kad Rangovas pirkimo metu šviestuvus su natrio lempomis buvo įsivertinęs – 128,53 eur be PVM. Gatvės apšvietimui numatyta įrengti 17 vnt atramų su šviestuvais. Įvertinus šviestuvų kiekį susidaro 485,52 eur be PVM nuostolis.

Paminėtina tai, kad šie kaštai atsirado ne dėl rangovo kaltės ir šių aplinkybių nebuvo galima niekaip numatyti. Prašome pritarti sąmatinės eilutės „Šviestuvai IP66 apsaugos klasės su natrio 100W šviesos šaltiniu“ pakeitimui į „Šviestuvai IP66 apsaugos klasės su 54 W LED šviesos šaltiniais“, taip pat pakeičiant eilutės kainą į 157,09 eur be PVM.

PRIDEDAMA:

1. Informavimo raštas (1 lapas)
2. LED šviestuvo techniniai duomenys (2 lapai)
3. Pasiūlymas (1 lapas)

Projektų vadovas

Juozas Nabažas

J.Tumo-Vaižganto g. 28 a, LT- 90125 Plungė
Įmonės kodas 169700486

PVM mok.k. LT697004811

A.S.LT837300010073911301

AB bankas "Swedbank", b.k. 73000

Registras: VI Registrų centro Telšių filialas

Gen.direktorius: 8 698 31174

Administratorė: (8 448) 73080

E.p.: info@vvarff.lt





**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, faks (8 443) 25844,
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

UAB „VVARFF“
El.p. info@vvarff.lt, juzas.nabazas@gmail.com

2021-08-10 Nr. *RP-2.15.-3199*

Kopija
FIDIC Inžinieriui
Gediminui Galdikui
UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“
El.p. g.galdikas@pds.lt

**DĖL GATVĖS ŠVIESTUVŲ MAŽEIKIŲ MIESTO PAVENČIŲ GATVĖS
REKONSTRUKCIJOS IV-V ETAPUOSE**

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) susipažino su UAB „VVARFF“ (toliau – Rangovas) 2021-06-04 rašto Nr. 143-4-45 „Dėl Mažeikių miesto Pavenčių gatvės šviestuvų“ (toliau – Raštas) turiniu.

Pranešame, kad administracija neprieštarautų šviestuvų su natrio lempomis pakeitimui į LED gatvės šviestuvus, nepabloginant techniniame projekte numatytų ir keliamų reikalavimų šviestuvų techniniams parametrams.

Taip pat informuojame, kad Administracija, vadovaujantis 2020-10-26 rangos sutarties Nr. MS-293 (toliau – Sutartis) sąlygomis, nepritaro papildomam nupirkto įkainio apmokėjimui (gatvės šviestuvo). Šis įkainis Administracijos buvo nupirkta vykdant Pavenčių gatvės rekonstrukcijos darbų pirkimą ir jo įrengimą už pasiūlyme numatytą kainą, Rangovas patvirtino pasirašydamas Sutartį.

Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas, parinkdamas gatvės šviestuvus, gali siūlyti ne tik iš tiekėjo, kuris nurodytas Rašte, bet ir iš kitų gamintojų bei tiekėjų, kurių produkcijos bei tiekimo kainos rinkoje yra mažesnės.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Viktoras Prokopčukas

Originalas nebus siunčiamas

Darius Daugėla, tel. (8 443) 98208, el.p. darius.daugela@mazeikiai.lt

is a perspective

UAB „VVARFF“

El. p.: juozas.nabazas@gmail.com
jonasvvarff@gmail.com

FIDIC inžinieriui Gediminui Galdikai

El. p.: g.galdikas@pds.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

El. p.: adminsektore@mazeikiai.lt
darius.daugela@mazeikiai.lt

DĖL OBJEKTO „MAŽEIKIŲ Miesto PAVENČIŲ GATVĖS MODERNIZAVIMAS“ IV IR V ETAPŲ STATYBOS DARBŲ

2021 m. birželio 7 d.

Nr. SPF-2021/055

Vilnius

[2021-06-04 Nr. 143-4-45

UAB „URBAN LINE“ (toliau – Projektuotojas), vadovaujantis 2017 m. balandžio 20 d. pasirašyta sutartimi Nr. MS-98 su Mažeikių rajono savivaldybės administracija, parengė „Mažeikių miesto Pavėnčių gatvės modernizavimas“ techninį projektą, vadovaujantis 2020 m. spalio 19 d. pasirašyta sutartimi Nr. PRO-2020/10/19/01 su UAB „VVARFF“ (toliau – Rangovas) parengė „Mažeikių miesto Pavėnčių gatvės modernizavimas“ IV ir V etapų darbo projektą, ir, vadovaujantis 2021 m. gegužės 13 d. pasirašyta sutartimi Nr. MS-116 su Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atlieka projekto vykdymo priežiūros paslaugas

Atsižvelgiant į 2021 m. birželio 4 d. gautą raštą Nr. 143-4-45 iš Rangovo dėl gatvės šviestuvų keitimo, informuojame, kad Projektuotojas neprieštariauja Rangovo siūlymui.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas
Vitalijus Aleksandrovas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VITALIJUS, ALEKSANDRO
VAS

Data: 2021-06-08 08:43:35

Parengė: Rinkotytos vadovė Erika Čingienė, tel. 8 672 97299, el. p.: erika.cingiene@urbanline.lt

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Įmonės kodas 300149157
PVM mokėtojo kodas LT100002751316
A S. LT96 4010 0424 0184 3784
Luminor Bank AB



PASTATŲ DIAGNOSTIKA
IR STATYBA

Projektas:
Mažeikių miesto Pavenčių gatvės rekonstrukcija, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus
(IV-V etapas)

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Nr. 1

Data: 2021-10-07


Vieta: Mažeikiai

Dalyvių sąrašas:

Įmonės pavadinimas	Vardas, Pavardė, Pareigos	Telefonas, Elektroninis paštas	Su protokolu susipažinau, parašas
Užsakovas, Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Kęstutis Šmkūnas	861226872	
Užsakovas, Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas Darius Daugėla	869962655 darius.daugela@mazeikiai.lt	
Užsakovas, Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio vyr. specialistė Rita Kontrimienė	865540905 rita.kontrimiene@mazeikiai.lt	



> Vilniaus regionas
S. Žukausko g. 49-78A.
LT-09131 Vilnius
Tel. +370 604 48400

> Klaipėdos regionas
Pilies g. 8-321,
LT-91234 Klaipėda
Tel. +370 604 48400





PASTATŲ DIAGNOSTIKA
IR STATYBA

Užsakovas, Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio vyr. specialistas (energetikas) Stasys Brazas	861146640 stasys.brazas@mazeikiai.lt	
Projektuotojas UAB „URBAN LINE“	Projekto vadovas Vitalijus Aleksandras	869919380 info@urbanline.lt	
Techninė priežiūra UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“	Techninės priežiūros vadovas- Fidic inžinierius Gediminas Galdikas	868268292 g.galdikas@pds.lt	
Rangovas, UAB „VVARFF“	UAB „VVARFF“ Gen. Direktoriaus pavaduotojas Jonas Virbickas	869830175	
Rangovas, UAB „VVARFF“	UAB „VVARFF“ projekto vadovas Alfonsas	alfonsas.vvarff@gmail.com 860328923	
Protokolavo	Data: 2021.10.07.		


Nr.	Susirinkimo klausimai	Atsakingas	Įvykdymo data
1.	Rangovas UAB „VVARFF“ iškėlė klausimą dėl numatomų šviestuvų (pėsčiųjų takas) pakeitimo, kadangi projekte numatyti šviestuvai nebegaminami. Nutarta: Rangovui rangos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (13.1 p. ir 13.2.), pateikus motyvuotą pasiūlymą, įsigijus papildomus/trūkstamus darbų įkainius ir parengus darbų pakeitimo aktą, natrio lempų šviestuvus pakeisti LED	Rangovas UAB „VVARFF“	

➤ Vilniaus regionas
S Žukausko g. 49-78A.
LT-09131 Vilnius
Tel. +370 604 48400

➤ Klaipėdos regionas
Pilies g. 8-321.
LT-91234 Klaipėda
Tel. +370 604 48400



www.pds.lt






PASTATŲ DIAGNOSTIKA
IR STATYBA

	šviestuvais paliekant architekto nurodyta šviestuvo formą		
2.	Užsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija informavo gavusi raštą iš Mažeikių rajono neįgaliųjų draugijos, kad atkarpoje nuo PK 14+50 iki PK 15+18 pėsčiųjų take nenumatyta asfalto dangą su neregijų vedimo ir įspėjimo sistema ir todėl apsunkina priėjimą neregijams prie pėsčiųjų perėjos. Nutarta: 1. Projektuotojams UAB „Urban Line“ patikslinti projektinį sprendinį ir pateikti numatomus darbų kiekius; 2. Rangovui UAB „VVARFF“ pateikti numatomų darbų sąmatą pagal projektuotojo pateiktus darbų kiekius, pateikti pasiūlymą dėl darbų atlikimo, parengti darbų pakeitimo aktą ir atlikti darbus.	Projektuotojas UAB „URBAN LINE“ Rangovas UAB „VVARFF“	

UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“
FIDIC inžinierius



Gediminas Galdikas

[Handwritten signature]

➤ Vilniaus regionas
S. Žukausko g. 49-78A
LT-09131 Vilnius
Tel. +370 604 48400

➤ Klaipėdos regionas
Pilies g. 8-321.
LT-91234 Klaipėda
Tel. +370 604 48400

www.pds.lt





**PASTATŲ DIAGNOSTIKA
IR STATYBA**

Rangovo atstovui

2021.10.14.

UAB „VVARFF“
Gen. direktoriaus pavaduotojui
Jonui Virbickui

Užsakovo atstovui
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistui
Dariui Daugėlai

Projektas:
Mažeikių miesto Pavenčių gatvės rekonstrukcija, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus
(IV-V etapas)

Pritarimas pakeitimui
Pirkimo sutartis Nr. CPO 153640 / MS-344 2020-11-25

Vadovaujantis 2020-10-26 rangos sutarties Nr. MS-293 konkrečių sąlygų 13 straipsnio (pakeitimai ir pataisymai) nuostatomis, Rangovo 2021-06-04 raštu Nr. 143-4-45 pateiktu paaiškinimu dėl apšvietimo šviestuvų su aukšto slėgio natrio išlydžio lempų pakeitimu į LED tipo šviestuvus ir Užsakovo 2021 rugsėjo mėn. prašymu pritariantį šviestuvų pakeitimui, ir remiantis susirinkimo 2021.10.07. protokolu Nr. 1: pritariu natrio išlydžio apšvietimo šviestuvus pakeisti į LED tipo šviestuvus.

UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“
FIDIC inžinierius

Gediminas Galdikas

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Replienė
20 21 12 20

➤ Vilniaus regionas
S. Žukausko g. 49-78A.
LT-09131 Vilnius
Tel +370 604 48400

➤ Klaipėdos regionas
Pilies g. 8-321,
LT-91234 Klaipėda
Tel +370 604 48400

