

PRIE 2021-12-23 MAŽEIKIŲ MIESTO VENTOS GATVĖS (NUO PAVENČIŲ G. IKI GAMYKLOS G.) PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR AUTOBUSŲ STOTELIŲ PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS ŽMONĖMS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. MS-383

2022-02-01

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios buveinė yra Laisvės g. 8, Mažeikiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Viktoro Prokopčuko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, juridinio asmens kodas 166636338, kurio buveinė yra Melioratorių g. 1, Mažeikiai, atstovaujama l. e. p. direktoriaus Henriko Baranausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu Šalys, o atskirai – Šalis), vadovaudamiesi 2021-12-23 sudarytos „Mažeikių miesto Ventos gatvės (nuo Pavenčių g. iki Gamyklos g.) pėsčiųjų takų ir autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms rangos darbų sutarties“ Nr. MS-383 (toliau – Sutartis) 6.6 p., atsižvelgdamas į UAB „Hidrotechniniai statiniai“ 2022-01-28 raštą Nr. 03 ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2022-01-31 raštą Nr. R8-2.25-371, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas nurodo Rangovui sustabdyti Darbų vykdymą dėl šaltojo metų periodo, nuo 2022-02-01 iki 2022-03-15, darbų atlikimas technologiškai tampa neįmanomas.
2. Šalys susitaria, kad šio Susitarimo 1 punkte nurodytas Darbų stabdymas, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti sutrumpintas, sudarant papildomą susitarimą.
3. Darbai pagal Sutartį atnaujinami be atskiro susitarimo, papildomo susitarimo 1 p. nurodytam sustabdymo terminui pasibaigus.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo 2022-02-01.
5. Kitos „Mažeikių miesto Ventos gatvės (nuo Pavenčių g. iki Gamyklos g.) pėsčiųjų takų ir autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms rangos darbų sutarties“ Nr. MS-383, sudarytos 2021-12-23, sąlygos lieka nepakitusios.
6. Susitarimas sudarytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
7. Prie šio Susitarimo pridedama, kaip neatskiriamos Susitarimo dalys:
 - 7.1. Rangovo 2022-01-28 raštas Nr. 03;
 - 7.2. Užsakovo 2022-01-31 raštas Nr. R8-2.25-371.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 167371234
Adresas: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844
El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt
A.s. LT12 4010 0407 0030 3888

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
pavaduojantis Administracijos direktorių
Viktoras Prokopčukas

A.V.

Rangovas:

UAB „Hidrotechniniai statiniai“

Juridinio asmens kodas 166636338
PVM mokėtojo kodas LT666363314
Melioratorių g. 1, Mažeikiai
Tel. 8 443 77977
El. p. kzilenas@gmail.com
A.s. LT717300010075821059

L. e. p. direktorius
Henrikas Baranauskas

A.V.

Vienodo ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Vienodo ūkio skyriaus

Mažeikių miesto savivaldybės

Mažeikių miesto savivaldybės

Mažeikių miesto savivaldybės

Mažeikių miesto savivaldybės

Mažeikių miesto savivaldybės

**Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"**

Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai,
Tel./faks. 8-443-77977 elektroninis paštas danute@mhts.harvista.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriui

INFORMACINIS PRANEŠIMAS


2022-01-28 Nr. 03
Mažeikiai

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įm. kodas 166636338, adresas Melioratorių g. 1, Mažeikiai,
2021 m. gruodžio 23 d. pasirašė „Mažeikių miesto Ventos gatvės (nuo Pavenčių g. iki Gamyklos g.)
pėsčiųjų takų ir autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms“ darbų sutartį
Nr. MS-383.

Informuojame, kad dėl netinkamų oro sąlygų (sniego, minusinės temperatūros ir t.t.) UAB
„Hidrotechniniai statiniai“ negali vykdyti darbų: rengti esamose susisiekimo stotelėse specialiųjų
poreikių turintiems žmonėms įspėjamuosius ir vedančiuosius paviršius ir susisiekimo stotelių
paviljonus, remontuoti esamas pėsčiųjų takų dangas.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, kai dėl šaltojo metų periodo (kuris
prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi š.m. kovo 15 d.) darbų atlikimas technologiškai tampa
neįmanomas, prašome nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. kovo 15 d. įskaitytinai leisti stabdyti visų
darbų vykdymą.

L. e. p. direktorius


(parašas)

Henrikas Baranauskas

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Jurgita Kiplienė
20 26203





MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.
Tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Melioratorių g. 1
Mažeikiai
El.p. danute@mhts.harvista.lt

2022-01-31 Nr. *RF-2.25.-371*
Į 2022-01-28 Nr. 03

DĖL DARBŲ STABDYMO ŠALTUOJU METŲ PERIODU

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vadovaujantis 2021-12-23 „Mažeikių miesto Ventos gatvės (nuo Pavenčių g. iki Gamyklos g.) pėsčiųjų takų ir autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms dviračių statymo aikštelių įrengimo sutarties“ Nr. MS-383 sąlygomis, neprieštarauja Darbų stabdymui nuo 2022-02-01 iki 2022-03-15.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Viktoras Prokopčukas

Originalas nebus siunčiamas

Kopija tikrai

Darius Daugėla, (8 443) 98 208, e.p. darius.daugela@mazeikiai.lt